

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়  
পরিকল্পনা শাখা-৩

নং-৪২.০০.০০০০.০৪১.০৬.০০১.১৮-৮৭

তারিখ: ০৬ চৈত্র, ১৪২৪  
২০ মার্চ, ২০১৮

বিষয়: গত ২৭-০২-২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী শ্রেণণ।

গত ২৭-০২-২০১৮ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনোয়ার হোসেন মঞ্জু -এঁর সভাপতিত্বে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের ২২ ফেব্রুয়ারি/ ২০১৮ পর্যন্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির উপর এডিপি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে।

Rasel 20/3/18  
(আবু ইউসুফ মোহাম্মদ রাসেল)  
সিনিয়র সহকারী প্রধান  
ফোন ৯৫৭৭২৩৪

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে):

- ১। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২। সিনিয়র সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৩। প্রধান, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (দৃ. আ.-যুগ্ম প্রধান, সেচ উইং)।
- ৪। সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা। (দৃ. আ. মহাপরিচালক, কৃষি)।
- ৫। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৬। প্রধান, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৭। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
- ৮। যুগ্ম প্রধান/ যুগ্ম সচিব (প্রশাসন/উন্নয়ন-১/উন্নয়ন-২/বাজেট ও অডিট), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৯। মহাপরিচালক, ওয়ারপো, ৭২ গ্রীণ রোড, ঢাকা।
- ১০। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর, ৭২ গ্রীণ রোড, ঢাকা।
- ১১। প্রধান মনিটরিং, বাপাউবো, ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
- ১২। প্রকল্প পরিচালক (সকল), বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।
- ১৩। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১৪। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১৫। পরিচালক-৫, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ১৬। উপপ্রধান-১/২, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১৭। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১৮। পরিচালক, কার্যক্রম পরিদপ্তর, পাউবো, ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
- ১৯। সিস্টেম এনালিস্ট, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (কার্যবিবরণীটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রচারের অনুরোধসহ)।
- ২০। সংশ্লিষ্ট নথি/মাস্টার নথি।



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

পরিকল্পনা শাখা-০৩

বিষয়: ২০১৭-১৮ অর্থবছরের এডিপি-তে অন্তর্ভুক্ত পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নহীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের ২২ ফেব্রুয়ারি/ ২০১৮ পর্যন্ত অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

গত ২৭-০২-২০১৮ খ্রি. তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর সভাপতিত্বে মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ২০১৭-১৮ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের মাসিক পর্যালোচনা সভা পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় চলতি অর্থবছরের ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ পর্যন্ত এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, সিনিয়র সচিব এবং মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন সংস্থাসমূহের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকা 'পরিশিষ্ট ক'-তে সংযুক্ত করা হলো।

২। উপস্থাপনা:

মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম প্রধান সভাপতির অনুমতিক্রমে সভার আলোচ্যসূচি উপস্থাপন করেন। তিনি জানান যে, ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের এডিপি-তে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় ৭৬টি (৩টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্পসহ) প্রকল্পের অনুকূলে ৮৫.৫০ কোটি টাকা খোক বরাদ্দসহ সোট ৪৬৭৪.৭১ কোটি টাকা রয়েছে, তন্মধ্যে জিওবি ৩৫৭৯.৯৬ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ১০৯৪.৭৫ কোটি টাকা। ১ জুলাই, ২০১৭ হতে ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ পর্যন্ত উক্ত বরাদ্দ হতে অবমুক্তকৃত অর্থের পরিমাণ মোট ২১৬৮.৯১৮৮ কোটি (জিওবি ১৭৪৪.৮৮ কোটি ও প্রকল্প সাহায্য ৪২৩.২৯ কোটি) টাকা যা মোট বরাদ্দের ৪৬.৩৯%। একই সময় পর্যন্ত অর্থ ব্যয়ের পরিমাণ মোট ১৩৮০.৬৮৯৯ কোটি (জিওবি ১১৫৭.০৫ কোটি ও প্রকল্প সাহায্য ২২৩.২৬ কোটি) টাকা যা মোট বরাদ্দের ২৯.৫৩%। সভাকে আরো জানানো হয় যে, চলতি অর্থবছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নহীন প্রকল্পসমূহের বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে ৩৪.৫৭% এবং বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর, নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) কর্তৃক বাস্তবায়নহীন প্রকল্পসমূহের বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে যথাক্রমে ৬৮%, ২০.৮৩% এবং ৮.০৭%।

৩। আলোচনা ও সিদ্ধান্ত:

২০১৭-১৮ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের উপর আলোচনা ও তার পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

ক্র. নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী সংস্থা (সময়সীমা)
১.	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নহীন ১৮টি প্রকল্প ভূমি অধিগ্রহণের সংস্থান রয়েছে। কিন্তু সময়মত ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন না হওয়ায় প্রকল্প বাস্তবায়নে নানা জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে। সভাপতি প্রকল্প বাস্তবায়নের শুরুর্তেই ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু করার নির্দেশ প্রদান করেন।	যে সকল প্রকল্পে ভূমি অধিগ্রহণ রয়েছে সে সকল প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়নের শুরুর্তেই ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাপাউবো, ঢাকা (যথাসময়ে)
২.	সিলেট, সুনামগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার এলাকায় অবস্থিত হাওরসমূহ পরিবেশগত ও অর্থনৈতিক বিবেচনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গত বছরে সংঘটিত আগাম বন্যায় ঐ এলাকার ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। এ ধরনের ক্ষয়ক্ষতি যাতে পুনরায় না ঘটে সেজন্য সতর্ক হওয়ার প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভাপতি নির্দেশ প্রদান করেন।	সিলেট, সুনামগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার এলাকায় অবস্থিত হাওরসমূহে ভবিষ্যতে আগাম বন্যায় যাতে ফসলের ক্ষতি না ঘটে সে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	মহাপরিচালক বাপাউবো, ঢাকা (যথাসময়ে)
৩.	ঢাকা জোনের আওতায় বাস্তবায়নহীন 'বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার (নেতুন ধলেশ্বরী-পুংলী-বংশী-তুরাগ-বুড়িগঙ্গা রিভার সিস্টেম) (১ম সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রতিশ্রুত একটি প্রকল্প। কিন্তু প্রকল্প বাস্তবায়নকালে দেখা যায় যে, কাজের ধারাবাহিকতা না থাকায় প্রকল্পটির কাজে অগ্রগতি সাধিত হচ্ছে না ও প্রকল্পের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যাচ্ছে না। বিশেষ করে ডেজিং, ব্রিজের ফাউন্ডেশন ট্রিটমেন্ট ও silt basin নির্মাণ- এই তিনটি কাজের সমন্বয়হীনতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। সভাপতি,	ঢাকা জোনের আওতায় বাস্তবায়নহীন 'বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার (নেতুন ধলেশ্বরী-পুংলী-বংশী-তুরাগ-বুড়িগঙ্গা রিভার সিস্টেম) (১ম সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পটির ক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে silt basin নির্মাণ, ব্রিজের ফাউন্ডেশন ট্রিটমেন্ট বাস্তবায়ন ও ডেজিং কাজ বাস্তবায়ন করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার (নেতুন ধলেশ্বরী-পুংলী-বংশী-তুরাগ-বুড়িগঙ্গা রিভার সিস্টেম) (১ম সংশোধিত) প্রকল্প (নির্ধারিত সময়ের মধ্যে)




	ধারাবাহিকভাবে silt basin নির্মাণ, ব্রিজের ফাউন্ডেশন ট্রিটমেন্ট বাস্তবায়ন ও ড্রেজিং কাজ বাস্তবায়নের নির্দেশ প্রদান করেন।		
৪.	‘ঢাকা জেলার দোহার উপজেলায় আওরজাবাদ হতে ব্রাহাজার ঘাট পর্যন্ত পদ্মা নদীর বামতীর সংরক্ষণ’ শীর্ষক প্রকল্পটি গত ১০-১১-২০১৫ তারিখে অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ডিপিএম ক্রয় পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক তা ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিমিটেডকে কার্যাদেশ প্রদান করা হলেও কাজের অগ্রগতি পরিলক্ষিত হচ্ছে না। সভাপতি কার্যাদেশপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানকে এই মর্মে চূড়ান্ত চিঠি দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন যে, আগামী ২৮ দিনের মধ্যে তারা কাজের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে না পারলে নিরাপত্তা জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত করা হবে।	‘ঢাকা জেলার দোহার উপজেলায় আওরজাবাদ হতে ব্রাহাজার ঘাট পর্যন্ত পদ্মা নদীর বামতীর সংরক্ষণ’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজের লক্ষ্যমাত্রা আগামী ২৮ দিনের মধ্যে অর্জন করতে না পারলে নিরাপত্তা জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত করা হবে মর্মে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে চূড়ান্ত পত্র দিতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, ঢাকা জেলার দোহার উপজেলায় আওরজাবাদ হতে ব্রাহাজার ঘাট পর্যন্ত পদ্মা নদীর বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (যথাশীঘ্র)
৫.	খুলনা পওর বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন ‘খুলনা জেলার ভূতিয়ার বিল এবং বর্গাল সলিমপুর কোলাবাসুখালী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন (২য় পর্যায়)’ শীর্ষক প্রকল্পের পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে দাখিল করা হলে একটি কারিগরি কমিটির প্রতিবেদন প্রণয়নের বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক সুপারিশ করা হয়। উক্ত সুপারিশ যথাসময়ে প্রতিপালন না করায় সভাপতি তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি এ বিষয়ে আগামী ১ সপ্তাহের মধ্যে ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য প্রকল্প পরিচালককে নির্দেশ প্রদান করেন।	‘খুলনা জেলার ভূতিয়ার বিল এবং বর্গাল সলিমপুর কোলাবাসুখালী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন (২য় পর্যায়)’ শীর্ষক প্রকল্পের বিষয়ে কারিগরি কমিটির প্রতিবেদন দাখিল না করার যৌক্তিকতাসহ ব্যাখ্যা আগামী ১ সপ্তাহের মধ্যে প্রদান করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, খুলনা জেলার ভূতিয়ার বিল এবং বর্গাল সলিমপুর কোলাবাসুখালী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন (২য় পর্যায়) প্রকল্প (১ সপ্তাহের মধ্যে)
৬.	চট্টগ্রাম জেলায় বাস্তবায়নাধীন ‘চট্টগ্রাম জেলার মিরশ্বরই উপজেলায় বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল (বেজা) বন্যা নিয়ন্ত্রণ সড়ক কাম বেড়ী বাঁধ প্রতিরক্ষা ও নিষ্কাশন’ শীর্ষক প্রকল্পটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রতিশ্রুত একটি প্রকল্প যা প্রধানমন্ত্রী কার্যালয় হতে নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে। এ প্রকল্পটি যাতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সুপারিশক্রমে সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত হয় সে লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভাপতি নির্দেশ প্রদান করেন।	‘চট্টগ্রাম জেলার মিরশ্বরই উপজেলায় বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল (বেজা) বন্যা নিয়ন্ত্রণ সড়ক কাম বেড়ী বাঁধ প্রতিরক্ষা ও নিষ্কাশন’ শীর্ষক প্রকল্পটি যাতে সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত হয় সে লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, চট্টগ্রাম জেলার মিরশ্বরই উপজেলায় বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল (বেজা) বন্যা নিয়ন্ত্রণ সড়ক কাম বেড়ী বাঁধ প্রতিরক্ষা ও নিষ্কাশন প্রকল্প (যথাসময়ে)
৭.	‘রাইজের কোটালীপাড়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ’ শীর্ষক প্রকল্পটির আওতায় ২৬.৬২ হেক্টর ভূমি অধিগ্রহণের সংস্থান রয়েছে। কিন্তু নানা জটিলতার কারণে সংস্থানকৃত ভূমি অধিগ্রহণ কাজ সম্পন্ন করা যাচ্ছে না। সভাপতি ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে স্ট্র সমস্যা সমাধানকল্পে প্রয়োজনে মন্ত্রণালয়ের সাহায্য গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করেন।	‘রাইজের কোটালীপাড়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ’ শীর্ষক প্রকল্পটির ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে স্ট্র জটিলতা সমাধানকল্পে প্রয়োজনে মন্ত্রণালয়ের সাহায্য গ্রহণ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, রাইজের কোটালীপাড়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (যথাসময়ে)
৮.	বৈদেশিক সহায়তাপুষ্টি ‘Coastal Embankment Improvement Project Phase-1 (CEIP-1) in Satkhira, Khulna, Bagerhat, Pirojpur, Barguna & Patuakhali District’ শীর্ষক প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৩৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে যা একক প্রকল্প হিসেবে সর্বোচ্চ বরাদ্দ এবং মন্ত্রণালয়ের মোট এডিপি বরাদ্দের প্রায় ৭.৫%। প্রকল্পের আওতায় ৬টি জেলায় (খুলনা ও বরিশাল বিভাগের) ১৭টি পোল্ডারে পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো নির্মাণ/মেরামত, বাঁধ	বৈদেশিক সহায়তাপুষ্টি ‘Coastal Embankment Improvement Project Phase-1 (CEIP-1) in Satkhira, Khulna, Bagerhat, Pirojpur, Barguna & Patuakhali District’ শীর্ষক প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থ সম্পূর্ণরূপে ব্যয় করতে হবে এবং ডিপিপি-র সংশোধন প্রস্তাব দাখিল করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক Coastal Embankment Improvement Project Phase-1 (CEIP-1) in Satkhira, Khulna, Bagerhat, Pirojpur, Barguna &



<p>নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ নিষ্কাশন খাল খনন/পুনঃখনন, ক্রোজার নির্মাণ, ফ্লাশিং ইনলেট নির্মাণ/সেরামত কাজসহ কতিপয় কম্পোনেন্ট বাস্তবায়নের সংস্থান রয়েছে। তিনটি প্যাকেজের আওতায় কাজগুলি বাস্তবায়িত হচ্ছে। তবে ভূমি অধিগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থানের নিমিত্তে ডিপিপি সংশোধন করা প্রয়োজন। কেননা এই কাজের জন্য অতিরিক্ত বরাদ্দের সংস্থানের বিষয়ে বিশ্ববাংক সম্মত হয়নি। ফলে প্রকল্প বাস্তবায়নে কিছুটা স্থবিরতা দেখা দিয়েছে। এদিকে এ প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় করা সম্ভব না হলে মন্ত্রণালয়ের এডিপি বাস্তবায়নে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক জানান বরাদ্দকৃত অর্থ যথাসময়ে ব্যয় করা সম্ভব হবে। সভাপতি বরাদ্দকৃত অর্থ যথাযথ নিয়ম অনুসরণপূর্বক ও সম্পূর্ণরূপে ব্যয় করার নির্দেশ প্রদান করেন।</p>		<p>Patuakhali District <del>পটুখালী</del> প্রকল্প (যথাসময়ে)</p>
<p>৯. 'হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় যে সকল পিআইসি গঠন করা হয়েছে এবং যেসকল কাজ চলমান তাদের কাজ দ্রুত শেষ করা প্রয়োজন। সভাপতি আগামী ২০ মার্চ/২০১৮ -এর মধ্যে সকল পিআইসি কাজ সমাপ্ত করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।</p>	<p>'হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সকল পিআইসি কাজ ২০ মার্চ/২০১৮ -এর মধ্যে সমাপ্ত করতে হবে।</p>	<p>প্রকল্প পরিচালক, হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন (২য় সংশোধিত) প্রকল্প (২০ মার্চ/২০১৮ -এর মধ্যে)</p>

৪। আর কোনো আলোচনা না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

  
- 3.15.18  
(আনোয়ার হোসেন মঞ্জু)  
মন্ত্রী
















বিষয়	: মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভা।
তারিখ	: ২৭/০২/২০১৮, মঙ্গলবার।
সময়	: বেলা ১২.০০ ঘটিকা।
স্থান	: পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ (কক্ষ নং-৪০৬, ভবন নং-০৬, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা)।

উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকাঃ

ক্র:নং	কর্মকর্তাবৃন্দের নাম ও পদবী	দপ্তর	মোবাইল নম্বর, ই-মেইল	স্বাক্ষর
	১. জনাব, মনিরুজ্জামান সহকারী সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট	সিস্টেম এনালিস্ট	০১৭২৬৭৩১২১৭	
৪।	মো: মোহাম্মদ হুসেইন মতি: এনসিএস (W.R)	সিস্টেম এনালিস্ট	০১৫৫৭৫১১৫৫৫	
৫.	জনাব, মোঃ মাহবুবুল হক সিস্টেম এনালিস্ট	সিস্টেম এনালিস্ট	০১৫১-৫৫২৫৫	 ২৭/২/১৮
৬.	জনাব, মোঃ মাহবুবুল হক মতি: এনসিএস (সিস্টেম এনালিস্ট)	সিস্টেম এনালিস্ট	০১৭১১-১৪১১১১	 ২৭/২/১৮
৭.	কো, এম, এম, এম, এম সিস্টেম এনালিস্ট মতি: এনসিএস (সিস্টেম এনালিস্ট)	সিস্টেম এনালিস্ট	০১৭৭৭২৪৫৪৬৭	 ২৭/২/১৮
৮.	জনাব, আমিনুল হক প্রধান পরিচালক	সিস্টেম এনালিস্ট	০১৫৫২৬৭৬৭৭৬	 ২৭/২/১৮
৯.	জনাব, মোঃ মাহবুবুল হক মতি: এনসিএস	সিস্টেম এনালিস্ট	০১৭১১১৬৪১৭৭	 ২৭.০২.১৮
১০.	জনাব, মোঃ মাহবুবুল হক মতি: এনসিএস	সিস্টেম এনালিস্ট	০১৭১১১৬৪১৭৭	 ২৭/২/১৮
১১.	জনাব, মোঃ মাহবুবুল হক মতি: এনসিএস	সিস্টেম এনালিস্ট	০১৫৫২৬৭৬৭৭৬	 ২৭/২/১৮



ক্র:নং	কর্মকর্তাবৃন্দের নাম ও পদবী	দপ্তর	মোবাইল নম্বর, ই-মেইল	স্বাক্ষর
২২।	শ্রীঃ মুহম্মদ হুসেইন অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী	সফটওয়্যার উপদেষ্টা	০১৭১১-১৪৫৫০২	
২৩।	শ্রীঃ মোঃ হুমায়ুন কবীর অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী	সফটওয়্যার উপদেষ্টা	০১৭১২৬১১১৪৬	
২৪.	শ্রীঃ মোঃ হুমায়ুন কবীর অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী	সফটওয়্যার উপদেষ্টা	০১৭৫০৭০৭৫৩	
২৫	শ্রীঃ মোঃ হুমায়ুন কবীর অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী	সফটওয়্যার উপদেষ্টা	০১৭২৫৬১৭২৬৮	
২৬।	শ্রীঃ মোঃ হুমায়ুন কবীর অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী	সফটওয়্যার উপদেষ্টা	০১৭১১২২১১৫৩ ee.rajsahani@gmail.com	
২৭।	শ্রীঃ মোঃ হুমায়ুন কবীর অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী	সফটওয়্যার উপদেষ্টা	০১৭১৪৪৩২৭৪৪	
২৮।	শ্রীঃ মোঃ হুমায়ুন কবীর অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী	সফটওয়্যার উপদেষ্টা	০১৭১১৩৩০৬৪১	
২৯।	শ্রীঃ মোঃ হুমায়ুন কবীর অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী	সফটওয়্যার উপদেষ্টা	০১৭১২-০৪৭৭৪১	
২০	শ্রীঃ মোঃ হুমায়ুন কবীর অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী	সফটওয়্যার উপদেষ্টা	০১৭১১-৪১১৪৫৫	
২০।	শ্রীঃ মোঃ হুমায়ুন কবীর অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী	সফটওয়্যার উপদেষ্টা	০১৭১৪০৫৪৭৪১	
২২।	শ্রীঃ মোঃ হুমায়ুন কবীর অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী	সফটওয়্যার উপদেষ্টা	০১৭১৯১৫৬৭৪০	
২৩।	শ্রীঃ মোঃ হুমায়ুন কবীর অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী	সফটওয়্যার উপদেষ্টা	০১৭১০৭৭৫৪৪৪	
২৪।	শ্রীঃ মোঃ হুমায়ুন কবীর অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী	সফটওয়্যার উপদেষ্টা	০১৭৬২৬২০৩০৫	







বিষয়	: মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভা।
তারিখ	: ২৭/০২/২০১৮, মঙ্গলবার।
সময়	: বেলা ১২.০০ ঘটিকা।
স্থান	: পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ (কক্ষ নং-৪০৬, ভবন নং-০৬, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা)।

উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকাঃ

ক্র:নং	কর্মকর্তাবৃন্দের নাম ও পদবী	দপ্তর	মোবাইল নম্বর, ই-মেইল	স্বাক্ষর
১.	মোঃ মাহমুদ হুসেইন মতি: সচিব	সচিব	০১৭১১-২২০০৪৬	29.2.2018
২.	মো. হাজিজোবান হোসেন প্রোগ্রামার	সচিব	০১৫১১৭১৫৫৫	29/2/18
৩.	মোঃ মাহমুদ হুসেইন মতি: সচিব	অতিরিক্ত সচিব	০১৭১৫২৭৭৭৩৭	29/2/18
৪.	মোঃ মাহমুদ হুসেইন মতি: সচিব	সচিব	০১৫৫২০৬৪৬০৬	29/2/18
৫.	মোঃ মাহমুদ হুসেইন মতি: সচিব	সচিব	০১৫৫২০৬৪৬০৬	29.2.2018
৬.	মোঃ মাহমুদ হুসেইন মতি: সচিব	সচিব	০১৭১১০৩৩৭৭৭	29-2-2018
৭.	মোঃ মাহমুদ হুসেইন মতি: সচিব	সচিব	০১৭১৬-২০৫০১৭	29/2/18
৮.	ড. সাকিল রহমান সি.এস.পি.পি	সচিব	০১৭১৫-০৩৯৬৬ lutforntf@gmail.com	29/02/2018
৯.	মোঃ মাহমুদ হুসেইন মতি: সচিব	সচিব	০১৫৫২৪৫৫২৫৫	29.02.18
১০.	মোঃ জানে আনাম উপ সচিব	সচিব	০১৭১৩৫৬৭১১৭	27.2.18
১১.	মোঃ হাবিবুর রহমান CE & PD, CEIP-I	BWDB	০১৭১২০০৪৩২২	27/2/18



ক্র:নং	কর্মকর্তাবৃন্দের নাম ও পদবী	দপ্তর	মোবাইল নম্বর, ই-মেইল	স্বাক্ষর
১২	বীরসিংহ চন্দ্রকান্ত আজীবন প্রকল্প প্রকৌশলী, কুমিল্লা	বাগাউরি	01741-674384 ce.comilla@gmail.com	 29.02.08
১৩	জুবায়ের হোসেন আস: প্রশাসনিক কর্মসূচী	উত্তর-পূর্ববঙ্গের কাজে, মি(সি)	01711345716 ce.bwdb-sylhet@gmail.com	 29/2/18
১৪	সিদ্দিক উল্লাহ রাসেল উপসহকারী প্রকৌশলী/ সহকারী পরিচালক	সিদ্দিকুল্লা জীব সি.এস.ই.সি.সি. সহকারী (২য় শ্রমিক)	01711323290 pd.bwp_p2@yahoo.com	 27/2/18
১৫	শ্রী: আনিসুল ইসলাম প্রকল্প পরিচালক/উপ: প্রকৌশলী	সার্বভৌমিক প্রকল্প- ২	01732999717 anis.bwdb@gmail.com	 29/02/18
১৬	কাজী আব্দুল মালিক সি.এ.ও	সি.এ.ও - মানি সহকারী	020026200028	 29/2/18
১৭	সিদ্দিকুল্লা হোসেন কুমিল্লা - প্রকৌশলী	বাগাউরি	01712121694 sirajabudbe2@gmail.com	 29/2/18
১৮	ড. আমিনুল হক PSO	সি.এ.ও (সি)	01818172149 maminul05@yahoo.com	 29/2/18
১৯	সোহান উল্লাহ প্রকল্প পরিচালক	CSAWMP বাগাউরি	01712065563 pdcsawmp.bwdb@gmail.com	 29/2/18
২০	জামাল কাদের বিশ্বাস উপসহকারী প্রকৌশলী	সহকারী প্রকৌশলী বাগাউরি, কুমিল্লা	01716-362472 se.jessore@gmail.com	 29/02/18
২১	শ্রী: সারম্মা (মি)সি PCD, CDSPP-IV	BWDB	01714-028297 cdsppd@yahoo.com	 29/2/18
২২	সিদ্দিকুল্লা হোসেন কুমিল্লা - প্রকৌশলী	বাগাউরি	01712251326	 29/2/18
২৩	শ্রী: হুমায়ুন হোসেন উপসহকারী প্রকৌশলী কুমিল্লা	প্রকল্প সি.এ.ও (সি)	01711-159919	 29/2/18
২৪	শ্রী: মোঃ মাহমুদুল হক উপসহকারী প্রকৌশলী বাগাউরি, পি-এফ-সি	সহকারী প্রকৌশলী-২ বাগাউরি, কুমিল্লা	01712171241	 29/02/18



