

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা শাখা-৩


নং-৪২.০০.০০০০.০৪১.০৬.০০১.১৮-৪৭

তারিখ: ০৬ ফাল্গুন, ১৪২৪
১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮

বিষয় : গত ৩১-০১-২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

গত ৩১-০১-২০১৮ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনোয়ার হোসেন মঞ্জু -এঁর সভাপতিত্বে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের ২৬ জানুয়ারি/ ২০১৮ পর্যন্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির উপর এডিপি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি : বর্ণনামতে।


(আবু ইউসুফ মোহাম্মদ রাসেল)
সিনিয়র সহকারী প্রধান
ফোন ৯৫৭৭২৩৪

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে) :

- ১। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২। সিনিয়র সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৩। প্রধান, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (দৃ. আ.-যুগ্ম প্রধান, সেচ উইং)।
- ৪। সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা। (দৃ. আ. মহাপরিচালক, কৃষি)।
- ৫। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৬। প্রধান, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৭। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
- ৮। যুগ্ম প্রধান/ যুগ্ম সচিব (প্রশাসন/উন্নয়ন-১/উন্নয়ন-২/বাজেট ও অডিট), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৯। মহাপরিচালক, ওয়ারপো, ৭২ গ্রীণ রোড, ঢাকা।
- ১০। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর, ৭২ গ্রীণ রোড, ঢাকা।
- ১১। প্রধান মনিটরিং, বাপাউবো, ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
- ১২। প্রকল্প পরিচালক (সকল), বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।
- ১৩। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১৪। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১৫। পরিচালক-৫, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ১৬। উপপ্রধান-১/২, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১৭। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১৮। পরিচালক, কার্যক্রম পরিদপ্তর, পাউবো, ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
- ১৯। সিস্টেম এনালিস্ট, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (কার্যবিবরণীটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রচারের অনুরোধসহ)।
- ২০। সংশ্লিষ্ট নথি/মাস্টার নথি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

পরিকল্পনা শাখা-০৩

বিষয়: ২০১৭-১৮ অর্থবছরের এডিপি-তে অন্তর্ভুক্ত পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের ২৪ জানুয়ারি/ ২০১৮ পর্যন্ত অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

গত ৩১-০১-২০১৮ খ্রি. তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর সভাপতিত্বে মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ২০১৭-১৮ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের মাসিক পর্যালোচনা সভা পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় চলতি অর্থবছরের ২৪ জানুয়ারি, ২০১৮ পর্যন্ত এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, সিনিয়র সচিব এবং মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন সংস্থাসমূহের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকা 'পরিশিষ্ট ক'-তে সংযুক্ত করা হলো।

২। উপস্থাপনা:

সভার শুরুতে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এবং সচিব মহোদয় সদ্য যোগদানকৃত মাননীয় মন্ত্রীকে স্বাগত জানান। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বলেন যে, যথাযথভাবে মনিটরিং, নিয়মিত এডিপি পর্যালোচনা সভার আয়োজন ও ফলো-আপ, বাস্তবতার নিরিখে পদক্ষেপগ্রহণ এবং মন্ত্রণালয়ের অধীন সকল সংস্থার অংশগ্রহণে একটি আদর্শ টিম-ওয়ার্ক সম্পাদিত হওয়ায় মন্ত্রণালয়ের ভাবমূর্তি সমুন্নত হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী তাঁর স্বাগত বক্তব্যে মন্ত্রণালয় ও এর অধীন সংস্থাসমূহের সকল কর্মকর্তাকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে বলেন যে, প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখার ও তা বেগবান করার লক্ষ্যে মনিটরিং -এর ওপর জোর দিতে হবে। তিনি প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যাতে বারবার সংশোধন ও সময় বর্ধিতকরণ করতে না হয় সে বিষয়ে মনোযোগ দেওয়ার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন যে, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ভৌতকাজ সম্পাদনের জন্য সারা বছরে মাত্র ৬ (ছয়) মাস সময় পাওয়া যায়। তিনি এই সময়টুকু পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে ও সঠিকভাবে কাজে লাগানোর এবং ডেজারের কাজে গতিশীলতা আনার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন।

মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম প্রধান সভাপতির অনুমতিক্রমে সভার আলোচ্যসূচি উপস্থাপন করেন। তিনি জানান যে, ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের এডিপি-তে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় ৭৬টি (৩টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্পসহ) প্রকল্পের অনুকূলে ৮৫.৫০ কোটি টাকা খোক বরাদ্দসহ মোট ৪৬৭৪.৭১ কোটি টাকা রয়েছে, তন্মধ্যে জিওবি ৩৫৭৯.৯৬ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ১০৯৪.৭৫ কোটি টাকা। ১ জুলাই, ২০১৭ হতে ২৪ জানুয়ারি, ২০১৮ পর্যন্ত উক্ত বরাদ্দ হতে অবমুক্তকৃত অর্থের পরিমাণ মোট ১৯৫৪.৯১২৬ কোটি (জিওবি ১৫৪৩.৪৬৮.১ কোটি ও প্রকল্প সাহায্য ৪১০.৬৯ কোটি) টাকা যা মোট বরাদ্দের ৪১.৮১%। একই সময় পর্যন্ত অর্থ ব্যয়ের পরিমাণ মোট ১০০৬.০০৮২ কোটি (জিওবি ৮০৯.৮০৮২ কোটি ও প্রকল্প সাহায্য ১৯৫.৫০ কোটি) টাকা যা মোট বরাদ্দের ২১.৫২%। সভাকে আরো জানানো হয় যে, চলতি অর্থবছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে ২৫.৭৩% এবং বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর, নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে যথাক্রমে ৬০%, ৭.৫১% এবং ১৯.৫৯%।

৩। আলোচনা ও সিদ্ধান্ত:

২০১৭-১৮ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের উপর আলোচনা ও তার পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নে তুলে ধরা হলো:


ক্র. নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী সংস্থা (সময়সীমা)
১.	'হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পের বিষয়ে সভাকে অবহিত করা হয় যে, সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের সাথে আলোচনাপূর্বক ২৫-০২-১৭ তারিখ পর্যন্ত ২৭৮টি পিআইসি ইতোমধ্যে কাজ শুরু করেছে এবং ৫২১টি স্কিম প্রস্তুত করা হয়েছে। সভাপতি সকল পিআইসি গঠনপূর্বক ২৮ ফেব্রুয়ারি/২০১৮ তারিখের মধ্যে বাঁধের সম্পূর্ণ কাজ সম্পাদন করার নির্দেশ দেন।	'হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পের সকল পিআইসি গঠনপূর্বক বাঁধের সম্পূর্ণ কাজ ২৮ ফেব্রুয়ারি/২০১৮ তারিখের মধ্যে সম্পাদন করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন/ প্রকল্প পরিচালক, হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন (২য় সংশোধিত) প্রকল্প/ মাঠ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীবৃন্দ (২৮ ফেব্রুয়ারি/২০১৮ এর মধ্যে)
২.	'ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার অন্তর্গত তিতাস নদী (আপার) পুনঃখনন' শীর্ষক প্রকল্পের বিষয়ে আলোচনাকালে প্রধান প্রকৌশলী, কুমিল্লা জানান যে, প্রকল্পের সাইটে ৭টি ডেজার অবস্থান করলেও মাত্র ১টি ডেজার চালু আছে। সব কয়টি ডেজার চালু রাখার জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতিনিয়ত যোগাযোগ করা হচ্ছে। সভাপতি যোগাযোগ অব্যাহত রাখার পরামর্শ দেন।	'ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার অন্তর্গত তিতাস নদী (আপার) পুনঃখনন' শীর্ষক প্রকল্পের সাইটে সবকয়টি ডেজার চালু রাখার বিষয়ে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার অন্তর্গত তিতাস নদী (আপার) পুনঃখনন প্রকল্প (যথাসময়ে)

<p>৩. মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম প্রধান জানান যে, 'চট্টগ্রাম জেলাধীন চন্দনাইশ ও সাতকানিয়া উপজেলার সাংগু ও চাঁদখালী নদীর উভয় তীরে প্রতিরক্ষামূলক কাজ (১ম সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পটি চলতি অর্থবছরে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। উক্ত প্রকল্প শেষ করা যাবে কি না তা জানতে চাইলে সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রকৌশলী জানান যে, প্রকল্পের কাজসমূহ ১৭টি প্যাকেজে সম্পন্ন করতে হবে। এদের মধ্যে ১৪টি প্যাকেজের কাজ যথাসময়ে সম্পন্ন করা যাবে। বাকি ৩টি প্যাকেজের কাজ চলতি অর্থবছরে সম্পন্ন করা সম্ভবপর না-ও হতে পারে। সভাপতি সব কয়টি প্যাকেজের কাজ যথাসময়ে সম্পন্ন করার প্রচেষ্টা গ্রহণের নির্দেশ দেন।</p>	<p>'চট্টগ্রাম জেলাধীন চন্দনাইশ ও সাতকানিয়া উপজেলার সাংগু ও চাঁদখালী নদীর উভয় তীরে প্রতিরক্ষামূলক কাজ (১ম সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সব কয়টি প্যাকেজের কাজ যথাসময়ে সম্পন্ন করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।</p>	<p>প্রকল্প পরিচালক, চট্টগ্রাম জেলাধীন চন্দনাইশ ও সাতকানিয়া উপজেলার সাংগু ও চাঁদখালী নদীর উভয় তীরে প্রতিরক্ষামূলক কাজ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প (যথাসময়ে)</p>
<p>৪. 'তিস্তা ব্যারেজ, ফেজ-২ (১ম ইউনিট) (৩য় সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পের বিষয়ে আলোচনাকালে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পটি চলতি অর্থবছরে সমাপ্ত করা হবে। তবে ভূমি অধিগ্রহণ কিছুটা কম করা হবে বিধায় টার্শিয়্যারি খালের কাজের পরিমাণ সামান্য কমবে। প্রকল্পের আওতায় অটোমেশনের জন্য যে সকল যন্ত্রপাতি লাগবে সেগুলো সংগ্রহ করা হচ্ছে। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এ বছরের বন্যায় বাঁধে যে সকল ব্রিচ হয়েছে সেগুলো বন্ধ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করার নির্দেশ দেন।</p>	<p>সাম্প্রতিক বন্যায় 'তিস্তা ব্যারেজ, ফেজ-২ (১ম ইউনিট) (৩য় সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নির্মিত বাঁধে যে সকল ব্রিচ হয়েছে সেগুলো বন্ধ করার পদক্ষেপ নিতে হবে। এছাড়া প্রকল্পের আওতায় অটোমেশনের জন্য যে সকল যন্ত্রপাতি প্রয়োজন হবে সেগুলো অবিলম্বে সংগ্রহ করতে হবে।</p>	<p>প্রকল্প পরিচালক, তিস্তা ব্যারেজ, ফেজ-২ (১ম ইউনিট) (৩য় সংশোধিত) প্রকল্প (অবিলম্বে)</p>
<p>৫. মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বলেন যে, 'পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রাজশাহী মহানগরীর অন্তর্ভুক্ত সোনাকান্দি হতে বুলনপুর পর্যন্ত এলাকা রক্ষা' শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সন্তোষজনক নয়। এ প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রকৌশলী বলেন যে, গত বছর মে মাসে কার্যাদেশ প্রদান করা হয় বিধায় সে বছর মাত্র ১% বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে। তবে এ বছর কাজের অগ্রগতি ভালো এবং লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করা যাবে। সভায় 'নওগাঁ জেলার সাপাহার ও পোরশা উপজেলাধীন জবাইবিল বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি নিষ্কাশন ও সেচ' প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি জানতে চাওয়া হলে প্রধান প্রকৌশলী, রাজশাহী জানান যে, প্রকল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব জেলা প্রশাসকের দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। সভাপতি আগামী পর্যালোচনা সভার পূর্বেই উপর্যুক্ত দুইটি প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিস্তারিত বিবরণ মন্ত্রণালয়ে দাখিল করার নির্দেশ দেন।</p>	<p>'পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রাজশাহী মহানগরীর অন্তর্ভুক্ত সোনাকান্দি হতে বুলনপুর পর্যন্ত এলাকা রক্ষা' এবং 'নওগাঁ জেলার সাপাহার ও পোরশা উপজেলাধীন জবাইবিল বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি নিষ্কাশন ও সেচ' শীর্ষক দুইটি প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিস্তারিত বিবরণ আগামী পর্যালোচনা সভার পূর্বে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।</p>	<p>প্রকল্প পরিচালক, পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রাজশাহী মহানগরীর অন্তর্ভুক্ত সোনাকান্দি হতে বুলনপুর পর্যন্ত এলাকা রক্ষা এবং নওগাঁ জেলার সাপাহার ও পোরশা উপজেলাধীন জবাইবিল বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প (আগামী এডিপি পর্যালোচনা সভার পূর্বে)</p>
<p>৬. 'গঙ্গা কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্পের পুনর্বাসন (২য় সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পটি চলতি অর্থবছরে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। ইতোমধ্যে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্পের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে কার্যক্রম বিভাগে এ প্রকল্পের নাম প্রেরণ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রকৌশলী সভাকে জানান যে, প্রকল্পের আওতায় সেচ কার্যক্রম চলমান রাখার জন্য ফাউন্ডেশন ট্রিটমেন্ট স্থাপন করতে হবে, যে কারণে ডিজাইন পরিবর্তন করতে হবে। ফলে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করতে হবে। সভাপতি অনতিবিলম্বে মেয়াদ বৃদ্ধির বিস্তারিত যৌক্তিকতা উল্লেখপূর্বক প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে দাখিলের পরামর্শ দেন।</p>	<p>যৌক্তিকতা উল্লেখপূর্বক 'গঙ্গা কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্পের পুনর্বাসন (২য় সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।</p>	<p>মহাপরিচালক, বাপাউবো (অবিলম্বে)</p>

৭.	‘মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা জেলার সদর উপজেলাধীন রাজাপুর ও পূর্ব ইলিশা ইউনিয়ন রক্ষার্থে তীর সংরক্ষণ’ শীর্ষক প্রকল্পের ১ম সংশোধনী প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে দাখিল করার কথা থাকলেও অদ্যাবধি তা দাখিল করা হয়নি। এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রকৌশলী জানান যে, ইতঃপূর্বে মাঠ পর্যায় হতে পানি উন্নয়ন বোর্ডে প্রস্তাবিত ডিপিপি দাখিল করা হয়েছিল। কিন্তু প্রকল্পের আওতায় আরও কিছু কাজ মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ইতোমধ্যে ডিও পত্র প্রদান করেছেন। সেই প্রেক্ষিতে পুনরায় ডিপিপি প্রণয়নপূর্বক অবিলম্বে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করার জন্য সভাপতি নির্দেশ দেন।	মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রীর ডিও পত্রের চাহিদার সাথে সজ্ঞাতি রেখে ‘মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা জেলার সদর উপজেলাধীন রাজাপুর ও পূর্ব ইলিশা ইউনিয়ন রক্ষার্থে তীর সংরক্ষণ’ শীর্ষক প্রকল্পের ১ম সংশোধনী প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (অবিলম্বে)
৮.	‘ভোলা জেলার দৌলতখান ও বোরহানউদ্দিন উপজেলায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে পোল্ডার নং-৫৬/৫৭ রক্ষা’ শীর্ষক প্রকল্পের ডিজাইন পরিবর্তন করতে হবে মর্মে সভাকে অবহিত করা হলে অবিলম্বে ডিজাইন পরিবর্তনপূর্বক প্রকল্পের সংশোধন প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে দাখিল করার বিষয়ে সভায় একমত পোষণ করা হয়।	ডিজাইন পরিবর্তনপূর্বক ‘ভোলা জেলার দৌলতখান ও বোরহানউদ্দিন উপজেলায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে পোল্ডার নং-৫৬/৫৭ রক্ষা’ শীর্ষক প্রকল্পের সংশোধন প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (অবিলম্বে)
৯.	পরিকল্পনা কমিশনের যুগ্ম প্রধান বলেন যে, ‘খুলনা জেলার ভুতিয়ার বিল এবং বর্গাল সলিমপুর কোলাবাসুখালী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন (২য় পর্যায়)’ শীর্ষক প্রকল্পের ওপর পরিকল্পনা কমিশনে অ্যাপ্রাইজাল সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার আলোচনাকালে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষের নিকট কতিপয় তথ্য চাওয়া হয়। কিন্তু উক্ত তথ্যসমূহ পরিকল্পনা কমিশনে এখনও প্রেরণ করা হয়নি। সভাপতি আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি/২০১৮ তারিখের মধ্যে উক্ত তথ্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করার পরামর্শ দেন।	‘খুলনা জেলার ভুতিয়ার বিল এবং বর্গাল সলিমপুর কোলাবাসুখালী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন (২য় পর্যায়)’ শীর্ষক প্রকল্পের ওপর অ্যাপ্রাইজাল সভায় চাহিত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, খুলনা জেলার ভুতিয়ার বিল এবং বর্গাল সলিমপুর কোলাবাসুখালী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন (২য় পর্যায়) প্রকল্প (৭/২/২০১৮ তারিখের মধ্যে)
১০.	ইফাদ সাহায্যপুষ্টি প্রকল্প ‘চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-৪ (সিডিএপি-৪)’ শীর্ষক প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণে বিলম্ব হচ্ছে বিধায় প্রকল্পের আওতায় ভৌত কাজ বিলম্বিত হচ্ছে। এ অবস্থায়, সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের দপ্তরের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখার বিষয়ে সভায় একমত পোষণ করা হয়। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) -এর সহযোগিতা নেওয়া যেতে পারে।	‘চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-৪ (সিডিএপি-৪)’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ভূমি অধিগ্রহণের কাজ ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনে মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) এর সহযোগিতা নিতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-৪ (সিডিএপি-৪) প্রকল্প (যথাসময়ে)
১১.	পরিকল্পনা কমিশনের যুগ্ম প্রধান বলেন, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বৈদেশিক সাহায্যপুষ্টি প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি অত্যন্ত মন্দ্র। এ বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া বাঞ্ছনীয়। এছাড়া, যে সকল প্রকল্প এ বছর সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত সেগুলো যাতে যথাসময়ে সমাপ্ত হয় সে বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা চাই। তদুপরি পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় পানি উন্নয়ন বোর্ডের বাইরে যে সংস্থাগুলো আছে সেগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রকল্প গ্রহণসহ অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে তিনি জোর দেন।	ক) বৈদেশিক সাহায্যপুষ্টি প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি বাড়ানোর জন্য মনোযোগ দিতে হবে; খ) চলতি অর্থবছরে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্পসমূহ যথাসময়ে সমাপ্ত করার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করতে হবে; এবং গ) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাপাউবোর বাইরের সংস্থাগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রকল্প গ্রহণসহ অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	সকল সংস্থা প্রধান, বাপাউবো, বাহাজউঅ, ওয়ারপো, নগই, যোথ নদী কমিশন (যথাসময়ে)

১২.	‘বাংলাদেশে নদী ড্রেজিং -এর জন্য ডেজার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় (২য় সংশোধিত)’ শীর্ষক প্রকল্পটি ২০১০-১১ অর্থবছর হতে এখনও চলমান আছে। অথচ এ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি হয়েছে মাত্র ৪৫%। প্রকল্প বাস্তবায়নের এই ধীর অগ্রগতিতে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি/ ২০১৮ -এর মধ্যে প্রকল্পের অবশিষ্ট সকল দরপত্র আহ্বান করার এবং আগামী ০৬ (ছয়) মাসের মধ্যে সকল প্রকিউরমেন্ট সম্পন্ন করার নির্দেশ দেন।	‘বাংলাদেশে নদী ড্রেজিং -এর জন্য ডেজার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় (২য় সংশোধিত)’ শীর্ষক প্রকল্পের সকল দরপত্র ১৫/২/১৮ তারিখের মধ্যে আহ্বান করতে হবে এবং আগামী ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে প্রকিউরমেন্ট প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশে নদী ড্রেজিং - এর জন্য ডেজার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় (২য় সংশোধিত) প্রকল্প (সিদ্ধান্তে বর্ণিত মেয়াদের মধ্যে)
১৩.	মাননীয় প্রতিমন্ত্রী সভার মনোযোগ আকর্ষণপূর্বক উল্লেখ করেন যে, বরিশাল জেলার প্রকল্পসমূহসহ যেসকল প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি কম সেগুলোর দিকে মনোনিবেশ করতে হবে। তিনি কর্মকর্তা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত আচরণ ও গতিবিধি বিশেষ বিবেচনায় রাখা হবে মর্মে সকলকে অবহিত করেন। তিনি যার যার কর্মপরিধির মধ্যে থেকে অর্পিত দায়িত্ব পালন করার পরামর্শ দেন।	ক) যেসকল প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি কম সেগুলোর দিকে মনোনিবেশ করতে হবে; খ) যার যার কর্মপরিধির মধ্যে থেকে ব্যক্তিগত আচরণ ও গতিবিধি সীমিত রেখে মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল কর্মকর্তা অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন।	সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা, বাপাউবো, বাহাজউঅ, ওয়ারপো, নগই, জেআরসি (যথাসময়ে)

৪। আর কোনো আলোচনা না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।



(আনোয়ার হোসেন মঞ্জু)
মন্ত্রী

বিষয়	:	মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভা।
তারিখ	:	৩১/০১/২০১৮, মঙ্গলবার।
সময়	:	বেলা ১২.০০ ঘটিকা।
স্থান	:	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ (কক্ষ নং-৪০৬, ভবন নং-০৬, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা)।

উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকাঃ

ক্র:নং	কর্মকর্তাবৃন্দের নাম ও পদবী	দপ্তর	মোবাইল নম্বর, ই-মেইল	স্বাক্ষর
০১	মোঃ হুমায়ুন কবীর মহাপরিচালক	ব্যপার ডিভি	০১৭৪১-৬৬২৭৯২	
০২	মোঃ হুমায়ুন কবীর অতিরিক্ত মহাপরিচালক পরিচালনা	ব্যপার ডিভি	০১৭১১-৩৪১১৭১	
০৩	মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান ADG (D.R)	পরিচালনা	০১২৫৭৫৫১৫২২	
০৪	মুন্সী কামাল হোসেন মুখ্য প্রকৌশল	সি.এম.এ	০১৭৭২৬৪৬৪৪১	
০৫	কো. এম. মোস্তাফিজুর রহমান অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রকৌশল)	ব্যপার ডিভি	০১৭৭৭২৪৬৪৬৩	
০৬	ই.এম. আমিনুল হক প্রকৌশল পরিচালনা	ব্যপার ডিভি	০১৫৫২ ৬৩৬৭৭৬	
০৭	ডক্টর চম চাহিদুল অতিরিক্ত অতিরিক্ত অতিরিক্ত অতিরিক্ত	নদী সুরক্ষা ইঞ্জিনিয়ারিং কন্ট্রোলিং	০১৫১১-১৫২৭৭	
০৮	ই.এম. আমিনুল হক প্রকৌশল পরিচালনা	কেন্দ্রীয় প্রকৌশল অতিরিক্ত	০১৬৭০-৭৫৭৬৮৪	
০৯	ই.এম. আমিনুল হক প্রকৌশল পরিচালনা	ব্যপার ডিভি দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল বি.ই.এম.	০১৭১১ ৪৫৬৫৭	
১০	মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান অতিরিক্ত মহাপরিচালক প্রকৌশল পরিচালনা	ব্যপার ডিভি দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল ব্যপার ডিভি, পরিচালনা	০১৭০০৭০৫২৮৩	
১১	মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান অতিরিক্ত মহাপরিচালক প্রকৌশল পরিচালনা	ব্যপার ডিভি, পরিচালনা	০১৭১২২০২২৪৪	

ক্র:নং	কর্মকর্তাবৃন্দের নাম ও পদবী	দপ্তর	মোবাইল নম্বর, ই-মেইল	স্বাক্ষর
২২.	মোতাহার হোসেন প্রধান প্রকৌশল বরগা	বায়োডেপ	০২৭২২৩৮০৭৭ motahar.hossain @yahoo.com	Motahar ৩২.০২.১৮
২৩।	রাজতাহ আলী অতি: প্রধান প্রকৌশল	উত্তর-পশ্চিম, বায়োডেপ, বায়োগ্যাস	০১৭১১২২১১৫৯ ce.rajatahi@ gmail.com	Rajatahi ৩২/০২/২০২২
২৪।	ডাঃ খুলনা সরকার অতি: প্রধান প্রকৌশল	চলিত-পশ্চিম, বায়োডেপ, বায়োগ্যাস	০১৭১১-১৪৫৫০২ ce.khulna@gmail.com	Khulna ৩১/০১/১৮
২৫	আবু হুসেইন (শে: রাসুল) সিনি. সহ. প্রধান	সায়দ	০১৭১৪৮৯২৭৩৮ aumresel@yahoo.com	Rasel ৩২/০১/১৮
২৬।	শে: আব্দুল আজিজ অতি: প্রধান প্রকৌশল/ PD HFMLIP, BWDB	BWDB	০১৭১১৩৩০৬৪১ mfa_abedin@yahoo.com	Abedin 31-01-18
২৭।	ড. স. স. স. স. স. স. অতি: প্রধান প্রকৌশল ও প্রকৌশল, BWCSR, comp. B.	BWDB	০১৭১১১৭৫৪৭৭ pd.skisews@yahoo.com	Skisews 31/01/18
২৮।	শাহসুন্দর আহমেদ অতি: প্রধান প্রকৌশল (শে: স.)	উত্তর, পশ্চিম, বায়োডেপ	০১৭১২-০৪৭৭৪১ shamsudb@gmail.com	Shamsudb ৩২/০২/১৮
২৯	শে: স. স. স. স. স. প্রকৌশল	প্রকৌশল, পশ্চিম, পশ্চিম, পশ্চিম	dir.pa@gmail.com ০১৭১৫৪১৩৪১৭	Pa ৩২/০২/১৮
২০	শে: স. স. স. স. স. প্রকৌশল	উত্তর, পশ্চিম, বায়োডেপ	০১৭১১-৪১১৪৫৫ bwdb.dredger@gmail.com	Dredger ৩২/০২/১৮
২১.	ফারজানা আহমেদ সিনি-বিভাগীয় প্রকৌশল Planning for Flood Mgt in Bangladesh	BWDB	০১৭৬৭৬৬৩০৭২ farzambwdb@gmail.com	Farzana ৩২/০২/১৮
২২.	ড. প্রফ. মোস্তাফিজুর রহমান প্রকৌশল (শে: স.), বরগা	বরগা	০১৭১৫-০৩৭৬৪৬ lufforntf@gmail.com	Mostafizur ৩১/০১/১৮
২৩.	শে: মোস্তাফিজুর রহমান সিনি.	সিনি. পশ্চিম, বায়োগ্যাস	০১৮১৭০২৩০০৩ mofazzulh@gmail.com	Mofazzulh ৩২/০১/১৮
২৪.	আব্দুল মোস্তাফিজুর রহমান অতি: প্রধান প্রকৌশল, উত্তর, পশ্চিম, বায়োগ্যাস	উত্তর, পশ্চিম, বায়োগ্যাস	০১৭৪২৬১১১৪৬ ame0162@gmail.com	Amefur ৩১/০১/১৮

উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকাঃ

ক্র:নং	কর্মকর্তাবৃন্দের নাম ও পদবী	দপ্তর	মোবাইল নম্বর, ই-মেইল	স্বাক্ষর
২৫	মো: নূরুন্নাহার আলী তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	প্রকৌশল ডেপুটি সিআইসি	০১৭১১৩৬২১৫৭ Dis. processing@bards @gmail.com	
২৬	মো: বিনয়িকর রত্না তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী সিআইসি, চট্টগ্রাম	সিআইসি চট্টগ্রাম	০১৭১৫৬২১৭৭৪	
২৭	মো: বাহুবল আলম প্রকৌশল পরিচালক/তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সিআইসি, ঢাকা	ইঞ্জিনিয়ারিং, ঢাকা	০১৭১৫৭৭৪৩৭৭	
২৮	মুহম্মদ হান্নান আলী সহকারী প্রকৌশলী	ওয়েস্ট বেঙ্গাল	০১৪২২৪২২০৪২	
২৯	মো: আমিরুল হক প্রকৌশলী/সিআইসি-চট্টগ্রাম	সিআইসি-৬ সিআইসি	০২৫২২২১০৬৪০	
৩০	মো: হুমায়ুন কবীর ইক-কোঅর্ডিনেটর প্রকৌশলী	ইক-কোঅর্ডিনেটর ডপ্তার সিআইসি	০১৭১৭০৫৪৭৭১	
৩১	ইদ্রিস আলম প্রকৌশলী/সিআইসি	সিআইসি	০২৭১১৬২৪১৪৪	
৩২	জিয়া উল্লাহ	সিআইসি নী.সি. সিআইসি-৩ সিআইসি (সিআইসি)	০২৭১১৬২৬২৩৩ Pd. bnp_p2@yahoo.com	
৩৩	সাব্বান হুসেইন আইসি প্রকৌশলী	সিআইসি, সিআইসি সিআইসি	০১৭৪১-৬৭৪৩৪৪ ce.comilla@gmail.com	
৩৪	প্রকৌশলী উপাধ্যক্ষ সিআইসি আইসি প্রকৌশলী	সিআইসি, সিআইসি সিআইসি সিআইসি	০১৭১৫-৪১৯২৬৪ ce.faridpur@gmail.com	
৩৫	মুহম্মদ হান্নান আলী সিআইসি	সিআইসি	০১৭১৯১৫৬৭৪০	
৩৬	মো: মোস্তাফিজুর রহমান সিআইসি	সিআইসি	০১৭১০৯৭৪৫৪৪	
৩৭	মো: জাহান আলম সিআইসি	সিআইসি		

উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকাঃ

ক্র:নং	কর্মকর্তাবৃন্দের নাম ও পদবী	দপ্তর	মোবাইল নম্বর, ই-মেইল	স্বাক্ষর
৩৮	সাজিদা খাতুন উপস্থিত	সি.এস.সি	০১৫৫২৪৬৮২৬৮ Sajida1210@yahoo.com	৩০.০১.১৮
৩৯	শ্রী: মোঃ সুজান্না সি.এস.সি	সি.এস.সি	০১৭১৬৬-২০৫১৭	৩০.০১.১৮
৪০	শ্রী: মোঃ সুজান্না সি.এস.সি	সি.এস.সি	০১৪১৪১১২২২৬	৩০/১/১৮
৪১	শ্রী: মোঃ সুজান্না সি.এস.সি	সি.এস.সি	০১৭১১০৩৩৭৭৭	৩১.১.২০১৮
৪২	শ্রী: মোঃ সুজান্না সি.এস.সি	সি.এস.সি	০১৭১২২৫১৩২৬	৩০/১/১৮
৪৩	শ্রী: মোঃ সুজান্না সি.এস.সি	সি.এস.সি	০১৫৫২৪৬৮২৬৮	৩০/১/১৮
৪৪	শ্রী: মোঃ সুজান্না সি.এস.সি	সি.এস.সি	০১৫৫২৪৬৮২৬৮	৩০/১/১৮
৪৫	শ্রী: মোঃ সুজান্না সি.এস.সি	সি.এস.সি	০১৫৫২৪৬৮২৬৮	৩০/১/১৮
৪৬	শ্রী: মোঃ সুজান্না সি.এস.সি	সি.এস.সি	০১৭১৪২৭৭৭৩৭	৩০/১/১৮
৪৭	শ্রী: মোঃ সুজান্না সি.এস.সি	সি.এস.সি	০১৫৫২৩১৭৬৭২	৩০.১.২০১৮
৪৮	শ্রী: মোঃ সুজান্না সি.এস.সি	সি.এস.সি	০১৫১১৭৩৪৫৪৫	৩০/১/১৮
৪৯	শ্রী: মোঃ সুজান্না সি.এস.সি	সি.এস.সি	০১৭২৪৭৩৪২৬৭	৩০.১.২০১৮
৫০	শ্রী: মোঃ সুজান্না সি.এস.সি	সি.এস.সি	০১৭১২০০৪৯২২	৩০/১/১৮

