

(একই তারিখ ও স্মারকের স্থলাভিষিক্ত হবে)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা শাখা-৩

নং-৪২.০০.০০০০.০৪১.০১৪.০২.১৫ (অংশ-১)-২৭২

২১ আশ্বিন, ১৪২৩
তারিখ :-----
০৬ অক্টোবর, ২০১৬

বিষয় : গত ২৫-০৯-২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

গত ২৫-০৯-২০১৬ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনিসুল ইসলাম মাহমুদ-এর সভাপতিত্বে ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরের ২০ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি : বর্ণনামতে।

Rashed/30/16
(আবু ইউসুফ মোহাম্মদ রাসেল)
সহকারী প্রধান
ফোন ৯৫৭৭২৩৪

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে) :

- ১। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২। সিনিয়র সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৩। প্রধান, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (দৃঃ আঃ-যুগ্ম-প্রধান, সেচ উইং)।
- ৪। সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা। (দৃঃ আঃ মহাপরিচালক, কৃষি)।
- ৫। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৬। প্রধান, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৭। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
- ৮। যুগ্ম-প্রধান/যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন/উন্নয়ন-১/উন্নয়ন-২/বাজেট ও অডিট), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৯। মহাপরিচালক, ওয়ারপো, ৭২ গ্রীণ রোড, ঢাকা।
- ১০। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর, ৭২ গ্রীণ রোড, ঢাকা।
- ১১। প্রধান মনিটরিং, পাউবো, ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
- ১২। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১৩। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১৪। পরিচালক-৫, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ১৫। উপ-প্রধান-১/২, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১৬। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১৭। পরিচালক, কার্যক্রম পরিদপ্তর, পাউবো, ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
- ১৮। সিস্টেম এনালিস্ট, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (কার্যবিবরণীটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রচারের অনুরোধসহ)।
- ১৯। সংশ্লিষ্ট নথি/মাস্টার নথি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়

পরিকল্পনা শাখা-৩

বিষয় : ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের এডিপি-তে অন্তর্ভুক্ত পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের ২০ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

গত ২৫-০৯-২০১৬ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনিসুল ইসলাম মাহমুদ এম.পি-র সভাপতিত্বে মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের মাসিক পর্যালোচনা সভা পানি উন্নয়ন বোর্ডের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় চলতি অর্থবছরের ২০ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, সিনিয়র সচিব এবং মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন সংস্থাসমূহের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক' তে সংযুক্ত করা হলো।

২। উপস্থাপনা:

সভাপতি সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-প্রধান সভাপতির অনুমতিক্রমে সভার আলোচ্যসূচি উপস্থাপন করেন। তিনি জানান যে, ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের এডিপি-তে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় ৬৬টি (১টি কারিগরী সহায়তা প্রকল্পসহ) প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৩৭৫৯.১৭ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে, তন্মধ্যে জিওবি ২৬০০.৯১ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ১১৫৮.২৬ কোটি টাকা। ১ জুলাই, ২০১৬ হতে ২০ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত অবমুক্তকৃত অর্থের পরিমাণ মোট ৩৭৬.১৪ কোটি (জিওবি ৩১৩.৯৩ কোটি ও প্রকল্প সাহায্য ৬২.২১ কোটি) টাকা যা মোট বরাদ্দের ১০.২৯%। একই সময় পর্যন্ত অর্থ ব্যয়ের পরিমাণ মোট ৮১.৯৭ কোটি (জিওবি ৫৩.৪৮ কোটি ও প্রকল্প সাহায্য ২৮.২৯ কোটি) টাকা যা মোট বরাদ্দের ২.২৪%। সভাকে আরো জানানো হয় যে, বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের চলতি অর্থবছরে এ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে ৫.০০%।

৩। আলোচনা ও সিদ্ধান্ত :

সভায় গত ৩০/০৮/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি, এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের দরপত্র সংক্রান্ত তথ্যাদি, ভূমি অধিগ্রহণের অগ্রগতি, প্রকল্পভিত্তিক বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা ইত্যাদির উপর আলোচনা করা হয়। উক্ত আলোচনা ও তার পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

ক্রমিক নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
			সময়সীমা
১.	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন কিছু কিছু প্রকল্পে টেন্ডার আহবানের সময় হালনাগাদ রেট শিডিউল ব্যবহারের পরিবর্তে পুরাতন রেট শিডিউল ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রে বিভিন্ন প্যাকেজে প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ঠিকাদার কর্তৃক প্রদত্ত মূল্যের অনেক পার্থক্য দেখা যায়। সভাপতি এ ধরনের পরিস্থিতি এড়ানোর লক্ষ্যে টেন্ডার আহবানের সময় পিপিআর এর বিধান মোতাবেক হালনাগাদ রেট শিডিউল ব্যবহারের নির্দেশ প্রদান করেন।	পিপিআর এর বিধান মোতাবেক টেন্ডার আহবানের সময় হালনাগাদ রেট শিডিউল ব্যবহার করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাপাউবো এবং প্রধান প্রকৌশলী, ডিজাইন (সকল ক্ষেত্রে)
২.	পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিভিন্ন সার্কেলের রেট শিডিউল হালনাগাদ না হওয়ার কারণে উক্ত রেট শিডিউল এর আলোকে অনুমোদিত ডিপিপি অনুমোদনের পর পরই প্রাক্কলিত মূল্য অপেক্ষা টেন্ডার মূল্য বেশি হয়। ফলে কার্যাদেশ দেওয়া সম্ভব হয় না এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন করা যায় না। সভাপতি প্রতি বছর সার্কেলওয়াইজ রেট শিডিউল দুর্গম এলাকা বিবেচনায় রেখে হালনাগাদ করার জন্য পানি উন্নয়ন বোর্ডকে নির্দেশ প্রদান করেন।	প্রতি বছর সার্কেলওয়াইজ রেট শিডিউল দুর্গম এলাকা বিবেচনায় রেখে হালনাগাদ করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাপাউবো এবং প্রধান প্রকৌশলী, ডিজাইন (প্রতি বছর)
৩.	'বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার (নতুন ধলেশ্বরী-বংশী-তুরাগ-বুড়িগঙ্গা রিভার সিস্টেম) (১ম সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নের জন্য ইতঃপূর্বে বেশ কিছু নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল। তারই ধারাবাহিকতায় সভাপতি এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য silt basin এলাকার জন্য ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার নির্দেশ প্রদান করেন।	'বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার (নতুন ধলেশ্বরী-বংশী-তুরাগ-বুড়িগঙ্গা রিভার সিস্টেম) (১ম সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার (নতুন ধলেশ্বরী-বংশী- তুরাগ-বুড়িগঙ্গা রিভার সিস্টেম)

			(১ম সংশোধিত) প্রকল্প
৪.	‘গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প, ফেজ-২ (১ম সংশোধিত)’ শীর্ষক প্রকল্পটি জুন, ২০১৭ তে সমাপ্ত হওয়ার কথা। প্রকল্প সমাপ্তির পরেও যাতে গড়াই নদীতে পানির প্রবাহ অব্যাহত থাকে সেই লক্ষ্যে আর একটি নতুন ডিপিপি প্রস্তুত করতে হবে। সভাপতি আগামী দুই মাসের মধ্যে উক্ত ডিপিপি প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয়ে দাখিলের নির্দেশ প্রদান করেন।	‘গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প, ফেজ-২ (১ম সংশোধিত)’ শীর্ষক প্রকল্প সমাপ্তির পূর্বে আর একটি ডিপিপি প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প ফেজ-২ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প (৩১ ডিসেম্বর, ২০১৬)
৫.	‘তিস্তা ব্যারেজ, ফেজ-২ (ইউনিট-১) (৩য় সংশোধিত)’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ৭৬টি প্যাকেজের কার্যাদেশ প্রদানের কর্মপরিকল্পনা রয়েছে। সভাপতি এই সকল প্যাকেজের কার্যাদেশ প্রদানের অগ্রগতি মন্ত্রণালয়কে প্রত্যেক ১৫ দিন অন্তর অবহিত করার নির্দেশ প্রদান করেন।	‘তিস্তা ব্যারেজ, ফেজ-২ (ইউনিট-১) (৩য় সংশোধিত)’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় যে ৭৬টি প্যাকেজের কার্যাদেশ প্রদানের কর্মপরিকল্পনা রয়েছে তার অগ্রগতি মন্ত্রণালয়কে প্রত্যেক ১৫ দিন অন্তর অবহিত করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, তিস্তা ব্যারেজ, ফেজ-২ (ইউনিট-১) (৩য় সংশোধিত) প্রকল্প (প্রতি ১৫ দিন অন্তর)
৬.	‘কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী ও উলিপুর উপজেলাধীন বৈরাগীর হাট ও চিলমারী বন্দর ব্রহ্মপুত্র নদের ডান তীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প, ফেজ-২ (১ম সংশোধিত)’ শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপিতে ড্রেজিং কাজের সংস্থান রয়েছে। কিন্তু যে স্থানে ড্রেজিং করার কথা উক্ত স্থান হতে নদীতীর প্রায় দুই কিলোমিটার সরে যাওয়ায় উক্ত ড্রেজিং এর প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা তা যাচাই করা প্রয়োজন। সভাপতি এই প্রকল্পের ড্রেজিং এর বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য একটি কমিটি গঠনের নির্দেশ প্রদান করেন এবং কমিটিকে ৩০ নভেম্বর, ২০১৬ এর মধ্যে এই সংক্রান্ত প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে দাখিলের নির্দেশ প্রদান করেন।	‘কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী ও উলিপুর উপজেলাধীন বৈরাগীর হাট ও চিলমারী বন্দর ব্রহ্মপুত্র নদের ডান তীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প, ফেজ-২ (১ম সংশোধিত)’ শীর্ষক প্রকল্পের জন্য আগামী ১৫ দিনের মধ্যে একটি কমিটি গঠন করতে হবে এবং কমিটি কর্তৃক ৩০ নভেম্বর, ২০১৬ এর মধ্যে এই সংক্রান্ত প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী ও উলিপুর উপজেলাধীন বৈরাগীর হাট ও চিলমারী বন্দর ব্রহ্মপুত্র নদের ডান তীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প। (৩০ নভেম্বর, ২০১৬)
৭.	‘ব্লু-গোল্ড প্রোগ্রাম (বাপাউবো কম্পোনেন্ট)’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ১৫টি প্যাকেজের দরপত্র আহ্বান করার জন্য নির্ধারিত থাকলেও এখনও এদের মধ্যে ১০টি প্যাকেজের দরপত্র আহ্বান করা হয়নি। এ বিষয়ে জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, ৩০ নভেম্বরের মধ্যে সকল প্যাকেজের কার্যাদেশ প্রদান সম্পন্ন হবে। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী আগামী ৩০ নভেম্বর/২০১৬ এর মধ্যে সকল প্যাকেজের কার্যাদেশ প্রদান সম্পন্ন করার নির্দেশ প্রদান করেন।	৩০ নভেম্বর, ২০১৬ এর মধ্যে ‘ব্লু-গোল্ড প্রোগ্রাম (বাপাউবো কম্পোনেন্ট)’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে প্রস্তাবিত ১৫টি প্যাকেজের কার্যাদেশ প্রদান সম্পন্ন করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, ব্লু-গোল্ড প্রোগ্রাম প্রকল্প (বাপাউবো কম্পোনেন্ট)। (৩০ নভেম্বর, ২০১৬)
৮.	‘বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলাধীন কুর্ণিবাড়ি হতে চন্দনবাইশা পর্যন্ত যমুনা নদীর ডানতীর সংরক্ষণ কাজসহ বিকল্প বাঁধ নির্মাণ’ শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপিতে ৫০০ মিটার ড্রেজিং এর সংস্থান রয়েছে। সভাপতি ডিপিপিতে যে ড্রেজিং এর সংস্থান রয়েছে তা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করার নির্দেশ প্রদান করেন।	‘বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলাধীন কুর্ণিবাড়ি হতে চন্দনবাইশা পর্যন্ত যমুনা নদীর ডানতীর সংরক্ষণ কাজসহ বিকল্প বাঁধ নির্মাণ’ শীর্ষক প্রকল্পের	প্রকল্প পরিচালক, বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলাধীন
















		আওতায় যে ড্রেজিং এর সংস্থান রয়েছে তা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে।	কুর্ণিবাড়ি হতে চন্দনবাইশা পর্যন্ত যমুনা নদীর ডানতীর সংরক্ষণ কাজ সহ বিকল্প বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প (যথাসময়ে)
৯.	‘বাংলাদেশের নদী ড্রেজিং-এর জন্য ড্রেজার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় (১ম সংশোধিত)’ শীর্ষক প্রকল্পটি ডিসেম্বর, ২০১৬ মাসে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। প্রকল্পটি যথাসময়ে শেষ হবে কি-না জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক জানান প্রকল্পের আরডিপিপি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সভাপতি আগামী ২৮/০৯/২০১৬ তারিখের মধ্যে প্রকল্পের আরডিপিপি মন্ত্রণালয়ে দাখিলের নির্দেশ প্রদান করেন।	‘বাংলাদেশের নদী ড্রেজিং-এর জন্য ড্রেজার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় (১ম সংশোধিত)’ শীর্ষক প্রকল্পের আরডিপিপি ২৮/০৯/২০১৬ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশের নদী ড্রেজিং-এর জন্য ড্রেজার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় (১ম সংশোধিত) প্রকল্প (২৮/০৯/১৬ তারিখের মধ্যে)।
১০.	স্টিয়ারিং কমিটির সুপারিশক্রমে ‘Flood & River Bank Erosion Management Investment Program’ শীর্ষক প্রকল্পের মূল ডিপিপির বাইরে কিছু কাজ করা হয়েছে। উক্ত কাজ অন্তর্ভুক্ত করে সংশ্লিষ্ট ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা প্রয়োজন। সভাপতি আগামী অক্টোবর মাসের মধ্যে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে দাখিলের নির্দেশ প্রদান করেন।	‘Flood & River Bank Erosion Management Investment Program’ শীর্ষক প্রকল্পের আরডিপিপি অক্টোবর মাসের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, Flood & River Bank Erosion Management Investment Program প্রকল্প (৩১ অক্টোবর, ২০১৬)
১১.	‘বাগেরহাট জেলার পোল্ডার ৩৪/২ এর সম্বন্ধিত পানি ব্যবস্থাপনা’ শীর্ষক প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপির উপর গত ১৪-০৭-২০১৬ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে এখনো পুনর্গঠিত ডিপিপি পাওয়া যায়নি। সভাপতি আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে সংশোধিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে দাখিলের নির্দেশ প্রদান করেন।	আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে ‘বাগেরহাট জেলার পোল্ডার ৩৪/২ এর সম্বন্ধিত পানি ব্যবস্থাপনা’ শীর্ষক প্রকল্পের আরডিপিপি মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, বাগেরহাট জেলার পোল্ডার ৩৪/২ এর সম্বন্ধিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প। (০৩ অক্টোবর, ২০১৬)

৪। আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত
০৪/১০/২০১৬
আনিসুল ইসলাম মাহমুদ এম.পি
মন্ত্রী।
















বিষয়	:	মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভা।
তারিখ	:	২৫/০৯/২০১৬, রবিবার।
সময়	:	সকাল ১১.০০ ঘটিকা।
স্থান	:	পানি উন্নয়ন বোর্ডের সভা কক্ষ।

উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকা :

ক্রঃ নং	কর্মকর্তাবৃন্দের নাম, পদবী ও দপ্তর	ফোন/মোবাইল নম্বর	স্বাক্ষর
১.	ড. জাহাঙ্গীর আলী খান সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, পানি, প.স.স.	০১৭৪৩-৪১৭৪৬৩	 ২৫/৯/১৬
২.	শ্রী ব্রজেন চন্দ্র সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, পানি	০১৭৭২৬৪৩৪৪১	 ২৫/৯/১৬
৩.	জনাব মোহাম্মদ হোসেন সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, পানি	০১৭১৫ ২৭৭৭৩৭	 ২৫/৯/১৬
৪.	কাজী ওসামুল হক সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার / পানি	০১৭১৫-০২২১৭৪	 ২৫/৯/১৬
৫.	কাজী মোঃ মাহমুদ সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, পানি	০১৫৫২৩১৫৬৪২	 ২৫-৯-১৬
৬.	হাসিনা চৌধুরী উপ-সচিব, পানি	০১৫৫২৪১৬৩০৫	 ২৫.৯.২০১৬
৭.	শ্রী মোঃ মিজবুর রহমান সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, পানি	০১৭১৫০৯৫০০১	 ২৫/৯/১৬
৮.	মোঃ মাহমুদ আলী সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, পানি	০১৫৫২৪৬৪২৪৪	 ২৫/৯/১৬
৯.	মোঃ জাহান আলী উপ-সচিব, পানি	০১৭২৬৭৫৫৫২২	 ২৫.৯.১৬
১০.	মোঃ মিজবুর রহমান সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, পানি	০১৭১১-২৪১৭১৩	 ২৫.৯.১৬
১১.	মোঃ মিজবুর রহমান সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, পানি	০১৭১৪১৫৪৪০৭	 ২৫/৯/১৬
১২.	মোঃ মাহমুদ আলী সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, পানি	০১৭১৪৪৩২৩৩৪	 ২৫/৯/১৬
১৩.	মোঃ মাহমুদ আলী সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, পানি	০১৭৩৩৭৫৫০৩৬	 ২৫/৯/১৬
১৪.	মোঃ মাহমুদ আলী সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, পানি	০১৫৫২-৫০৭১১৩	 ২৫/৯/১৬
১৫.	মোঃ মাহমুদ আলী সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, পানি	০১৫৫২৬৬৬২৬৪৪	 ২৫/৯/১৬

বিষয়	:	মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভা।
তারিখ	:	২৫/০৯/২০১৬, রবিবার।
সময়	:	সকাল ১১.০০ ঘটিকা।
স্থান	:	পানি উন্নয়ন বোর্ডের সভা কক্ষ।

উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকা :

ক্রঃ নং	কর্মকর্তাবৃন্দের নাম, পদবী ও দপ্তর	ফোন/মোবাইল নম্বর	স্বাক্ষর
১।	স্রো: জায়েদুল ইসলাম	০২৭১৩৫০২৫৩	
২।	স্রো: সার্বদেব চন্দ্রের জায়েদুল ইসলাম সহকারী, সীমিত নদী পরিচালনা	০১৭১৫০৪৫৯৭১	
৩।	ড. প্রফেসর মোঃ মুহম্মদ হুসেইন জেনারেল ম্যানেজিং ইঞ্জিনিয়ার	০১৭১৫-০৩৩৬৭৬	
৪।	স্রো: আবদুল হাই বাকী এফও: ম্যানেজিং ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল)	০১৭২০ ২৭৫ ৭৭৭	
৫।	স্রো: এ. কে. এম. মিলতোজ উদ্দিন সিটি: ম্যানেজিং ইঞ্জিনিয়ার (পুষ্টি)	০১৭১১-০২৬২৩০	
৬।	স্রো: মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন এসি: ম্যানেজিং ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল)	০১৭০১০১৫২৫৭	
৭।	Mr. Tofazzel Hossain Deputy Secretary, MOWR	০১৫৫৬৫৭২৮৬১	
৮।	স্রো: সার্বদেব চন্দ্রের জায়েদুল ইসলাম সিটি: ম্যানেজিং ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল)	০১৭১২১৩২১৭৭	
৯।	স্রো: আব্দুল কাদের মিলতোজ সিটি: ম্যানেজিং ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল)	০১৭১৭-২২৭৮৩৮	
১০।	স্রো: মোঃ মাসুদুল হক সিটি: ম্যানেজিং ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল)	০১৫৪৭৫৬৬৫২২	
১১।	স্রো: আব্দুল নাজমীন সিটি: ম্যানেজিং ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল)	০১৭১৫ ১০৩ ৪৩৫	
১২।	স্রো: মোঃ মাসুদুল হক সিটি: ম্যানেজিং ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল)	০১৭৭৭২৪৮৪৬৯	
১৩।	স্রো: মোঃ মাসুদুল হক সিটি: ম্যানেজিং ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল)	০১৭১১৮৫৬৫৭৭	
১৪।	স্রো: আব্দুল হাই বাকী সিটি: ম্যানেজিং ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল)	০১৭১৬০৭৭০৩৬	
১৫।	স্রো: মোঃ মাসুদুল হক সিটি: ম্যানেজিং ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল)	০১৭১১ ৩২০ ৭৩২	

উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকা :

ক্রঃ নং	কর্মকর্তাবৃন্দের নাম, পদবী ও দপ্তর	ফোন/মোবাইল নম্বর	স্বাক্ষর
১৬	মহিউদ্দিন আমলী তাতি: পুলিশ সার্ভিস/উত্তর- পূর্ববিভাগ, রাজবাড়ী	০১৭১১২২১১৫৯	মহিউদ্দিন আমলী ২৫/০৩/২০২৩
১৭	মো: আব্দুল হামিদ খান তাতি: পুলিশ সার্ভিস/উত্তর- পূর্ববিভাগ, রাজবাড়ী, ২৫৫২	০১৭১-৩৭৫৫২	Abdul Hamid ২৫/৩/২০২৩
১৮	মো: সাজিদুল ইসলাম মল্লিক তাতি: পুলিশ সার্ভিস/উত্তর- পূর্ববিভাগ, রাজবাড়ী, টাঙ্গাইল	০১৭১০৭০৭৫৩	Sajidul Islam ২৫/৩/২৩
১৯	এ. কে. এম. মনিরুল হক পরিচালক, প্রোগ্রামিং সেকশন, মার্কস	০১৭৩২৫৬৬৭০	A. K. M. Monirul Haque ২৫/৩/২৩
২০	মো: আব্দুল মতিন হোসেন উপসহকারী প্রোগ্রামার, মার্কস/টাঙ্গাইল	০১৭১০২৫১৮৬৭	Abdul Motin Hossain ২৫/৩/২৩
২১	মো: মাহবুব হুসেইন পরিচালক, কমান্ডর	০১৭১১-০২২৪৭১	M. Mahbub Hossain ২৫/৩/২৩
২২	মো: আব্দুল আলীম পরিচালক, প ৩ র পরিচালক	০১৭১১-০১৭৫৭০	Abdul Alim ২৫/৩/২৩
২৩	মো: জামিলুল হক (২৫৫২) পরিচালক - সার্ভিস	০১৫৫২৩৬০৩৫০	Jamilul Haque ২৫/৩/২৩
২৪	মো: মনিরুজ্জামান প্রোগ্রামার/সহকারী প্রোগ্রামার সহকারী সিনিয়র প্রোগ্রামার	০১৭২০২২৪৩৬০	Monirul Haque ২৫/৩/২৩
২৫	মো: মনিরুল ইসলাম তাতি: পুলিশ সার্ভিস/উত্তর- পূর্ববিভাগ, রাজবাড়ী, ২৫৫২	০১৭৩৭০৪২৩৬৫	Monirul Islam ২৫/৩/২৩
২৬	মো: মনিরুল ইসলাম পরিচালক/সহকারী প্রোগ্রামার, টাঙ্গাইল	০১৭১২১২৪৬৭৪	Monirul Islam ২৫/৩/২৩
২৭	মো: মাহবুবুল হক PCD, CDSP-IV	০১৭১৪-০২৪২৭৭	Mahbubul Haque ২৫/৩/২০২৩
২৮	মো: মনিরুল ইসলাম প্রোগ্রামার/Southwest Project	০১৭৩২৯৯৭৭১৭	Monirul Islam ২৫/৩/২৩
২৯	মো: মনিরুল ইসলাম, পরিচালক প্রোগ্রামার/সহকারী প্রোগ্রামার, মার্কস/টাঙ্গাইল	০১৭১৫৫১৩৪১৭	Monirul Islam ২৫/৩/২৩
৩০	ফজলুর রহিম পরিচালক/পরিচালক-২, মার্কস	০১৭১১৫১৬৫২	Fazlur Rahman ২৫/৩/২৩
৩১	কে. এম. মুহাম্মদ হাবিব, প্রোগ্রামার/পরিচালক গার্মেন্টস (মার্কস) প্রোগ্রামার, মার্কস/টাঙ্গাইল	০১৭১১-৪৫৭৯০৬	K. M. Muhammad Habib ২৫/৩/২৩
৩২	মো: মনিরুল ইসলাম তাতি: পুলিশ সার্ভিস/উত্তর- পূর্ববিভাগ, রাজবাড়ী, ২৫৫২	০১৭১১৩৫১৭৭	Monirul Islam ২৫/০৩/২৩
৩৩	মো: মনিরুল ইসলাম সহকারী প্রোগ্রামার/প্রোগ্রামার/সহকারী প্রোগ্রামার মার্কস/টাঙ্গাইল	০১৭১৭০৫৪৫৭১	Monirul Islam ২৫/০৩/২০২৩