

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়  
পরিকল্পনা শাখা-৩


নং-৪২.০০.০০০০.০৪১.০১৪.০২.১৫ (অংশ-১)-২৩২

তারিখ: ০১ শ্রাবণ, ১৪২৪  
১৬ জুলাই, ২০১৭

বিষয়: গত ১৫-০৬-২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাসিক আরএডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

গত ১৫-০৬-২০১৭ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনিসুল ইসলাম মাহমুদ-এঁর সভাপতিত্বে ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরের ১১ জুন, ২০১৭ পর্যন্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে।

  
(মোঃ সিদ্দিকুর রহমান)  
সহকারী প্রধান  
ফোন ৯৫৭৭২৩৪

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে):

- ১। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২। সিনিয়র সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৩। প্রধান, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (দৃঃ আঃ-যুগ্ম প্রধান, সেচ উইং)।
- ৪। সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা। (দৃঃ আঃ মহাপরিচালক, কৃষি)।
- ৫। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৬। প্রধান, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৭। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
- ৮। যুগ্ম প্রধান/ যুগ্ম সচিব (প্রশাসন/উন্নয়ন-১/উন্নয়ন-২/বাজেট ও অডিট), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৯। মহাপরিচালক, ওয়ারপো, ৭২ গ্রীণ রোড, ঢাকা।
- ১০। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর, ৭২ গ্রীণ রোড, ঢাকা।
- ১১। প্রধান মনিটরিং, বাপাউবো, ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
- ১২। প্রকল্প পরিচালক (সকল), বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।
- ১৩। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১৪। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১৫। পরিচালক-৫, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ১৬। উপপ্রধান-১/২, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১৭। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১৮। পরিচালক, কার্যক্রম পরিদপ্তর, পাউবো, ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
- ১৯। সিস্টেম এনালিস্ট, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (কার্যবিবরণীটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রচারের অনুরোধসহ)।
- ২০। সংশ্লিষ্ট নথি/মাস্টার নথি।

**গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার**  
**পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়**  
**পরিকল্পনা শাখা-০৩**

**বিষয়: ২০১৬-১৭ অর্থবছরের আরএডিপি-তে অন্তর্ভুক্ত পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের ১১ জুন, ২০১৭ পর্যন্ত অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।**

গত ১৫-০৬-২০১৭ খ্রি. তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনিসুল ইসলাম মাহমুদ এম.পি-র সভাপতিত্বে মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের মাসিক পর্যালোচনা সভা পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় চলতি অর্থবছরের ১১ জুন, ২০১৭ পর্যন্ত আরএডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, সিনিয়র সচিব এবং মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন সংস্থাসমূহের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক' তে সংযুক্ত করা হলো।

**২। উপস্থাপনা:**

সভাপতি সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম প্রধান সভাপতির অনুমতিক্রমে সভার আলোচ্যসূচি উপস্থাপন করেন। তিনি জানান যে, ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের আরএডিপি-তে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় ৯৮টি (২টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্পসহ) প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৩৭৮৯.২৩ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে, তন্মধ্যে জিওবি ৩০৫৩.০৮ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৭৩৬.১৫ কোটি টাকা। ১ জুলাই, ২০১৬ হতে ১১ জুন, ২০১৭ পর্যন্ত উক্ত বরাদ্দ হতে অবমুক্তকৃত অর্থের পরিমাণ মোট ৩০৪৯.৯৭ কোটি (জিওবি ২৫১৫.৮৫ কোটি ও প্রকল্প সাহায্য ৫৩৪.১২ কোটি) টাকা যা মোট বরাদ্দের ৮০.৫০%। একই সময় পর্যন্ত অর্থ ব্যয়ের পরিমাণ মোট ২২০৯.৯৯ কোটি (জিওবি ১৭৫৭.৭৪ কোটি ও প্রকল্প সাহায্য ৪৫২.২৫ কোটি) টাকা যা মোট বরাদ্দের ৫৮.৩২%। তবে বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজ, জমি অধিগ্রহণ ও শস্য ক্ষতিপূরণ বাবদ ৮৫৮.১৭ কোটি টাকা পরিশোধযোগ্য রয়েছে যা বাপাউবো-র প্রাপ্ত বরাদ্দের ২২.৮২%। এরূপ কাজের পরিমাণ বিবেচনায় আনলে মোট আর্থিক অগ্রগতি দাঁড়াবে ৩০৬৮.১৬ কোটি টাকা তথা বরাদ্দের ৮০.৯৭%। সভাকে আরো জানানো হয় যে, চলতি অর্থবছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে ৭৭.৬৯% এবং বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে ৬০%।

**৩। আলোচনা ও সিদ্ধান্ত:**

২০১৬-১৭ অর্থবছরের আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের উপর আলোচনা ও তার পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

ক্র. নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী সংস্থা (সময়সীমা)
১.	বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের ৫টি প্রকল্পের অনুকূলে ২৩.৯৩ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। তন্মধ্যে মাত্র ৮.৯৩ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। এতে মন্ত্রণালয় ও সংস্থার সার্বিক performance হাস পেয়েছে, বিশেষ করে 'স্টাডি ইন্টারেকশন বিটুইন হাওর এন্ড রিভার ইকোসিস্টেম ইনক্লুডিং ডেভেলপমেন্ট অব ওয়েটল্যান্ড ইনভেন্টরি এন্ড ওয়েটল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক' শীর্ষক প্রকল্পের অনুকূলে এখনও কোনো কার্যাদেশ প্রদান করতে না পারায় সিনিয়র সচিব অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি এ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে ধীরগতির কারণ চিহ্নিতকরণ এবং গতিশীলতা বৃদ্ধির জন্য করণীয় নির্ধারণের পরামর্শ দেন। সভাপতি এ আলোকে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।	বাংলাদেশ হাওড় ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের ৫টি প্রকল্পের মধ্যে 'স্টাডি ইন্টারেকশন বিটুইন হাওর এন্ড রিভার ইকোসিস্টেম ইনক্লুডিং ডেভেলপমেন্ট অব ওয়েটল্যান্ড ইনভেন্টরি এন্ড ওয়েটল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক' শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়নে ধীরগতির কারণ চিহ্নিতকরণ এবং গতিশীলতা বৃদ্ধির জন্য করণীয় নির্ধারণের ব্যবস্থা করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর (অনতিবিলম্বে)।
২.	বাপাউবো-র বিভিন্ন প্রকল্পে জনবলে নিয়োগের সংস্থান না থাকায় বিদ্যমান জনবলের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করতে হয় বিধায় জনবল সংকটসহ নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়। এ সকল পরিস্থিতি এড়ানোর লক্ষ্যে সভাপতি ডিপিপি-তে জনবল নিয়োগের সংস্থান রাখার নির্দেশ প্রদান করেন।	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক প্রস্তাবিত বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের ডিপিপি-তে জনবল নিয়োগের সংস্থান রাখতে হবে।	মহাপরিচালক, বাপাউবো (যথাসময়ে)।
৩.	সভাপতি বলেন, বাপাউবো-র বিভিন্ন কার্যক্রমে সেকশনাল অফিসারদের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীলতা লক্ষ করা যায় এবং ফলে কাজের গুণগত মান ও কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি ব্যাহত হয়। সভাপতি সেকশনাল অফিসারদের ওপর এরূপ নির্ভরশীলতা হতে মুক্ত হওয়ার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি প্রতিটি পওর বিভাগ ও উপবিভাগে ডিজিট বুক রাখার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।	বাপাউবো-র প্রতিটি পওর বিভাগ ও উপবিভাগে ডিজিট বুক রাখতে হবে।	মহাপরিচালক, বাপাউবো (যথাসময়ে)।

৪.	পানি উন্নয়ন বোর্ডের মাঠ পর্যায়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ প্রায়শই কর্মস্থলে থাকেন না। এতে কাজের সঠিক মনিটরিং করা সম্ভব হয় না। ফলে নির্ধারিত সময়ে প্রকল্প শেষ হয় না ও কাজের গুণগত মান হ্রাস পায়। এ বিষয়ে গত সভায় এ মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, এখন থেকে মাঠ পর্যায়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কর্মস্থল ত্যাগের কারণ ও কতবার ঢাকায় এসেছেন তার সংখ্যা প্রতি মাসে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে। সিদ্ধান্তটি প্রতিপালন না করায় সভাপতি অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি উক্ত সিদ্ধান্ত প্রতিপালনের জন্য পুনরায় নির্দেশ দেন।	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মাঠ পর্যায়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ তথা প্রধান প্রকৌশলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও নির্বাহী প্রকৌশলীগণের কর্মস্থল ত্যাগের কারণ ও কতবার ঢাকায় এসেছেন তার সংখ্যা প্রতি মাসে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে।	অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন), বাপাউবো, ঢাকা (এডিপি/আরএডিপি পর্যালোচনা সভার ৩ কর্মদিবস পূর্বে)।
৫.	কতিপয় ঠিকাদার চুক্তির শর্ত অনুসরণপূর্বক কাজ বাস্তবায়ন করেন না। তথাপি পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক তাদের দিয়ে পুনরায় কাজ করানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়। সভাপতি বলেন, যে সকল ঠিকাদার সঠিকভাবে কাজ করেন না তাদের দিয়ে পুনরায় কাজ করানো যাবে না এবং ঐ সকল ঠিকাদারকে ব্ল্যাক লিস্টেড করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	যে সকল ঠিকাদার সঠিকভাবে কাজ করেন না তাদেরকে দিয়ে পুনরায় কাজ করানো যাবে না এবং ঐ সকল ঠিকাদারকে ব্ল্যাক লিস্টেড করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাপাউবো (যথাশীঘ্র)।
৬.	‘কালনী কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা (২য় সংশোধিত)’ শীর্ষক প্রকল্পের অনুমোদিত RDDP-তে নদী ড্রেজিং কাজের প্যাকেজসমূহ DPM পদ্ধতিতে করার সংস্থান রয়েছে। কিন্তু নদী ড্রেজিং এর সম্পূর্ণ কাজ DPM পদ্ধতিতে করা হলে প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদকালের মধ্যে প্রকল্পের পুরো কাজ সম্পন্ন করা সম্ভবপর হবে না। তাই কতিপয় প্যাকেজের কাজ DPM পদ্ধতির পরিবর্তে OTM পদ্ধতিতে সম্পাদন করার বিষয়ে সভায় একমত পোষণ করা হয়। এক্ষেত্রে CCEA এর মাধ্যমে ক্রয়পদ্ধতি পরিবর্তন করার জন্য সভাপতি নির্দেশ প্রদান করেন।	‘কালনী কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা (২য় সংশোধিত)’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ড্রেজিংকাজ বাস্তবায়নের জন্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রসমূহে প্রকিউরমেন্ট পদ্ধতি CCEA এর মাধ্যমে পরিবর্তন করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, কালনী কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা (২য় সংশোধিত) প্রকল্প (যথাশীঘ্র)।
৭.	‘মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা জেলার বোরহানউদ্দিন উপজেলায় শাহবাজপুর গ্যাস ফিল্ড রক্ষা (ফেজ-২) (২য় সংশোধিত)’ শীর্ষক প্রকল্পটি জুন, ২০১৭ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। কিন্তু সাম্প্রতিক ঘূর্ণিঝড় ‘মোরা’ এর কারণে প্রকল্পের ভৌত কাজের ১০০% অগ্রগতি করা সম্ভব হবে না মর্মে প্রধান প্রকৌশলী সভাকে অবহিত করেন। সভাপতি প্রকল্পের যতটুকু অগ্রগতি আনয়ন সম্ভবপর ততটুকু করে প্রকল্পটির সমাপ্তির নির্দেশ প্রদান করেন।	‘মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা জেলার বোরহানউদ্দিন উপজেলায় শাহবাজপুর গ্যাস ফিল্ড রক্ষা (ফেজ-২) (২য় সংশোধিত)’ শীর্ষক প্রকল্পটির যতটুকু অগ্রগতি আনয়ন সম্ভবপর ততটুকু করে প্রকল্পটির সমাপ্ত করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা জেলার বোরহানউদ্দিন উপজেলায় শাহবাজপুর গ্যাস ফিল্ড রক্ষা (ফেজ-২) (২য় সংশোধিত) প্রকল্প (যথাশীঘ্র)।
৮.	‘Irrigation Management Improvement Project (IMIP) for Muhuri Irrigation Project (MIP) (১ম সংশোধিত)’ শীর্ষক প্রকল্পটি জুলাই, ২০১৪ মাসে শুরু হয়। ১১ জুন, ২০১৭ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে মাত্র ২০.৪৫%। অর্থাৎ প্রকল্পের আশানুরূপ অগ্রগতি দৃশ্যমান হচ্ছে না। সভাপতি প্রকল্পের সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুতপূর্বক তা প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটিতে অনুমোদন করানোর নির্দেশ প্রদান করেন।	‘Irrigation Management Improvement Project (IMIP) for Muhuri Irrigation Project (MIP) (১ম সংশোধিত)’ শীর্ষক প্রকল্পের সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুতপূর্বক তা প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটিতে অনুমোদন করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, Irrigation Management Improvement Project (IMIP) for Muhuri Irrigation Project (MIP) (১ম সংশোধিত) প্রকল্প (জুলাই, ২০১৭)।
০৯.	‘যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ ও ইসলামপুর উপজেলার বাহাদুরাবাদ ঘাট হতে ফুটানী বাজার পর্যন্ত ও সরিষাবাড়ী উপজেলাধীন পিংনা বাজার এলাকা এবং ইসলামপুর উপজেলার হরিগধরা হতে হারগিলা পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ (২য় সংশোধিত)’ শীর্ষক প্রকল্পের কয়েকটি প্যাকেজে ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কয়েকটি প্যাকেজে ব্যয় হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু পূর্তকাজের (নদীতীর সংরক্ষণ) মোট ব্যয়ের কোনো পরিবর্তন হয়নি। এই ধরনের ক্ষেত্রে ডিপিপি-র আন্তঃঅঙ্গ ব্যয় সমন্বয়ের প্রয়োজন নেই মর্মে সভাপতি মত প্রকাশ করেন।	‘যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ ও ইসলামপুর উপজেলার বাহাদুরাবাদ ঘাট হতে ফুটানী বাজার পর্যন্ত ও সরিষাবাড়ী উপজেলাধীন পিংনা বাজার এলাকা এবং ইসলামপুর উপজেলার হরিগধরা হতে হারগিলা পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ (২য় সংশোধিত)’ শীর্ষক প্রকল্পটির আন্তঃঅঙ্গ ব্যয় সমন্বয়ের পরিবর্তে সংস্থা কর্তৃক প্যাকেজসমূহের মধ্যে পারস্পরিক হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে পারে।	প্রকল্প পরিচালক, যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ ও ইসলামপুর উপজেলার বাহাদুরাবাদ ঘাট হতে ফুটানী বাজার পর্যন্ত ও সরিষাবাড়ী উপজেলাধীন পিংনা বাজার এলাকা এবং ইসলামপুর উপজেলার হরিগধরা হতে হারগিলা পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ (২য়











			সংশোধিত) (যথাশীঘ্র)।
১০.	‘কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী ও উলিপুর উপজেলাধীন বৈরাগীর হাট ও চিলমারী বন্দর ব্রহ্মপুত্র নদের ডানতীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা (ফেজ-২) (১ম সংশোধিত)’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় যে ডেজিং কাজ রয়েছে তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে না মর্মে প্রধান প্রকৌশলী সভাকে জানান। এ প্রসঙ্গে মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম প্রধান জানান যে, গত ২২-০৫-২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত আরএডিপি পর্যালোচনা সভায় একটি কারিগরি কমিটি গঠনপূর্বক উক্ত কমিটির প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে দাখিলের নির্দেশ প্রদান করা হয়। সভাপতি উক্ত প্রতিবেদন প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) এর সাথে সংযুক্তি করার নির্দেশ প্রদান করেন।	‘কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী ও উলিপুর উপজেলাধীন বৈরাগীর হাট ও চিলমারী বন্দর ব্রহ্মপুত্র নদের ডানতীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা (ফেজ-২) (১ম সংশোধিত)’ শীর্ষক প্রকল্পের PCR এ প্রকল্পের আওতায় ডেজিং এর কাজ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত রিপোর্টটি সংযোজন করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী ও উলিপুর উপজেলাধীন বৈরাগীর হাট ও চিলমারী বন্দর ব্রহ্মপুত্র নদের ডানতীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা (ফেজ-২) (১ম সংশোধিত) প্রকল্প (যথাশীঘ্র)।
১১.	‘হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন (২য় সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন)’ শীর্ষক প্রকল্পের উপর গত ২৩-০৫-২০১৭ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে এ্যাপ্রাইজাল সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধনপূর্বক মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়েছে। সভাপতি যাচাই সভার মাধ্যমে ডিপিপিটি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের নির্দেশ করেন।	‘হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন (২য় সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন)’ শীর্ষক প্রকল্পের আরডিপিপি যাচাইয়ের মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে।	যুগ্ম প্রধান, পাসম (যথাশীঘ্র)।
১২.	বছরের শুরুতে স্টিয়ারিং কমিটির সভায় প্রতিটি প্রকল্পের সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা অনুমোদন করার বিধান রয়েছে। সভাপতি প্রতিটি প্রকল্পের ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা স্টিয়ারিং কমিটির সভা আহ্বানের মাধ্যমে অনুমোদনের ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করে।	প্রতিটি প্রকল্পের ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা স্টিয়ারিং কমিটির সভা আহ্বানের মাধ্যমে অনুমোদনের ব্যবস্থা করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাপাউবো, ঢাকা।














৪। আর কোনো আলোচনা না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।










(স্বাক্ষরিত)  
১২-০৭-২০১৭  
(আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, এম.পি)  
মন্ত্রী

বিষয়	: মাসিক আরএডিপি পর্যালোচনা সভা।
তারিখ	: ১৫/০৬/২০১৭, বৃহস্পতিবার।
সময়	: সকাল ১১.০০ ঘটিকা।
স্থান	: পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষ (৪র্থ তলা, কক্ষ নং-৪০৬, বিল্ডিং নং-০৬)।

উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকাঃ

ক্র:নং	কর্মকর্তাবৃন্দের নাম ও পদবী	দপ্তর	মোবাইল নম্বর, ই-মেইল	স্বাক্ষর
১।	মোঃ হুমায়ুন কবীর অতিরিক্ত সচিব	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	০১৭২৬৪১৩৪৬৮	 ১৫/৬/১৭
২।	ড. মোহাম্মদ খালিদুল হক, সচিব	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	০১৭৪৩-৪৭১৭৪৩	 ১৫/৬/১৭
৩।	মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর কবীর মহাপরিচালক	ডাইনামাই ডি	০১৭১৫-১৬৭ ৪৪৬	 ১৫/৬/১৭
৪।	আবদুল আজিজ সিদ্দিকী সুপার ওয়ার্ড	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	০১৭১৫ ২৭৭৭ ৩৭	 ১৫/৬/১৭
৫।	(মো. মোহাম্মদ হান্নান মুসলিমাবাদী ডি সচিব (অতি))	স.স.স.ই.জো.	০১৫২২২৬৪৫ ৪৫	 ১৫/৬/১৭
৬।	ফাতেমা ওসমানুল হক সুপার ওয়ার্ড	পানি সম্পদ	০১৭১৫-০২২১৭৪	 ১৫/৬/১৭
৭।	নদীতা গবেশার উপসচিব	পানি সম্পদ	০১৫৫২৬৬ ৪৬৬৬	 ১৫/৬/১৭
৮।	ইব্রাহিম মোঃ জাহাঙ্গীর ইব্রাহিম অতি. মহাপরিচালক(প্র)	সুপার ওয়ার্ড	০১৭৬১১১৫২৫৭	 15.6.17
৯।	ফাতেমা বেগম সুপার ওয়ার্ড	পানি সম্পদ	০১৭২২৬২২৪৪	 ১৫/৬/১৭
১০।	মোঃ দেলোয়ার আব্দুল হক PO/CEIP.	BWDB.	০১৭৪৫৬৫০৪৫৭	 ১৫/৬/১৭

ক্র:নং	কর্মকর্তাবৃন্দের নাম ও পদবী	দপ্তর	মোবাইল নম্বর, ই-মেইল	স্বাক্ষর
১১	এ.এস.আব্দুল্লাহ হুসেইন PD/FREMIIP	BWDB	01552396776	 ২৭/৬/১৭
১২	এ.এস.এম. ওয়াহেদ উদ্দিন ২৮৯ ব্রীজ, অতি: প্র.বান প্রকৌশলী, মুলাবা	বাসাউল	০১৭১৫৮০২৬৮	 ২৭/৬/১৭
১৬	মোঃ জানে আনাম উপ প্রোগ্রামার	পারি সফট মন্ত্রনালয়	০১৭২৬৭৫৫২২	 15.6.17
১৪	মোঃ মাহমুদুল হক প্রোগ্রামার/সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার	BWDB	01557566522	
১৫	মোঃ মাহমুদুল হক অতি: প্রোগ্রামার/প্রকৌশলী HFMLIP,	BWDB	০১৭১১৩৩০৬৪১	 15.06.17
১৮	মোঃ মাহমুদুল হক অতি: প্রোগ্রামার/প্রকৌশলী সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার	সফটওয়্যার	০১৭১১৩২০৬৩২	 ২৭/৬/১৭
১৭	কি.এম. হুমায়ুন কবির অতি: প্রোগ্রামার/প্রকৌশলী সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার	সফটওয়্যার	০১৭১১৪৫৭৯০৬	 ২৭/৬/১৭
১৮	মোঃ মাহমুদুল হক অতি: প্রোগ্রামার/প্রকৌশলী	উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল, বাসাউল, রাজশাহী	০১৭১১২২১১৫৭	 ২৭/৬/১৭
১৯	মোঃ মাহমুদুল হক প্রোগ্রামার/প্রকৌশলী	ডায়ালগ সার্ভিস সফটওয়্যার, ঢাকা	০১৭১০২৫১৮৬৭	 ২৭/৬/১৭
২০	মোঃ মাহমুদুল হক অতি: প্রোগ্রামার/প্রকৌশলী	দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল, বাসাউল, রাজশাহী	০১৭৫০৭০৪২৬৩	 ২৭/৬/১৭
২১	কি.এম. হুমায়ুন কবির অতি: প্রোগ্রামার/প্রকৌশলী	দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল, বাসাউল, রাজশাহী	০১৭১১৪৫৫৫৭৭	 ২৭/৬/১৭
২২	মোঃ মাহমুদুল হক প্রোগ্রামার/প্রকৌশলী	সফটওয়্যার, ঢাকা	০১৭১১০৩৪৩৫	 ২৭/৬/১৭
২৩	কি.এম. হুমায়ুন কবির অতি: প্রোগ্রামার/প্রকৌশলী	সফটওয়্যার, ঢাকা	০১৬৭০-৭৫৭৩৪৪	 ২৭/৬












ক্র:নং	কর্মকর্তাবৃন্দের নাম ও পদবী	দপ্তর	মোবাইল নম্বর, ই-মেইল	স্বাক্ষর
২৪/	ডে. প্রোগ্রাম, ডেপুটি সিনিয়র প্রোগ্রামার সুইচিং প্রকৌশলী উইস-পূর্বকোণ, কুমিল্লা	বাসসেট/১০৮	০১৭৭৭২৪৪৬৬	 ২৩/৬/১৭
২৫/	হফিজার হামিদুল্লাহ সি.ই-প্রোগ্রামার	বাসসেট/১০৮	০১৪২২৪২২০৬২	 ২৩/৬/১৭
২৬/	মোঃ আবদুর রহমান আমিন স্বাক্ষর: ইঞ্জিনিয়ারিং (সি.ই)	সিস্টেম/১০৮	০১৭২৫০৮৮৬৮২	 ২৩/০৬/১৭
২৭/	সি. প্রোগ্রামার, ইমরাতুল উল্লাহ স্বাক্ষর: ইঞ্জিনিয়ারিং (সি.ই)	সিস্টেম/১০৮	০১৭১১০২২৬৬	 ২৩/০৬/১৭
২৮/	মোঃ মাহমুদুল হক স্বাক্ষর: ইঞ্জিনিয়ারিং (সি.ই)	বাসসেট/১০৮	০১৭৪১৩৬২৭২২	
২৯/	মোঃ মোস্তাফিজুল আলম স্বাক্ষর: ইঞ্জিনিয়ারিং (সি.ই)	সিস্টেম/১০৮	০১৬১৭০২৬০৬	 ২৩/০৬/১৭
৩০/	ড. প্রোগ্রামার, ডেপুটি সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, ডি.ডি	সিস্টেম/১০৮	০১৭১৫-০৩৭৬৬৬	 ২৩/০৬/১৭
৩১/	এস.এম. সি.ই. প্রোগ্রামার সি.ই (সি.ই)	ওপারেশন	০১৫৫৪৬৩২৪৪২	 ২৩/৬
৩২/	মোঃ মোস্তাফিজুল আলম ইঞ্জিনিয়ার	সিস্টেম/১০৮	০১৭১১৬৪০২০১	 ২৩/০৬/১৭

বিষয়	:	মাসিক আরএডিপি পর্যালোচনা সভা।
তারিখ	:	১৫/০৬/২০১৭, বৃহস্পতিবার।
সময়	:	সকাল ১১.০০ ঘটিকা।
স্থান	:	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষ (৪র্থ তলা, কক্ষ নং-৪০৬, বিল্ডিং নং-০৬)।

উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকাঃ

ক্র:নং	কর্মকর্তাবৃন্দের নাম ও পদবী	দপ্তর	মোবাইল নম্বর, ই-মেইল	স্বাক্ষর
	শ্রীঃ হুমায়ুন হোসেন উপসচিব (প্রশাসনিক)	প্রশাসনিক-১ কক্ষ, মন্ত্রণালয়	০১৭১৫৫২৪৫২ se.pftc@bwdb.gov.bd	
	শ্রীঃ হুমায়ুন হোসেন সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট	ECAPP, BWDB	০১৭২১৮৬৬৯৮ ecappxent@gmail.com	
	শ্রীঃ হুমায়ুন হোসেন সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট	সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট কক্ষ, মন্ত্রণালয়	০১৭১৪০৯৩৪২৫ sefemicirde@gmail.com	
	শ্রীঃ হুমায়ুন হোসেন সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট	সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট কক্ষ, মন্ত্রণালয়	০১৭১১৩৩৭৩৫ se.kultra.cirde@gmail.com	
	শ্রীঃ হুমায়ুন হোসেন সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট	সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট কক্ষ, মন্ত্রণালয়	০১৭১৪০৪২২৪৩ se.bwdbmoulvibazar@gmail.com	 15/06/2017
	শ্রীঃ হুমায়ুন হোসেন সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট	সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট কক্ষ, মন্ত্রণালয়	০১৭২০২২৮৩৬০ pdgrpp@gmail.com	 15/06/17
	শ্রীঃ হুমায়ুন হোসেন সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট	সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট কক্ষ, মন্ত্রণালয়	০১৯৪৪৪৯৫৭১১	 15/6/17
	শ্রীঃ হুমায়ুন হোসেন সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট	সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট কক্ষ, মন্ত্রণালয়	০১৭১১৩৫৫৭১১	 15/6/17
	শ্রীঃ হুমায়ুন হোসেন সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট	CDSP-IV	০১৭১৪-০২৪২৯৭	 ১৫/৬/১৭
	শ্রীঃ হুমায়ুন হোসেন সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট	সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট কক্ষ, মন্ত্রণালয়	০১৭১১-৩৪৫৬১৭	 ১৫/৬/১৭
	শ্রীঃ হুমায়ুন হোসেন সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট	সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট কক্ষ, মন্ত্রণালয়	০১৭৫৭৪১৬৩৫৬	 ১৫.৬.১৭



ক্র:নং	কর্মকর্তাবৃন্দের নাম ও পদবী	দপ্তর	মোবাইল নম্বর, ই-মেইল	স্বাক্ষর
	হাওলাদার জমিদারি সেকশন চাঁদমাঠ	স্বাক্ষর	০২৭২২৫২৬২১	
	MD. Tojurnal Hossain Deputy Secretary	MOWR	01556597861	
	এস/এল কোম্পানি এস/এল কোম্পানি এস/এল কোম্পানি	এস/এল কোম্পানি এস/এল কোম্পানি এস/এল কোম্পানি	01711971073	Abulafiddule ১৫/৬/১৭
	আব্দুল হকিম তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	দক্ষিণ পূর্ব প ৩০ সেকশন সংসদ ভবন, দক্ষিণ পূর্ব	01741377506	
	ফজলুর রশিদ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	পরিচালনা-২ বানার্জী, ঢাকা	01711151652	
	জহীর উদ্দিন আহমেদ উপসচিব, প্রকৌশলী	জোলা পও সেকশন সংসদ ভবন, জোলা	01715035569	
	শ্রী: জোয়েল হকিম মুখ্য বিজ্ঞানিক কর্মকর্তা	WARPO	01511-317913	
	শ্রী: আমানুল হক পরিচালক (সেতল) চাঁদমাঠ, ২০ নং	এস/এল কোম্পানি	01726042321	
	আমানউল্লাহ প্রকল্প পরিচালক CSAWMP	বানার্জী	01712065503	
	শ্রী: মোহাম্মদ হোসেন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	বানার্জী	01711383933	
	ফারুক হোসেন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	বঙ্গ পও সেকশন সংসদ ভবন, বঙ্গ	01741674384	
	শ্রী: আনিসুল ইসলাম প্রকল্প পরিচালক	সিউআইসি প্রকল্প খেদ ২	01732999717	
	শ্রী: মুহাম্মদ আমিন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	কুমিল্লা পও সেকশন সংসদ ভবন, কুমিল্লা	01711362159 se-comilla.wdb@gmail.com	