

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা শাখা-৩

নং-৪২.০০.০০০০.০৪১.০১৪.০২.১৫ (অংশ-১)- ৩২

তারিখঃ ১৭-০১-২০১৭ খ্রি.

বিষয় : গত ২৪-১১-২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

গত ২৪-১১-২০১৬ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনিসুল ইসলাম মাহমুদ-এর সভাপতিত্বে ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরের ১৬ নভেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি : বর্ণনামতে।

Rasel ১৭/১/২০১৭
(আবু ইউসুফ মোহাম্মদ রাসেল)
সহকারী প্রধান
ফোন ৯৫৭৭২৩৪

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে) :

- ১। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২। সিনিয়র সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৩। প্রধান, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (দৃঃ আঃ-যুগ্ম-প্রধান, সেচ উইং)।
- ৪। সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা। (দৃঃ আঃ মহাপরিচালক, কৃষি)।
- ৫। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৬। প্রধান, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৭। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
- ৮। যুগ্ম-প্রধান/যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন/উন্নয়ন-১/উন্নয়ন-২/বাজেট ও অডিট), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৯। মহাপরিচালক, ওয়ারপো, ৭২ গ্রীণ রোড, ঢাকা।
- ১০। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর, ৭২ গ্রীণ রোড, ঢাকা।
- ১১। প্রধান মনিটরিং, পাউবো, ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
- ১২। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১৩। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১৪। পরিচালক-৫, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ১৫। উপ-প্রধান-১/২, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১৬। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১৭। পরিচালক, কার্যক্রম পরিদপ্তর, পাউবো, ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
- ১৮। সিস্টেম এনালিস্ট, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (কার্যবিবরণীটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রচারের অনুরোধসহ)।
- ১৯। সংশ্লিষ্ট নথি/মাস্টার নথি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা শাখা-৩

বিষয় : ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের এডিপি-তে অন্তর্ভুক্ত পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের ২০ ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

গত ২৯-১২-২০১৬ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনিসুল ইসলাম মাহমুদ এম.পি-র সভাপতিত্বে মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের মাসিক পর্যালোচনা সভা বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় চলতি অর্থবছরের ২০ ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, সিনিয়র সচিব এবং মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন সংস্থাসমূহের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক' তে সংযুক্ত করা হলো।

২। উপস্থাপনা:

সভাপতি সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-প্রধান সভাপতির অনুমতিক্রমে সভার আলোচ্যসূচি উপস্থাপন করেন। তিনি জানান যে, ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের এডিপি-তে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় ৬৬টি (১টি কারিগরী সহায়তা প্রকল্পসহ) প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৩৭৫৯.১৭ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে, তন্মধ্যে জিওবি ২৬০০.৯১ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ১১৫৮.২৬ কোটি টাকা। ১ জুলাই, ২০১৬ হতে ২০ ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত অবমুক্তকৃত অর্থের পরিমাণ মোট ১১০৪.৫১ কোটি (জিওবি ৭৫০.৯০ কোটি ও প্রকল্প সাহায্য ৩৫৩.৬১ কোটি) টাকা যা মোট বরাদ্দের ২৯.৩৮%। একই সময় পর্যন্ত অর্থ ব্যয়ের পরিমাণ মোট ৪৭৪.৮৪ কোটি (জিওবি ৩৫২.২৪ কোটি ও প্রকল্প সাহায্য ১২২.৬১ কোটি) টাকা যা মোট বরাদ্দের ১২.৬৩%। সভাকে আরো জানানো হয় যে, বাস্তবায়নাব্যয় প্রকল্পসমূহের চলতি অর্থবছরের এ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে ২১.০০%।

৩। আলোচনা ও সিদ্ধান্তঃ

সভায় চলতি অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি, দরপত্র সংক্রান্ত তথ্যাদি, ভূমি অধিগ্রহণের অগ্রগতি, প্রকল্পভিত্তিক বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা ইত্যাদির উপর আলোচনা করা হয়। উক্ত আলোচনা ও তার পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

ক্রমিক নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
			সময়সীমা
১.	'বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার (নতুন ধলেশ্বরী-পুংলী-বংশী-তুরাগ-বুড়িগঙ্গা রিভার সিস্টেম) (১ম সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন সংস্থার প্রায় ১৯টি ব্রীজের ফাউন্ডেশন ট্রিটমেন্টের সংস্থান ডিপিপি-তে রয়েছে। প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের স্বার্থে এ সকল ব্রীজের ফাউন্ডেশন ট্রিটমেন্টের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সাথে আলোচনা সম্পন্ন করতে হবে। সভাপতি প্রকল্প পরিচালককে আগামি ২০ দিনের মধ্যে এ সকল কাজ সম্পন্ন করার নির্দেশ প্রদান করেন। সভায় আরও আলোচিত হয় যে, প্রকল্পের আওতায় ৮৫ হেক্টর জমি অধিগ্রহণের জন্য প্রাক্কলন করা হয়েছে ১৭৮ কোটি টাকা। জমি অধিগ্রহণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ৩ ধারা নোটিশ জারি করা হয়েছে। কিন্তু সরকারের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে অধিগ্রহণকালে ক্ষতিপূরণবাবদ ৩০০% টাকা প্রদান করতে গেলে অনুমোদিত ডিপিপি-তে সংস্থানকৃত অর্থে তা সংকুলান করা যাবে না। সেক্ষেত্রে ডিপিপি সংশোধন অথবা আন্তঃঅঙ্গ ব্যয় সমন্বয় করার বিষয়ে সভায় একমত পোষণ করা হয়।	'বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার (নতুন ধলেশ্বরী-পুংলী-বংশী-তুরাগ-বুড়িগঙ্গা রিভার সিস্টেম) (১ম সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন সংস্থার প্রায় ১৯টি ব্রীজের ফাউন্ডেশনের ট্রিটমেন্টের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সাথে আলোচনা সম্পন্ন করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার (নতুন ধলেশ্বরী-পুংলী- বংশী-তুরাগ- বুড়িগঙ্গা রিভার সিস্টেম) (১ম সংশোধিত) প্রকল্প (২০ দিনের মধ্যে)
২.	'যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ ও ইসলামপুর উপজেলার বাহাদুরাবাদ ঘাট হতে ফুটানী বাজার পর্যন্ত ও সরিষাবাড়ী উপজেলাধীন পিংনা বাজার এলাকা এবং ইসলামপুর উপজেলার হরিণধরা হতে হারগিলা পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ (২য় সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পটি জুন, ২০১৭ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। এ প্রকল্পের মূল কাজ ১৬.৫৫০ কিমি নদীতীর সংরক্ষণ যা বর্তমানে চলমান রয়েছে। যুগ্ম-প্রধান বলেন, প্রকল্পটির মেয়াদ জুন, ২০১৫ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ছিল কিন্তু নির্ধারিত সময়ে তা সমাপ্ত করা যায়নি। পরবর্তীতে প্রকল্পের মেয়াদ ১ বছর অর্থাৎ জুন, ২০১৭ পর্যন্ত	'যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ ও ইসলামপুর উপজেলার বাহাদুরাবাদ ঘাট হতে ফুটানী বাজার পর্যন্ত ও সরিষাবাড়ী উপজেলাধীন পিংনা বাজার এলাকা এবং ইসলামপুর উপজেলার হরিণধরা হতে হারগিলা পর্যন্ত	যুগ্ম-প্রধান, পাসম

ক্রমিক নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
			সময়সীমা
	বর্ধিত করা হয়। প্রকল্পটি যথাসময়ে অর্থাৎ জুন, ২০১৭ তে সমাপ্ত হবে, তবে এজন্য আরএডিপিতে আরও ১০ কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রয়োজন। সভাপতি প্রকল্পটি যথাসময়ে সমাপ্তির জন্য প্রকল্প পরিচালককে এবং আরএডিপিতে অতিরিক্ত ১০ কোটি টাকা সংস্থানের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-প্রধানকে নির্দেশ প্রদান করেন।	তীর সংরক্ষণ (২য় সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পটি যথাসময়ে সমাপ্তির লক্ষ্যে টাকা সংস্থানের জন্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-প্রধান প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	
৩.	'পানি ভবন নির্মাণ (১ম সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পের মূল কাজ ১৬২৬৫ বর্গমিটার অফিস ভবন নির্মাণ। প্রকল্প পরিচালক জানান ইতোমধ্যে ৯ম তলা পর্যন্ত ছাদ ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে এবং জুন, ২০১৭ এর মধ্যে সকল পূর্ত কাজ সম্পন্ন হবে। অন্যান্য কাজসমূহ জুন, ২০১৮ তে সমাপ্ত হবে। সভাপতি নির্ধারিত সময়ে এবং যথাযথভাবে প্রকল্পের সকল কাজ শেষ করার নির্দেশ প্রদান করেন।	'পানি ভবন নির্মাণ (১ম সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পের সকল কাজ নির্ধারিত সময়ে এবং যথাযথভাবে শেষ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, পানি ভবন নির্মাণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প।
৪.	'কালনী কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা (১ম সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পের ২য় সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদনের লক্ষ্যে পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপির কিছু কাজ বাস্তবায়ন করতে হবে না বিধায় প্রস্তাবিত সংশোধিত ডিপিপি ব্যয় হ্রাস পাবে। ফলে প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় বৃদ্ধি পাবে না। ফলে সংশোধিত ডিপিপি মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী পর্যায়ে অনুমোদিত হবে। সভাপতি প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি দ্রুত অনুমোদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।	'কালনী কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি দ্রুত অনুমোদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, কালনী কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) প্রকল্প।
৫.	বাপাউবোর রংপুর জোনের আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে 'কুড়িগ্রাম জেলার ভুরুঙ্গামারী উপজেলাধীন সোনাহাট ব্রীজের সন্নিকটে দুধকুমার নদীর ভাঙ্গন হতে ভুরুঙ্গামারী-মাদারগঞ্জ সড়ক পথকে রক্ষা এবং উলিপুর উপজেলার গুনাইগাছ হতে বজরা সিনিয়র মাদ্রাসা পর্যন্ত তিস্তা নদীর বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)' এবং 'কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী ও উলিপুর উপজেলাধীন বৈরাগীর হাট ও চিলমারী বন্দর ব্রহ্মপুত্র নদের ডান তীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা, ফেজ-২ (১ম সংশোধিত)' শীর্ষক ২টি প্রকল্প জুন, ২০১৭ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত আছে। প্রকল্প ২টি যথাসময়ে সমাপ্ত হবে কি-না এ বিষয়ে জানতে চাইলে প্রধান প্রকৌশলী, উত্তরাঞ্চল সভাকে জানান যে, তিনি নির্ধারিত সময়ে প্রকল্প সমাপ্তির জন্য সচেষ্ট থাকবেন। সভাপতি এ প্রকল্প ২টি আবশ্যিকভাবে জুন, ২০১৭ তে সমাপ্তির জন্য নির্দেশ প্রদান করেন এবং পাশাপাশি প্রতি ১৫ দিন অন্তর প্যাকেজভিত্তিক অগ্রগতি প্রতিবেদন মন্ত্রণালয় ও বোর্ডে দাখিলের নির্দেশ প্রদান করেন।	'কুড়িগ্রাম জেলার ভুরুঙ্গামারী উপজেলাধীন সোনাহাট ব্রীজের সন্নিকটে দুধকুমার নদীর ভাঙ্গন হতে ভুরুঙ্গামারী-মাদারগঞ্জ সড়ক পথকে রক্ষা এবং উলিপুর উপজেলার গুনাইগাছ হতে বজরা সিনিয়র মাদ্রাসা পর্যন্ত তিস্তা নদীর বামতীর সংরক্ষণ (১ম সংশোধিত)' এবং 'কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী ও উলিপুর উপজেলাধীন বৈরাগীর হাট ও চিলমারী বন্দর ব্রহ্মপুত্র নদের ডান তীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা, ফেজ-২ (১ম সংশোধিত)' শীর্ষক ২টি প্রকল্প নির্ধারিত সময়ে প্রকল্প সমাপ্তির জন্য ১৫ দিন অন্তর প্যাকেজভিত্তিক অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকগণ (প্রতি ১৫ দিন অন্তর)
৬.	'পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে চাপাইনবাবগঞ্জ জেলার আলাতুলি এলাকা রক্ষা (১ম সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পটি জুন, ২০১৭ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। প্রকল্পের আওতায় ৬২২০ মিটার নদী তীর সংরক্ষণ কাজ চলমান রয়েছে। কিন্তু প্রকল্প এলাকায় পদ্মা নদীর ভাটিতে তীব্র ভাঙ্গন দেখা দেওয়ায় পদ্মা ও মহানন্দা নদী মিলিত হয়ে গোদাগাড়ী এলাকায় তীব্র ভাঙ্গনের সৃষ্টি হতে পারে। প্রধান প্রকৌশলী, রাজশাহী সভাকে অবহিত করেন যে, এ প্রকল্পের বিভিন্ন প্যাকেজে যে savings	'পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে চাপাইনবাবগঞ্জ জেলার আলাতুলি এলাকা রক্ষা (১ম সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পটিতে বাড়তি ৯০০ মিটার কাজ সংযুক্ত করে RDPD জানুয়ারী/১৭ এর	প্রকল্প পরিচালক, পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে চাপাইনবাবগঞ্জ জেলার আলাতুলি এলাকা রক্ষা প্রকল্প (১ম










ক্রমিক নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
			সময়সীমা
	রয়েছে তা দিয়ে পদ্মা নদীর ভাটিতে আরও ৯০০ মিটার কাজ (৩টি প্যাকেজ বিভক্ত) বাস্তবায়ন করা গেলে একদিকে যেমন বর্তমানে বাস্তবায়িতব্য নদীর কাজ সুদৃঢ় হবে তেমনি বাড়তি টাকা না লাগায় প্রকল্পের ব্যয়ও বৃদ্ধি হবে না। সভাপতি চলমান কাজ জুন, ২০১৭ তে সমাপ্তিপূর্বক বাড়তি ৯০০ মিটার কাজ সংযুক্ত করে RDPD মন্ত্রণালয়ে দাখিলের নির্দেশ প্রদান করেন।	মধ্যে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে ও উক্ত ৯০০মি: কাজের দরপত্র আহ্বান করতে হবে।	সংশোধিত) প্রকল্প
৭.	‘পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে কমরপুর হতে সারা ঝাউদিয়া পর্যন্ত এবং নাটোর জেলার লালপুর উপজেলাধীন তীলকপুর হতে গৌরিপুর পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ (১ম সংশোধিত)’ শীর্ষক প্রকল্পটি জুন, ২০১৭ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। প্রকল্পটি যথাসময়ে সমাপ্ত হবে কি-না জানতে চাইলে প্রধান প্রকৌশলী, রাজশাহী সভাকে জানান প্রকল্পটির কাজ সঠিক গতিতে চলমান আছে ও জুন, ২০১৭ তে সমাপ্ত হবে। তবে প্রকল্পের অনুকূলে RADP তে আরও ১১২ কোটি টাকা লাগবে এবং প্রকল্পের আন্তঃঅঙ্গ ব্যয় সমন্বয় করা প্রয়োজন হবে। সভাপতি আন্তঃঅঙ্গ ব্যয় সমন্বয়পূর্বক প্রকল্পটি যথাসময়ে সমাপ্তির নির্দেশ দেন।	‘পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে কমরপুর হতে সারা ঝাউদিয়া পর্যন্ত এবং নাটোর জেলার লালপুর উপজেলাধীন তীলকপুর হতে গৌরিপুর পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ (১ম সংশোধিত)’ শীর্ষক প্রকল্পটি কাজ আন্তঃঅঙ্গ ব্যয় সমন্বয়পূর্বক প্রকল্পটি যথাসময়ে সমাপ্ত করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে কমরপুর হতে সারা ঝাউদিয়া পর্যন্ত এবং নাটোর জেলার লালপুর উপজেলাধীন তীলকপুর হতে গৌরিপুর পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প
৮.	‘পশ্চিম গোপালগঞ্জ সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা (১ম সংশোধিত)’ শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি আওতায় ২৮.০০ কিমি কুমার নদী পুনঃখননের সংস্থান রয়েছে। প্রধান প্রকৌশলী, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর জোন সভাকে জানান উক্ত কাজ DPM পদ্ধতিতে বাস্তবায়নের নিমিত্ত কার্যাদেশ প্রদানের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। সভাপতি এ কাজসমূহ OTM পদ্ধতিতে বাস্তবায়নের নির্দেশ প্রদান করেন।	‘পশ্চিম গোপালগঞ্জ সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা (১ম সংশোধিত)’ শীর্ষক প্রকল্পের ২৮.০০ কিমি নদী খননের কাজসমূহ OTM পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, পশ্চিম গোপালগঞ্জ সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা (১ম সংশোধিত) প্রকল্প
৯.	২০১৬-১৭ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত বাপাউবো’র ২৫টি এবং হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের ৩টি অর্থ্যাং মোট ২৮টি প্রকল্প সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। এ সকল প্রকল্প যথাসময়ে সমাপ্ত না করা গেলে সেগুলো ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের এডিপি হতে বাদ পড়ে যাবে। এ ধরনের পরিস্থিতি এড়ানোর লক্ষ্যে এবং প্রকল্পসমূহের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকগণ প্রতি ১৫ দিন অন্তর প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট মহাপরিচালকদের নিকট প্রকল্প পরিচালকগণ অবহিত করবেন।	বাপাউবো এবং হাওর অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নধীন সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্পসমূহের প্রতি ১৫দিন অন্তর অগ্রগতি প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট মহাপরিচালকদের নিকট প্রকল্প পরিচালকগণ পেশ করবেন।	সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকগণ (১৫দিনের মধ্যে)।

৪। আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।













স্বাক্ষরিত
১৫/০১/২০১৭
আনিসুল ইসলাম মাহমুদ এম.পি
মন্ত্রী।

বিষয়	: মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভা।
তারিখ	: ২৯/১২/২০১৬, বৃহস্পতিবার।
সময়	: দুপুর ২.০০ ঘটিকা।
স্থান	: পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ।

উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকা :

ক্রঃ নং	কর্মকর্তাবৃন্দের নাম, পদবী ও দপ্তর	ফোন/মোবাইল নম্বর	স্বাক্ষর
১	শ্রী: জাহাঙ্গীর হোসেন মহাপরিচালক	০১৭১৬৫০৯৮১	
২	শ্রী: মঞ্জিল হোসেন মহাপরিচালকের সহকারী (প্রশাসনিক) উপসচিব (প্রশাসনিক)	০১৭২৭৬৫২৫৭	 ২৯/১২/২০১৬
৩	শ্রী: জাহাঙ্গীর হোসেন সহপরিচালক উপসচিব	০১৭১৫০৩৪৫১৭	 ২৯/১২/১৬
৪	শ্রী: মাহমুদুল হক উপসচিব (প্রশাসনিক) মহাপরিচালকের কার্যালয়ে	০১৭৪১-৩৪২৭১২	 ২৯/১২/২০১৬
৫	শ্রী: মাহমুদুল হক উপসচিব (প্রশাসনিক), IWM	০১৭৫৫৫৭৪২৫০	
৬	শ্রী: (ক), এম, মঞ্জিল হোসেন সচিব: অর্থ-প্রশাসনিক (সহ) বাংলাদেশ	০১৭১১০২৬২৩০	 ২৯/১২/১৬
৭	শ্রী: জাহাঙ্গীর হোসেন উপসচিব (প্রশাসনিক) উপসচিব	০১৭২২০৬৫৬৮৯	 ২৯/১২/১৬
৮	শ্রী: মাহমুদুল হক উপসচিব (প্রশাসনিক), বাগডোবা	০১৮২২৪২২৫৬২	 ২৯/১২/১৬
৯	শ্রী: মাহমুদুল হক উপসচিব (প্রশাসনিক) উপসচিব (প্রশাসনিক), বাগডোবা, ঢাকা	০১৭১১-২২৭৫৬৫	 ২৯/১২/১৬













উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকা :

ক্রঃ নং	কর্মকর্তাবৃন্দের নাম, পদবী ও দপ্তর	ফোন/মোবাইল নম্বর	স্বাক্ষর
১।	ড. মোহাম্মদ আলী খান আতিরিক্ত সচিব, প.স.স	০১৭৭৩-৪৭৭৪৩৩	 ২৩/১১/২০১৬
২।	মোঃ আব্দুল হক আতিরিক্ত সচিব, প.স.স	০১৭২৬৪১৩৪৬৮	 ২৩/১২/২০১৬
৩।	কাজী ওবায়দুল হক সহ সচিব/প.স.স	০১৭১৭-০২২১৭৪	 ২৩/১১/১৬
৪।	মুহাম্মদ হুমায়ুন কবীর সহ সচিব, প.স.স	০১৭১২৬৪৩৪৪	 ২৩/১১/১৬
৫।	সৈয়দ মোঃ জাহ্নুদ ইনাম আতিরিক্ত সচিব/জি.সি.স (সি.সি.স) বাংলাদেশ	০১৭৩১০১৫২৫৭	 ২৩/১১/২০১৬
৬।	কাজী মোহাম্মদ হুমায়ুন সহ সচিব (ডি:২), প.স.স	০১৭৭২৩১৫৫৫২	 ২৩/১১/১৬
৭।	হাসিনা কোব্বুরী সহ সচিব (ডি:৪), প.স.স	০১৫৫২৪১৬৩০৪	 ২৩.১১.২০১৬
৮।	মোঃ নিয়াজুল হক সহ সচিব/জি.সি.স (সি.সি.স) বাংলাদেশ	০১৫৫২৬২৬৫৫৬	 ২৩/১১/২০১৬
৯।	মোঃ মোহাম্মদ হুমায়ুন সহ সচিব/সি.সি.স (সি.সি.স) বাংলাদেশ, CEIP-1, BMDP	০১৭৪৫৬৫৪৪৫৪	 ২৩/১১/১৬
১০।	মোঃ মোহাম্মদ হুমায়ুন সহ সচিব/সি.সি.স (সি.সি.স) বাংলাদেশ, CEIP-1, BMDP	০১৭১৬০৪০৪৩৬	 ২৩/১১/২০১৬
১১।	কাজী মোহাম্মদ হুমায়ুন সহ সচিব/সি.সি.স (সি.সি.স) বাংলাদেশ	০১৭১২১৩২১৫৫	 ২৩/১১/১৬
১২।	মোঃ হুমায়ুন কবীর সহ সচিব/সি.সি.স (সি.সি.স) বাংলাদেশ, CEIP-1, BMDP	০১৭১২০০৪৩২২	 ২৩/১১/১৬










উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকা :

ক্রঃ নং	কর্মকর্তাবৃন্দের নাম, পদবী ও দপ্তর	ফোন/মোবাইল নম্বর	স্বাক্ষর
১৩	শ্রী. মোঃ মাসুদুল হক পদবী: প্রধান সিনিয়র সুপারভাইজার, সিসিও, কুমিল্লা	০১৮৫৫৫৬৬৫২	
১৪	শ্রী. মোঃ মাসুদুল হক পদবী: প্রধান সিনিয়র সুপারভাইজার/সিসিও	০১৪৬৩৪৭৪৪৪	
১৫	শ্রী. মোঃ মাসুদুল হক পদবী: PCD, CDSF-IV, BMDB	০১৭১৪-০২৪২৭৭	
১৬	শ্রী. মোঃ মাসুদুল হক পদবী: প্রধান সিনিয়র সুপারভাইজার, সিসিও, কুমিল্লা	০১৭১৫-৪১৭২৬৪	
১৭	শ্রী. মোঃ মাসুদুল হক পদবী: প্রধান সিনিয়র সুপারভাইজার, সিসিও, কুমিল্লা	০১৭৫০৭০৪২৪৩	
১৮	শ্রী. মোঃ মাসুদুল হক পদবী: প্রধান সিনিয়র সুপারভাইজার, সিসিও, কুমিল্লা	০১৭৭১৫৭২৭৪৭	
১৯	শ্রী. মোঃ মাসুদুল হক পদবী: প্রধান সিনিয়র সুপারভাইজার, সিসিও, কুমিল্লা	০১৭১৫০৩৫৫৬৭	
২০	শ্রী. মোঃ মাসুদুল হক পদবী: প্রধান সিনিয়র সুপারভাইজার, সিসিও, কুমিল্লা	০১৭১১৩৩৭৩৪৫	
২১	শ্রী. মোঃ মাসুদুল হক পদবী: প্রধান সিনিয়র সুপারভাইজার, সিসিও, কুমিল্লা	০১৭০৫২০৬০৬৪০	
২২	শ্রী. মোঃ মাসুদুল হক পদবী: প্রধান সিনিয়র সুপারভাইজার, সিসিও, কুমিল্লা	০১৭৩২৯৯৭৭১৭	
২৬	শ্রী. মোঃ মাসুদুল হক পদবী: প্রধান সিনিয়র সুপারভাইজার, সিসিও, কুমিল্লা	০১৭১৪০৪২২৪৭	
২৪	শ্রী. মোঃ মাসুদুল হক পদবী: প্রধান সিনিয়র সুপারভাইজার, সিসিও, কুমিল্লা	০৩৩১৭৪০৪০/ ০১৭১৪০৭৩৪২৫	

উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকা :

ক্রঃ নং	কর্মকর্তাবৃন্দের নাম, পদবী ও দপ্তর	ফোন/মোবাইল নম্বর	স্বাক্ষর
১০	আইইসি নাজমীন প্রকল্প পরিচালনা ডিআইন, বাসভবন, ঢাকা	০১৭১৫১০৩৪৩৫	 ২০/১২/১৬
১১	ডোঃ মোঃ সাহাবুদ্দিন অতি: প্রধান (প্রকল্প) / প্রকল্প পরিচালক আইসিআইসি, পাটকা, জামা	০১৭১১০৪১১৭১	 ২০/১২/১৬
১২	ড. কে. বি. সাইদুল করিম প্রধান প্রকৌশলী, পরিচালক বাসভবন, চট্টগ্রাম	০১৭১১৪৫৫৪৭	 ২০/১২/১৬
১৩	এ.বইচ.এম. মোহাম্মদ ইমদাদুল অতি: প্রধান প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক, ৩য় তল	০১৬৭০৭৫৭৩৮৪	 ২০/১২/১৬
১৪	মোঃ মাহমুদ আলী, অতি: প্রধান প্রকৌশলী, পরিচালক, এমআইসি, চট্টগ্রাম।	০১৭১১৩২০৫৩২	 ২০/১২/১৬
১৫	মুহাম্মদ আলী অতি: প্রধান প্রকৌশলী উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল, বাসভবন, রাজশাহী।	০১৭১১২২৩১৫৩	 ২০/১২/১৬
১৬	ডোঃ মোঃ মাহমুদ আলী অতি: প্রধান প্রকৌশলী - ইসিআইসি, বাসভবন, চট্টগ্রাম।	০১৭১১০৬২৪৫৫২	 ২০/১২/১৬
১৭	এ.এম. আমিনুল হক প্রকল্প পরিচালক এক্সটার্নাল এমআইসি	০১৫৫২৩৭৬৭৭৬	 ২০/১২/১৬
১৮	ডোঃ মোঃ মাহমুদ আলী অতি: প্রধান প্রকৌশলী / প্রকল্প পরিচালক Hoor Flood Management & Livelihood Improvement Project, BWDB	০১৭১১৩৩০৬৪১	 ২৭-১২-১৬
১৯	ডোঃ মোঃ মাহমুদ আলী (২য় অফিস) অতি: প্রধান (অতি: পরিচালক) উত্তর অঞ্চল, বাসভবন।	০১৮১৭০২৩০০৩	 ২০/১২/১৬
২০	ডোঃ মোঃ মাহমুদ আলী অতি: প্রধান প্রকৌশলী বাসভবন।	০১৭১২২২১২৭৩	 ২০/১২/১৬
২১	কিরনত জাহান রেজোমি প্রকল্প পরিচালক বাসভবন	০১৫৫১০৪৩০০৩	 ২০/১২/১৬

উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকা :

ক্রঃ নং	কর্মকর্তাবৃন্দের নাম, পদবী ও দপ্তর	ফোন/মোবাইল নম্বর	স্বাক্ষর
২২	শ্রীঃ আব্দুল মান্নান, পিএসসি উপসচিব, প্রকৌশলী জিএস পিও, সিসিও, সিসিও/এ	০১৭১০২৫১৮৬৭	
২৩	আব্দুল হেকিম উপসচিব, প্রকৌশলী জিএস পিও, পিও, সিসিও, সিসিও/এ	০১৭৪১৩৭৭৫০৬	
২৪	শ্রীঃ আব্দুল মান্নান, পিএসসি উপসচিব, প্রকৌশলী জিএস পিও, সিসিও, সিসিও/এ	০১৭১১৭১৩৮৭	
২৫	শ্রীঃ মুহাম্মদ হোসেন, উপসচিব, প্রকৌশলী কু সিসিও, সিসিও, সিসিও/এ	০১৭১১৩৬২১৫৭	
২৬	শ্রীঃ আব্দুল মান্নান উপসচিব, প্রকৌশলী জিএস পিও, সিসিও, সিসিও/এ	০১৭৪১৬৭৪৩৮৪	
২৭	শ্রীঃ মোহাম্মদ হোসেন উপসচিব, প্রকৌশলী সিসিও, সিসিও, সিসিও/এ	০১৭১১৩৮৩৭৩৩	
২৮	শ্রীঃ আব্দুল মান্নান উপসচিব, প্রকৌশলী পিএফ, হাইড্রোলজি, BWDB.	০১৭১৫৫৫২৪৪২ SE.PFFC@bwdb.gov.bd.	
২৯	শ্রীঃ আব্দুল মান্নান পরিচালক, পিও, সিসিও/এ, সিসিও, ঢাকা	০১৭১১০১৭৫৭০	
৩০	শ্রীঃ আব্দুল মান্নান পরিচালক, প্রকৌশলী, সিসিও সিসিও, ঢাকা	০১৭৪২৫৬৬৭৭০	
৩১	শ্রীঃ আব্দুল মান্নান উপসচিব, সিসিও	০১৭১১-৬৩৭২৫৬	