

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়  
পরিকল্পনা শাখা-৩

নং-৪২.০০.০০০০.০৪১.০১৪.০২.১৫ (অংশ-১)-২৫৩

তারিখ: ০১ ভাদ্র, ১৪২৪  
১৬ আগস্ট, ২০১৭

বিষয় : গত ২০-০৭-২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাসিক আরএডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

গত ২০-০৭-২০১৭ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনিসুল ইসলাম মাহমুদ-এঁর সভাপতিত্বে ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরের ৩০ জুন, ২০১৭ পর্যন্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি : বর্ণনামতে।

*Rasul ১৬/৮/১৭*  
(আবু ইউসুফ মোহাম্মদ রাসেল)  
সিনিয়র সহকারী প্রধান  
ফোন ৯৫৭৭২৩৪

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে) :

- ১। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২। সিনিয়র সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৩। প্রধান, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (দৃঃ আঃ-যুগ্ম প্রধান, সেচ উইং)।
- ৪। সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা। (দৃঃ আঃ মহাপরিচালক, কৃষি)।
- ৫। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৬। প্রধান, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৭। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
- ৮। যুগ্ম প্রধান/ যুগ্ম সচিব (প্রশাসন/উন্নয়ন-১/উন্নয়ন-২/বাজেট ও অডিট), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৯। মহাপরিচালক, ওয়ারপো, ৭২ গ্রীণ রোড, ঢাকা।
- ১০। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর, ৭২ গ্রীণ রোড, ঢাকা।
- ১১। প্রধান মনিটরিং, বাপাউবো, ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
- ১২। প্রকল্প পরিচালক (সকল), বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।
- ১৩। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১৪। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১৫। পরিচালক-৫, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ১৬। উপপ্রধান-১/২, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১৭। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১৮। পরিচালক, কার্যক্রম পরিদপ্তর, পাউবো, ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
- ১৯। সিস্টেম এনালিস্ট, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (কার্যবিবরণীটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রচারের অনুরোধসহ)।
- ২০। সংশ্লিষ্ট নথি/মাস্টার নথি।



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়  
পরিকল্পনা শাখা-০৩

বিষয়: ২০১৬-১৭ অর্থবছরের আরএডিপি-তে অন্তর্ভুক্ত পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের ৩০ জুন, ২০১৭ পর্যন্ত অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

গত ২০-০৭-২০১৭ খ্রি. তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনিসুল ইসলাম মাহমুদ এম.পি-র সভাপতিত্বে মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের মাসিক পর্যালোচনা সভা পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় চলতি অর্থবছরের ৩০ জুন, ২০১৭পর্যন্ত আরএডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, সিনিয়র সচিব এবং মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন সংস্থাসমূহের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক' তে সংযুক্ত করা হলো।

২। উপস্থাপনা:

সভাপতি সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম প্রধান সভাপতির অনুমতিক্রমে সভার আলোচ্যসূচি উপস্থাপন করেন। তিনি জানান যে, ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের আরএডিপি-তে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় ৯৮টি (২টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্পসহ) প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৩৭৮৯.২৩ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে, তন্মধ্যে জিওবি ৩০৫৩.০৮ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৭৩৬.১৫ কোটি টাকা। ১ জুলাই, ২০১৬ হতে ৩০ জুন, ২০১৭পর্যন্ত উক্ত বরাদ্দ হতে অবমুক্তকৃত অর্থের পরিমাণ মোট ৩৬৯৭.৩১ কোটি (জিওবি ৩০১৩.৫৮ কোটি ও প্রকল্প সাহায্য ৬৮৩.৭৩ কোটি) টাকা যা মোট বরাদ্দের ৯৭.৫৭%। একই সময় পর্যন্ত অর্থ ব্যয়ের পরিমাণ মোট ৩৪০২.৪৫৬ কোটি (জিওবি ২৭৩৪.৪৭৬ কোটি ও প্রকল্প সাহায্য ৬৬৭.৯৭ কোটি) টাকা যা মোট বরাদ্দের ৮৯.৭৯%।সভাকে আরো জানানো হয় যে, চলতি অর্থবছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে ৯০.৮১% এবং বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে ৬০.০০%।

৩। আলোচনা ও সিদ্ধান্ত:

২০১৬-১৭ অর্থবছরের আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের উপর আলোচনা ও তার পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

ক্র. নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী সংস্থা (সময়সীমা)
১.	পানি উন্নয়ন বোর্ডের আওতায় বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে জনবলের সংস্থান না থাকায় প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যাঘাত পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ অবস্থা হতে উত্তরণের নিমিত্ত এখন থেকে প্রস্তাবিত সকল প্রকল্পে জনবলের সংস্থান রাখার জন্য সভাপতি নির্দেশ প্রদান করেন।	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অন্তর্ভুক্ত প্রস্তাবিত সকল প্রকল্পে জনবলের সংস্থান রাখতে হবে।	মহাপরিচালক, বাপাউবো/ বাহাজউঅ/ ওয়ারপো এবং নগই (যথাসময়ে)।
২.	বৈদেশিক সহায়তাপুষ্টি প্রকল্পসমূহের লোন নিগোসিয়েশনে দুর্বলতার জন্য মূল কাজের বাইরে পরামর্শক এবং অন্যান্য খাতে বরাদ্দ বেশি থাকে তথা অনাকাঙ্ক্ষিত অনেক শর্ত অন্তর্ভুক্ত থাকে। ফলে, প্রকল্পের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করা যায় না। এ অবস্থা হতে উত্তরণের লক্ষ্যে লোন চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে চুক্তি সংক্রান্ত সকল কাগজপত্রাদি পরীক্ষার জন্য মন্ত্রণালয়ে একটি কমিটি থাকা প্রয়োজন। সভাপতি বৈদেশিক সহায়তাপুষ্টি প্রকল্পসমূহের ক্ষেত্রে এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে ১(এক)টি রিভিউ কমিটি গঠনের নির্দেশ প্রদান করেন।	বৈদেশিক সহায়তাপুষ্টি প্রকল্পসমূহের ঋণ চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে চুক্তি সংক্রান্ত কাজপত্রাদি পরীক্ষার জন্য মন্ত্রণালয়ে ১ (এক)টি কমিটি গঠন করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) (১মাস)
৩.	'ঢাকা জেলার দোহার উপজেলায় আওরঙ্গাবাদ হতে ব্রাহাবাজার ঘাট পর্যন্ত পদ্মা নদীর বামতীর সংরক্ষণ' শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য নারায়ণগঞ্জ শীপ ইয়ার্ড এর সঙ্গে চুক্তি সম্পাদিত হয়। কিন্তু প্রকল্পের অগ্রগতি আশানুরূপ নয়। জুলাই/২০১৭ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ২৭.০০%। সভাপতি চুক্তিপত্র বাতিলের জন্য প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করেন।	'ঢাকা জেলার দোহার উপজেলায় আওরঙ্গাবাদ হতে ব্রাহাবাজার ঘাট পর্যন্ত পদ্মা নদীর বামতীর সংরক্ষণ' শীর্ষক প্রকল্পের কাজের চুক্তিপত্র বাতিলের জন্য প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাপাউবো (১ মাস)
৪.	'কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী ও উলিপুর উপজেলাধীন বৈরাগীর হাট ও চিলমারী বন্দর ব্রহ্মপুত্র নদের ডানতীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা' শীর্ষক প্রকল্পের ২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রস্তুত ব্লক হতে প্রায় ২৫ হাজার ব্লক বাতিল করা হয়। এতে আরএডিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থ সম্পূর্ণরূপে ব্যয় করা সম্ভব হয় নি। এত	'কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী ও উলিপুর উপজেলাধীন বৈরাগীর হাট ও চিলমারী বন্দর ব্রহ্মপুত্র নদের ডানতীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা' শীর্ষক প্রকল্পের ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) ব্লক বাতিলের কারণ অনুসন্ধান ও দায়দায়িত্ব	মহাপরিচালক, বাপাউবো (১ মাস)



	বিপুল পরিমাণ ব্লক বাতিলের কারণ অনুসন্ধান ও দায়দায়িত্ব নির্ধারণের জন্য একটি কমিটি গঠনের জন্য সভাপতি নির্দেশ প্রদান করেন।	নির্ধারণ একটি কমিটির মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে।	
৫.	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় বাস্তবায়িতব্য বিভিন্ন প্রকল্পে নির্মিত ব্লক নানা কারণে বাতিল হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে মনিটরিং এর গাফিলতি থাকলে ঠিকাদারের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীগণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভাপতি নির্দেশ প্রদান করেন।	মনিটরিং এর গাফিলতির কারণে অধিক সংখ্যক ব্লক বাতিল হলে ঠিকাদারের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীগণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	যুগ্ম প্রধান, পাসম (যথাসময়ে)।
৬.	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকল্পসমূহের মধ্যে জুন/২০১৮-তে যে সকল প্রকল্প সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত রয়েছে, সেগুলো যথাসময়ে সমাপ্ত করার বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। জোনভিত্তিক সমাপ্য প্রকল্পের তথ্য হলো: ঢাকা জোনের ৫টি প্রকল্পের মধ্যে ৪টি, কুমিল্লা জোনের ৩টি প্রকল্পের মধ্যে ২টি, সিলেট জোনের ১টি প্রকল্পের মধ্যে ১টি, চট্টগ্রাম জোনের ৪টি প্রকল্পের মধ্যে ৪টি, রাজশাহী জোনের ৪টি প্রকল্পের মধ্যে ৪টি, ফরিদপুর জোনের ৫টি প্রকল্পের মধ্যে ৪টি এবং খুলনা জোনের ২টি প্রকল্পের মধ্যে ১টি সমাপ্ত হবে। সভাপতি সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্পসমূহ যথাসময়ে শেষ করার ও যে সকল প্রকল্পের মেয়াদবৃদ্ধির কার্যক্রম রয়েছে সে সকল প্রকল্পের কাজ অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে মেয়াদবৃদ্ধি দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।	জুন/২০১৮-তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্পসমূহ যথাসময়ে শেষ করতে হবে এবং প্রকল্পের কার্যক্রম অব্যাহত রাখার স্বার্থে মেয়াদবৃদ্ধির কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাপাউবো এবং প্রধান প্রকৌশলী সকল জোন (যথাসময়ে)।
৭.	সভাপতি চলতি অর্থবছরের দরপত্র সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম আগামী ২০ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ এর মধ্যে সমাপ্ত করে দ্রুত প্রকল্পের বাস্তব কাজ শুরু করার বিষয়ে নির্দেশনা দেন।	২০ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ এর মধ্যে সকল প্রকল্পের দরপত্র সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাপাউবো এবং প্রধান প্রকৌশলী সকল জোন (২০ সেপ্টে. ২০১৭)।
৮.	‘পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ (২য় সংশোধিত)’ শীর্ষক প্রকল্পের ডিওয়াটারিং এর ক্ষেত্রে দরপত্রে ত্রুটির ফলে প্রকল্প বাস্তবায়নে জটিলতা তৈরি হয়েছে। Dewatering কাজের ব্যয় থোক হিসেবে চুক্তিপত্র সম্পাদিত হওয়া যুক্তিসঙ্গত ও বিবেচনাপ্রসূত। তা ছাড়া, জুন মাসে (বর্ষাকালে) ডিওয়াটারিং কাজ বাস্তবায়ন করার অনুমতি প্রদান অবিবেচনাপ্রসূত। এ বিষয়ে একটি তদন্ত কমিটি করে দায়ী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সভাপতি নির্দেশনা দেন।	‘পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ (২য় সংশোধিত)’ শীর্ষক প্রকল্পের ডিওয়াটারিং এর জন্য দরপত্রে ত্রুটি এবং বর্ষাকালে/জুন মাসে ডিওয়াটারিং কাজ বাস্তবায়নের অনুমতি প্রদান বিষয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে দায়ী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাপাউবো (১মাস)।
০৯.	‘হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন (২য় সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন)’ শীর্ষক প্রকল্পের উপর মন্ত্রণালয়ে অর্ধদিনব্যাপী একটি মত বিনিময় সভার আয়োজন করতে হবে। উক্ত সভায় মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি ছাড়াও আইডব্লিউএম, সিইজিআইএস, পরিকল্পনা কমিশন ও বুয়েটের প্রতিনিধিদের উপস্থিত নিশ্চিত করার জন্য সভাপতি নির্দেশ দেন।	‘হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন (২য় সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন)’ শীর্ষক প্রকল্পের উপর মন্ত্রণালয়ে আইডব্লিউএম, সিইজিআইএস, পরিকল্পনা কমিশন, বুয়েট এবং মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে অর্ধদিনব্যাপী একটি মত বিনিময় সভার আয়োজন করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন (২য় সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) প্রকল্প। (আগামী এডিপি পর্যালোচনা সভার পূর্বে)

৪। আর কোনো আলোচনা না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(স্বাক্ষরিত)

১৬-০৮-২০১৭












(আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, এম.পি)

মন্ত্রী
















বিষয় :	মাসিক আরএডিপি পর্যালোচনা সভা।
তারিখ :	২০/০৭/২০১৭, বৃহস্পতিবার।
সময় :	সকাল ১১.০০ ঘটিকা।
স্থান :	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষ (৪র্থ তলা, কক্ষ নং-৪০৬, বিল্ডিং নং-০৬)।

উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকাঃ

ক্র:নং	কর্মকর্তাবৃন্দের নাম ও পদবী	দপ্তর	মোবাইল নম্বর, ই-মেইল	স্বাক্ষর
১	ড. মোহাম্মদ আলী খান আওতাধিকারী মোঃ হুমায়ুন কবীর	সচিব	০১৭৭৩ ৪৭১৭৪৩	 ২০/৭/১৭
২	অতিরিক্ত সচিব	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	০১৭২৬৪১৬৪৬৮ add. sec. admy@ mowr.gov.bd	 ২০/৭/১৭
৩	কাজী মোহাম্মদ হুমায়ুন খুসু-সচিব	সচিব	jsdev2@mowr.gov.bd ০১৭৭২-৩১৪৪৫২	 ২০/৭/১৭
৪	আবদুল আজিজ চৌধুরী খুসু-সচিব	অতিরিক্ত সচিব	০১৭১৭ ২৭৭৭৩৭ aminulaziz000@yahoo.com	 ২০/৭/১৭
৫	কাজী মোহাম্মদ হুমায়ুন খুসু-সচিব	সচিব	০১৫৫২৩১৭৬৭২	 ২০-৭-২০১৭
৬	আবদুল মোঃ ওয়াল ইমাম অতিঃ সচিব/সচিব(প্রশা)	সচিব	০১৭৩১০১৫২৫৭	
৭	নদীতা সচিব ডিস (কর্মসূচী)	সচিব	০১৫৫২৬৬৪৬৬৩	
৮	এ.এম. জামিলুল হক প্রধান পরিচালক, পরিচালনা প্রকল্প নং: FR/RM/P	সচিব	০১৫৫২৬৬৪৬৬৩	
৯	কাজী মোহাম্মদ হুমায়ুন খুসু-সচিব	সচিব	০১৭৭২৬৬৪৬৬৩	
১০	ক.এম. জামিলুল হক প্রধান পরিচালক উত্তর-পূর্বকান, সচিব	সচিব	০১৭৭৭২৪৬৪৬৩	 ২০/৭
১১	হাজী মোহাম্মদ হুমায়ুন খুসু-সচিব	সচিব	০১৭২২৫১৬৬৩	 ২০/৭/১৭



ক্র:নং	কর্মকর্তাবৃন্দের নাম ও পদবী	দপ্তর	মোবাইল নম্বর, ই-মেইল	স্বাক্ষর
১২.	মোঃ মাহমুদ আলী, অতি: প্রধান প্রোগ্রামার	সিটিজেনস সেন্টার, গণসংগঠন, ঢাকা	০১৭২২ ০১০৪২৬২	 ২০/৭/১৭
১৬.	মোঃ মোস্তাফিজুল আলম আইসিআইসি	আইসিআইসি	০১৭১২-২১৭১০০	 ২০/৭/১৭
১৪.	মোঃ জাহিদ হোসেন উপ প্রোগ্রামার	ডায়েরি	০১৭২৬৭৫৫৫২২	 ২০.৭.১৭
১৫.	মোঃ মাহমুদুল আলম আইসিআইসি	আইসিআইসি	০১৭৪২১২৪৬৭৭	 ২০/৭/১৭
১১.	মোঃ মোস্তাফিজুল আলম অতি: প্রধান প্রোগ্রামার	আইসিআইসি	০১৭৫০৭০৪২৪৩	 ২০/৭/১৭
১৭.	মোঃ মোস্তাফিজুল আলম অতি: প্রধান প্রোগ্রামার	আইসিআইসি	০১৭১৫-৪১৭২৬৪	 ২০/৭/১৭
১৮.	মোঃ মোস্তাফিজুল আলম অতি: প্রধান প্রোগ্রামার	আইসিআইসি	০১৭১৬-১৪১১০১	 ২০/৭/১৭
১৩.	মোঃ মোস্তাফিজুল আলম অতি: প্রধান প্রোগ্রামার	আইসিআইসি	০১৭১১২২১১৫৭ ce.rayshahi@gmail.com	 ২০/৭/১৭
২০.	মোঃ মোস্তাফিজুল আলম অতি: প্রধান প্রোগ্রামার	আইসিআইসি	০১৫৩৪৩১৩৫৭৪ bwdbdredga@gmail.com	 ২০/৭/১৭
২১.	মোঃ মোস্তাফিজুল আলম অতি: প্রধান প্রোগ্রামার	আইসিআইসি	০১৭১১৩৩০৬৪১ mfa_abedin@yahoo.com	 ২০-০৭-১৭
২২.	মোঃ মোস্তাফিজুল আলম অতি: প্রধান প্রোগ্রামার	আইসিআইসি	০১৭২৪৭৩৪২৬৭	 ২০.৭.২০১৭
২৬.	মোঃ মোস্তাফিজুল আলম অতি: প্রধান প্রোগ্রামার	আইসিআইসি	০১৭১০২৫১৪৬৭	 ২০.৭.১৭
২৪.	মোঃ মোস্তাফিজুল আলম অতি: প্রধান প্রোগ্রামার	আইসিআইসি	০১৭৫৭৬৭৩৩৭৫	 ২০.৭.১৭



ক্র:নং	কর্মকর্তাবৃন্দের নাম ও পদবী	দপ্তর	মোবাইল নম্বর, ই-মেইল	স্বাক্ষর
২৫	যতীন্দ্রনাথ বিশ্বাস জ্যেষ্ঠ প্রকৌশলী পরিচালক, পরিচালনা	স্বাস্থ্য বিভাগ	০১৭১১৫১৬৫২ fazlur64@gmail.com	
২৬	(মো: সফিক-উল্লাহ জ্যেষ্ঠ প্রকৌশলী	কো-৩৩, মার্বেল, গেটসে, ঢাকা।	০১৭৪০৯৩৪২৫ referencircle@gmail.com	
২৭	(মো: আমিনুল হক জ্যেষ্ঠ প্রকৌশলী, ২য় প্রকল্প পরিচালক	স্বাস্থ্য বিভাগ	০১৫৫২৩৬০৩৬৬ dp3.bwdb@gmail.com	
২৮	(মো: মনিরুজ্জামান প্রকল্প পরিচালক স্বাস্থ্য বিভাগ	স্বাস্থ্য বিভাগ, সুখিয়া	০১৭২০২২৬৬৬০ pdgpp@gmail.com	
২০	জায়েদুল আলম পিএস ৩	স্বাস্থ্য বিভাগ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়	০১৫৫২৩৬০০৭৭ Johannacaferin61@gmail.com	
৩০	(মো: সাদেকুল হক পেড, চসপ-১৭	BWDB	০১৭১৪-০২৮২৭৭ cdsppd@yahoo.com	
৩১	আব্দুল হক পেড, CSAWMP	CSAWMP স্বাস্থ্য বিভাগ	০১৭১২০৬৫৫০৩ pdcsawmp.bwdb@gmail.com	
৩২	(মো: মোস্তাফিজুল ইসলাম পেড, Southwest-Ph2	Southwest Project Phase-2	০১৭৩২৯৯৭৭১৭ bwdb.pd.sw@gmail.com	
৩২	আব্দুল হক স্বাস্থ্য বিভাগ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়	স্বাস্থ্য	০১৫৩৫৯৯৬৩৫ ajsanabilla's@yahoo.com	
৩৬	হাসিনা বেগম স্বাস্থ্য-সচিব	স্বাস্থ্য	০১৫৫২৪১৬৩০৭ dev4mowtc@gmail.com	
৩৪	(মো: মিজানুর রহমান, স্বাস্থ্য	স্বাস্থ্য	০১৭১১৪৭৭১৩	
৩৩	(মো: মোস্তাফিজুল ইসলাম স্বাস্থ্য	স্বাস্থ্য	০১৫৫৬৫৭৭৬১	



বিষয়	: মাসিক আরএডিপি পর্যালোচনা সভা।
তারিখ	: ২০/০৭/২০১৭, বৃহস্পতিবার।
সময়	: সকাল ১১.০০ ঘটিকা।
স্থান	: পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষ (৪র্থ তলা, কক্ষ নং-৪০৬, বিল্ডিং নং-০৬)।

উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকাঃ

ক্র:নং	কর্মকর্তাবৃন্দের নাম ও পদবী	দপ্তর	মোবাইল নম্বর, ই-মেইল	স্বাক্ষর
০১	মো: মোহাম্মদ হুসেইন রহমান মহাপরিচালক	সচিবালয়	০১৭৪১-৬৮২৭ ১২	
০২	শ্রীমতী সত্যজিৎ দেবী মহাপরিচালক	ওপারপো	০১৪২২ ৪২২০৬২	
০৩	মো: আবদুর রহমান জেটি: মহাপরিচালক (সি)	সচিবালয়	০১৭১০ ০৮৮৬০৮	
০৪	সি. কে. এম. মনজিৎ উপসচিব, জিটি: অস্ট্রেলিয়া সচিবালয় (জিটি)	সচিবালয়	০১৭১১ ০২২২৬০	
০৫	মো: আবদুর রহমান সচিব: মহাপরিচালক (সি) (সচিব)	সচিবালয়	০১৫০৭ ৫৬৬৫৬৬	
০৬	ডঃ এ. এ. এম. মোহাম্মদ সচিব	ICWM	০১৪৪১৭ ৩০০০২	
০৭	ড. এ. কে. মো. মুস্তাফিজ সচিব মহাপরিচালক	RR	০১৭১৫-০৩৭৬৪৬	
০৮	মো: মোহাম্মদ আবদুল করিম সচিব (সি): মহাপরিচালক (সচিবালয়) উপসচিব	সচিবালয়	০১৭১৬ ১৭ ১১ ৭১	
০৯	মো: মোহাম্মদ আবদুল করিম সচিব (সি): মহাপরিচালক (সচিবালয়) উপসচিব	সচিবালয়	০১৭১৫ ১০ ৩৪৩৫	
১০	সি. কে. আবদুর হুসেইন জেটি: মু: মু: মু: মু: মু: মু: সচিব: মহাপরিচালক (সি) (সচিবালয়)	সচিবালয়	০১৭১১ ১১ ৫ ৪৭৭	
১১	মো: (সি.সি) এম. (সচিবালয়, PO/CEIP)	BWDB.	০১৭৪৫৬ ৫০৪৫৭	



ক্র:নং	কর্মকর্তাবৃন্দের নাম ও পদবী	দপ্তর	মোবাইল নম্বর, ই-মেইল	স্বাক্ষর
২২	শ্রীঃ সুবিবুর রুহমান PD/ECRRP	BWDB	0172008322	শ্রীঃ সুবিবুর রুহমান ২০/৭/১৭
২৩	এ. বক্রী, এম. ২০২০ ইন্সপেক্টর, ডি.সি. পরিদর্শন অফিস: কে.এ.	স্বাস্থ্য সার্কেল	০১৭০-৭৫৭০৬৮	শ্রীঃ বক্রী ২০/৭/১৭
২৪	কে.এম. হুমায়ুন কবির আও: প্রধান প্রকৌশলী- ক্যানালিসেশন (পাটনা) ডি.সি. ফিল্ড	ক্যানালিসেশন	০১৭১১-৪৫৭১০৬	শ্রীঃ হুমায়ুন কবির ২০/৭/১৭
২৫	আব্দুল হামিদ মল্লিক ডি.সি. অফিস ক্যানালিসেশন, পাটনা, ডি.সি.	ক্যানালিসেশন	০১৭৪২৬১১১৪৬	শ্রীঃ আব্দুল হামিদ মল্লিক ২০/৭/১৭
২৬	মোঃ মাহমুদুল হক ইন্সপেক্টর, ডি.সি. অফিস: পাটনা	স্বাস্থ্য সার্কেল	০১৭১১-৬২১৬৮৮	শ্রীঃ মাহমুদুল হক ২০/৭/১৭
২৭	মোঃ নূরুল আমিন ডি.সি. অফিস ক্যানালিসেশন, পাটনা, ডি.সি.	স্বাস্থ্য সার্কেল	০১৭১১-৬৫২২৫২	শ্রীঃ নূরুল আমিন ২০/৭/১৭
২৮	ডোঃ আবদুল মান্নান পরিদর্শন অফিস ক্যানালিসেশন, পাটনা, ডি.সি.	ডি.সি. অফিস ক্যানালিসেশন, পাটনা, ডি.সি.	০১৭৪৪-৪৩২৬১৪	শ্রীঃ আবদুল মান্নান ২০/৭/১৭
২৯	মোঃ মাহমুদুল হক অফিস (ক্যানালিসেশন)	ডি.সি. অফিস ক্যানালিসেশন	০১৬১৭০২৬০০৬	শ্রীঃ মাহমুদুল হক ২০/৭/১৭
২০	আই.এ.এ. সিদ্দিকুল হক ডি.সি. অফিস ক্যানালিসেশন	IMIP-MIP	০১৭১৫৫৩৪৩৭৭	শ্রীঃ সিদ্দিকুল হক ২০/৭/১৭
২১	শ্রীঃ মোস্তাফিজুর রহমান ইন্সপেক্টর, ডি.সি.	ইন্সপেক্টর, ডি.সি. ক্যানালিসেশন	০১৭১১৩৪৩৩৩	শ্রীঃ মোস্তাফিজুর রহমান ২০/৭/১৭
২২	মোঃ নূরুল আমিন পরিদর্শন অফিস	ডি.সি. অফিস ক্যানালিসেশন	০১৭১৫৫১৩৪৭৭	শ্রীঃ নূরুল আমিন ২০/৭/১৭
২৩	এ.কে.এম. মতিউল হক অফিস, মুন্সিগঞ্জ	ক্যানালিসেশন	০১৭৩২৫৬৬৭৭০	শ্রীঃ এ.কে.এম. মতিউল হক ২০/৭/১৭
২৪	মোঃ মাহমুদুল হক পরিদর্শন অফিস	ক্যানালিসেশন	০১৭১১-০২২৪৫১	শ্রীঃ মাহমুদুল হক ২০/৭/১৭



