

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়  
পরিকল্পনা শাখা-৩

নং-৪২.০০.০০০০.০৪১.০১৪.০২.১৫ (অংশ-১)-৩৬৯

তারিখ: ২৯ কার্তিক, ১৪২৪  
১৩ নভেম্বর, ২০১৭

বিষয়: গত ২৯-১০-২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

গত ২৯-১০-২০১৭ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনিসুল ইসলাম মাহমুদ-এঁর সভাপতিত্বে ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরের ২৬ অক্টোবর/ ২০১৭ পর্যন্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি : বর্ণনামতে।

  
(মোঃ সিদ্দিকুর রহমান)  
সহকারী প্রধান  
ফোন ৯৫৭৭২৩৪

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে) :

- ১। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২। সিনিয়র সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৩। প্রধান, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (দৃঃ আঃ-যুগ্ম প্রধান, সেচ উইং)।
- ৪। সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা। (দৃঃ আঃ মহাপরিচালক, কৃষি)।
- ৫। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৬। প্রধান, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৭। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
- ৮। যুগ্ম প্রধান/ যুগ্ম সচিব (প্রশাসন/উন্নয়ন-১/উন্নয়ন-২/বাজেট ও অডিট), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৯। মহাপরিচালক, ওয়ারপো, ৭২ গ্রীণ রোড, ঢাকা।
- ১০। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর, ৭২ গ্রীণ রোড, ঢাকা।
- ১১। প্রধান মনিটরিং, বাপাউবো, ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
- ১২। প্রকল্প পরিচালক (সকল), বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।
- ১৩। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১৪। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১৫। পরিচালক-৫, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ১৬। উপপ্রধান-১/২, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১৭। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১৮। পরিচালক, কার্যক্রম পরিদপ্তর, পাউবো, ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
- ১৯। সিস্টেম এনালিস্ট, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (কার্যবিবরণীটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রচারের অনুরোধসহ)।
- ২০। সংশ্লিষ্ট নথি/মাস্টার নথি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

পরিকল্পনা শাখা-০৩

বিষয়: ২০১৭-১৮ অর্থবছরের এডিপি-তে অন্তর্ভুক্ত পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের ২৬ অক্টোবর/ ২০১৭ পর্যন্ত অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

গত ২৯-১০-২০১৭ খ্রি. তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনিসুল ইসলাম মাহমুদ এম.পি.-র সভাপতিত্বে মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ২০১৭-১৮ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের মাসিক পর্যালোচনা সভা পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় চলতি অর্থবছরের ২৬ অক্টোবর/ ২০১৭ পর্যন্ত এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, সিনিয়র সচিব এবং মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন সংস্থাসমূহের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকা 'পরিশিষ্ট ক' তে সংযুক্ত করা হলো।

২। উপস্থাপনা:

সভাপতি সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম প্রধান সভাপতির অনুমতিক্রমে সভার আলোচ্যসূচি উপস্থাপন করেন। তিনি জানান যে, ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের এডিপি-তে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় ৭৬টি (৩টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্পসহ) প্রকল্পের অনুকূলে খোক বরাদ্দসহ মোট ৪৬৭৪.৭১ কোটি টাকা (খোক ৮৫.৫০ কোটি টাকা) রয়েছে, তন্মধ্যে জিওবি ৩৫৭৯.৯৬ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ১০৯৪.৭৫ কোটি টাকা। ১ জুলাই, ২০১৭ হতে ২৬ অক্টোবর, ২০১৭ পর্যন্ত উক্ত বরাদ্দ হতে অবমুক্তকৃত অর্থের পরিমাণ মোট ৮৫৪.০৫৮৮ কোটি (জিওবি ৭৪১.২৯৮৮ কোটি ও প্রকল্প সাহায্য ১১২.৭৬ কোটি) টাকা যা মোট বরাদ্দের ১৮.২৬%। একই সময় পর্যন্ত অর্থ ব্যয়ের পরিমাণ মোট ১৯৭.১৪০৭৫ কোটি (জিওবি ১৭০.৫০০৭৫ কোটি ও প্রকল্প সাহায্য ২৬.৬৪ কোটি) টাকা যা মোট বরাদ্দের ৪.২১%। সভাকে আরো জানানো হয় যে, চলতি অর্থবছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে ৮.০০% এবং বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর, নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে ০.০০%।

৩। আলোচনা ও সিদ্ধান্ত:

২০১৭-১৮ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের উপর আলোচনা ও তার পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নে তুলে ধরা হলো:


ক্র. নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী সংস্থা (সময়সীমা)
১.	'কুমিল্লা জোনের আওতায় বাস্তবায়নাধীন সেচ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে কুমিল্লা জেলার কার্জন খাল ও তৎসংলগ্ন শাখা খালসমূহ পুনঃখনন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পটি জুন, ২০১৮ -তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। কিন্তু এ প্রকল্পের আওতায় যে মূল খালটি খননের জন্য নির্ধারিত তা সঠিকভাবে খনন করা হয় নাই মর্মে জানা গেছে। ফলে, প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হচ্ছে না। সভাপতি এ বিষয়টি সঠিকভাবে তদন্তপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পূর্ব রিজিয়ন) -কে নির্দেশ প্রদান করেন।	'কুমিল্লা জোনের আওতায় বাস্তবায়নাধীন সেচ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে কুমিল্লা জেলার কার্জন খাল ও তৎসংলগ্ন শাখা খালসমূহ পুনঃখনন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পের কাজ সঠিকভাবে সম্পন্ন হয়েছে কি না তা তদন্তপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পূর্ব রিজিয়ন), বাপাউবো (যথাশীঘ্র)
২.	'মনু নদী সেচ প্রকল্পের আওতাধীন কাশিমপুর পাম্প হাউস পুনর্বাসন' শীর্ষক প্রকল্পটি জুন, ২০১৮ -তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। কিন্তু প্রকল্পের পাম্প হাউস নির্মাণের ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রকল্পের সংশোধন আবশ্যিক হয়েছে। গত এডিপি পর্যালোচনা সভায় আরডিপিপি দাখিলের সিদ্ধান্ত ছিল। কিন্তু এখনও তা দাখিল করা হয়নি। সভাপতি আগামী ৭ কর্ম দিবসের মধ্যে আবশ্যিকভাবে প্রকল্পের আরডিপিপি মন্ত্রণালয়ে দাখিলের নির্দেশ প্রদান করেন।	আগামী ৭ কর্ম দিবসের মধ্যে 'মনু নদী সেচ প্রকল্পের আওতাধীন কাশিমপুর পাম্প হাউস পুনর্বাসন' শীর্ষক প্রকল্পের আরডিপিপি মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, মনু নদী সেচ প্রকল্পের আওতাধীন কাশিমপুর পাম্প হাউস পুনর্বাসন প্রকল্প। (যথাশীঘ্র)
৩.	চট্টগ্রাম জোনের বাস্তবায়নাধীন ৯টি প্রকল্পের মধ্যে ৪টি প্রকল্প সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। প্রকল্পসমূহ যথাসময়ে সমাপ্ত হবে কি না জানতে চাইলে প্রধান প্রকৌশলী (চট্টগ্রাম) জানান 'বান্দরবান আলীকদম সেনানিবাস	চট্টগ্রাম জোনে বাস্তবায়নাধীন ৩টি প্রকল্প যথাসময়ে সমাপ্তির জন্য প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, বাপাউবো (যথাসময়ে)

	এলাকায় মাতামুহুরী নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প' শীর্ষক প্রকল্পটি সমাপ্ত হবে। তবে অন্য ৩টি প্রকল্প যথাসময়ে সমাপ্ত না-ও হতে পারে। সভাপতি সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্পসমূহ যথাসময়ে সমাপ্তির বিষয়ে প্রচেষ্টা গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করেন।		
৪.	'রংপুর জেলার গংগাচড়া ও রংপুর সদর উপজেলায় তিস্তা নদীর ডানতীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা' শীর্ষক প্রকল্পটি জুন/২০১৮ মাসে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত থাকলেও বন্যায় প্রকল্পের ব্যাপক ক্ষতি হওয়ায় প্রকল্পটি উক্ত সময়ে সমাপ্ত হবে না। এ ছাড়া, প্রকল্পটি সংশোধন করতে হবে মর্মে প্রধান প্রকৌশলী সভাকে জানান। সভাপতি প্রকল্পের আরডিপিপি আগামী ১৫ দিনের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে দাখিলের নির্দেশ প্রদান করেন।	আগামী ১৫ দিনের মধ্যে 'রংপুর জেলার গংগাচড়া ও রংপুর সদর উপজেলায় তিস্তা নদীর ডানতীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা' শীর্ষক প্রকল্পের আরডিপিপি মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, উত্তরাঞ্চল, বাপাউবো (১৪ নভেম্বর/২০১৭ এর মধ্যে)
৫.	'পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প' শীর্ষক প্রকল্পটির মেয়াদ জুন, ২০১৭ -তে শেষ হয়েছে। বর্তমানে আরডিপিপি সংশোধনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ইতোমধ্যে প্রকল্পের পিইসি অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু এখনও পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়নি। প্রধান প্রকৌশলী (রাজশাহী) বলেন ডিসি অফিসের প্রত্যয়ন না পাওয়ায় পুনর্গঠিত আরডিপিপি দাখিল করা হয়নি। সভাপতি ডিসি অফিসের প্রত্যয়নপত্র সংযুক্তকরণপূর্বক দ্রুত আরডিপিপি মন্ত্রণালয়ে দাখিলের নির্দেশ প্রদান করেন।	'পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ' শীর্ষক প্রকল্পের আরডিপিপি দ্রুত মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, বাপাউবো (যথাশীঘ্র)
৬.	অর্থ অবমুক্তির প্রক্রিয়া সহজতর করার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় হতে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে মন্ত্রণালয়ে অর্থ অবমুক্তির যে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয় তা সিনিয়র সচিব মহোদয়ের দপ্তরের পরিবর্তে সরাসরি সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রেরণের জন্য সিনিয়র সচিব প্রস্তাব দেন। সভাপতি সে আলোকে ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করেন। এ ছাড়া, অর্থ ছাড় প্রক্রিয়া আরও সময় সাশ্রয়ী ও সহজতর করার লক্ষ্যে করণীয় বিষয়ে প্রস্তাব প্রেরণের জন্য তিনি বাপাউবো-কে নির্দেশ দেন।	উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ অবমুক্তির প্রস্তাব সরাসরি পরিকল্পনা উইং -এর সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রেরণ করতে হবে। এ ছাড়া, অর্থছাড়ের প্রক্রিয়া আরও সময় সাশ্রয়ী ও সহজতর করার লক্ষ্যে করণীয় বিষয়ে বাপাউবো প্রস্তাব করবে।	অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অর্থ), বাপাউবো (যথাশীঘ্র)
৭.	'পানি ভবন নির্মাণ (১ম সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ভবনের জন্য আসবাবপত্র ক্রয় করা হবে। এক্ষেত্রে ভবন নির্মাণের পূর্ত কাজ সম্পূর্ণ শেষ হওয়ার পূর্বে আসবাবপত্র সরবরাহ করা হলে তা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এ ধরনের পরিস্থিতি এড়ানোর লক্ষ্যে সভাপতি আসবাবপত্র সরবরাহের পূর্বে ফিনিশিং কাজ পুরোপুরি সম্পন্ন করার নির্দেশ দেন।	'পানি ভবন নির্মাণ (১ম সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সরবরাহের জন্য নির্ধারিত আসবাবপত্র গ্রহণের পূর্বেই ফিনিশিং কাজ সম্পন্ন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী কেন্দ্রীয় অঞ্চল (যথাসময়ে)
৮.	'লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতি ও কমলনগর উপজেলা ও তৎসংলগ্ন এলাকাকে মেঘনা নদীর অব্যাহত ভাঙ্গন হতে রক্ষাকল্পে প্রতিরোধ (১ম সংশোধন)' শীর্ষক প্রকল্পের অতিরিক্ত ৭০০ মিটার কাজ অন্তর্ভুক্তিপূর্বক আরডিপিপি মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয় এবং এর উপর মন্ত্রণালয়ে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু যাচাই সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে এখনও পুনর্গঠিত আরডিপিপি মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয় নাই। সভাপতি ১ ডিসেম্বরের মধ্যে পুনর্গঠিত আরডিপিপি মন্ত্রণালয়ে দাখিলের নির্দেশ	১ ডিসেম্বর, ২০১৭ তারিখের মধ্যে 'লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতি ও কমলনগর উপজেলা ও তৎসংলগ্ন এলাকাকে মেঘনা নদীর অব্যাহত ভাঙ্গন হতে রক্ষাকল্পে প্রতিরোধ (১ম সংশোধন)' শীর্ষক প্রকল্পের আরডিপিপি মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতি ও কমলনগর উপজেলা ও তৎসংলগ্ন এলাকাকে মেঘনা নদীর অব্যাহত ভাঙ্গন হতে রক্ষাকল্পে প্রতিরোধ (১ম সংশোধন) প্রকল্প (১ ডিসেম্বর/২০১৭)

*ab*

	মন্ত্রণালয়ে দাখিলের নির্দেশ প্রদান করেন।		
১০.	'Coastal Embankment Improvement Project Phase-1 (CEIP-1) in Satkhira, Khulna, Bagerhat, Pirojpur, Barguna & Patuakhali District' শীর্ষক প্রকল্পের কর্মকাণ্ডসমূহ নিয়ে একটি কর্মশালা আয়োজন করার জন্য সভাপতি নির্দেশ প্রদান করেন।	'Coastal Embankment Improvement Project Phase-1 (CEIP-1) in Satkhira, Khulna, Bagerhat, Pirojpur, Barguna & Patuakhali District' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় একটি কর্মশালার আয়োজন করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, Coastal Embankment Improvement Project Phase-1 (CEIP-1) in Satkhira, Khulna, Bagerhat, Pirojpur, Barguna & Patuakhali District (যথাশীঘ্র)
১১.	সভাপতি বলেন যে, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের কেবল বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় প্রতি বছর কয়েক হাজার কোটি টাকার বরাদ্দ প্রদান করা হয়ে থাকে। এ ছাড়াও রয়েছে অনুন্নয়ন রাজস্ব খাতের আওতায় ব্যাপক কর্মযজ্ঞ। এ সকল কাজ যাতে সুষ্ঠু ও সাশ্রয়ীভাবে সম্পাদন করা যায় সেজন্য সভাপতি মন্ত্রণালয়ে একটি মনিটরিং উইং গঠন করার নির্দেশ দেন।	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেটের আওতায় বাস্তবায়নধীন কাজ সুষ্ঠু ও সাশ্রয়ীভাবে সম্পাদন করার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ে একটি মনিটরিং উইং গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) পাসম (যথাশীঘ্র)
১২.	সভাপতি বলেন যে, পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নির্মিত বাঁধের উপর অনেক জায়গায় ঘরবাড়ি নির্মাণ করে জনগণ বসবাস করে এবং গরু চড়ানো হয়। এর ফলে বাঁধ নষ্ট হয়ে যায় এবং বন্যার ব্যাপকতা বৃদ্ধি পায়। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনের সহযোগিতা নিয়ে ঘরবাড়ি নির্মাণ ও গরু চড়ানো বন্ধ করার পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সভাপতি নির্দেশ প্রদান করেন।	বাঁধের ওপর যাতে ঘরবাড়ি নির্মাণ ও গরু চড়ানো না হয় সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে জনপ্রতিনিধি ও স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতা নিতে হবে।	মহাপরিচালক, বাপাউবো (যথাশীঘ্র)
১৩	সভাপতি প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি কম হওয়ায় তা বৃদ্ধির জন্য সকলকে সচেতন থাকতে বলেন। আগামী ১ (এক) মাসে এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির লক্ষ্যমাত্রা কমপক্ষে ১৫% নির্ধারণ করে তদানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশ দেন।	আগামী একমাসে এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ন্যূনতম ১৫% নির্ধারণ করা হলো এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক (সকল) (এক মাসের মধ্যে)
১৪	সভাপতি বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের উদ্দেশ্যে কতিপয় দিকনির্দেশনা দেন যেগুলোর মধ্যে রয়েছে: (ক) প্রয়োজনের নিরিখে sea side protection এর ব্যবস্থা রেখে প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে; (খ) যে-সকল ক্ষেত্রে বাঁধ নির্মাণের কাজ করা হবে, সেসব ক্ষেত্রে প্রতিরক্ষামূলক কাজের প্রয়োজন আছে কি না তার যৌক্তিকতা ডিপিপি-তে উল্লেখ করতে হবে; এবং (গ) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড পরামর্শক সেবা গ্রহণের standard ToR প্রণয়নপূর্বক তা অনুসরণ করবে।	(ক) প্রয়োজনের নিরিখে sea side protection এর ব্যবস্থা রেখে প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে; (খ) যে-সকল ক্ষেত্রে বাঁধ নির্মাণের কাজ করা হবে, সেসব ক্ষেত্রে প্রতিরক্ষামূলক কাজের প্রয়োজন আছে কি না তার যৌক্তিকতা ডিপিপি-তে উল্লেখ করতে হবে; এবং (গ) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড পরামর্শক সেবা গ্রহণের standard ToR প্রণয়নপূর্বক তা অনুসরণ করবে।	মহাপরিচালক, বাপাউবো (যথাসময়ে)

৪। আর কোনো আলোচনা না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।














  
 ১৩/১১/১৯  
 (আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, এম.পি)  
 মন্ত্রী

বিষয়	: মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভা।
তারিখ	: ২৯/১০/২০১৭, রবিবার।
সময়	: সকাল ১১.০০ ঘটিকা।
স্থান	: পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষ (কক্ষ নং-৪০৬, ভবন নং-০৬, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা)।

উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকাঃ

ক্র:নং	কর্মকর্তাবৃন্দের নাম ও পদবী	দপ্তর	মোবাইল নম্বর, ই-মেইল	স্বাক্ষর
১।	ডাঃ হুমায়ুন কবীর, সিনিয়র সহকারী সচিব,	স্বাক্ষর	০১৭৪১-৬৫২৭১২	
২।	ডাঃ (ক) এম. মঈনুজ্জামান উদ্দিন, সিনিয়র সহকারী সচিব (স্বাক্ষর)	স্বাক্ষর	০১৭১১-০২২৩০	
৩।	সহকারী সচিব (স্বাক্ষর) সহকারী সচিব	স্বাক্ষর	০১৬২২৮২২০৩২	
৪।	ডাঃ মোহাম্মদ হুমায়ুন সিনিয়র সহকারী সচিব (স্বাক্ষর)	স্বাক্ষর	০১৫৫৭৫১৭৫২২	
৫।	ডাঃ মোঃ কাদের হোসেন সিনিয়র সহকারী সচিব ও সিনিয়র সচিব	স্বাক্ষর	০১৭০২১৭ ৩১৬৯	
৬।	ডাঃ মোঃ হোসেন সিনিয়র সহকারী সচিব	স্বাক্ষর	০১৭০২১৬৪১৭৭	
৭।	সিনিয়র সহকারী সচিব সিনিয়র সহকারী সচিব	স্বাক্ষর	০১৬৭০-৭৫৭৩৮৪	
৮।	ডাঃ এম. মোহাম্মদ হোসেন সিনিয়র সহকারী সচিব	স্বাক্ষর	০১৭৭৭২৪৫৪৬৯	
৯।	ডাঃ ডি. মাহমুদ হোসেন সিনিয়র সহকারী সচিব	স্বাক্ষর	০১৭০১৫৫৫৪১	
১০।	সিনিয়র সহকারী সচিব সিনিয়র সহকারী সচিব	স্বাক্ষর	০১৭১১২২১১৫৩	
১১।	সিনিয়র সহকারী সচিব সিনিয়র সহকারী সচিব	স্বাক্ষর	০১৭১১ ৬২০৪৬২	












**উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকাঃ**

ক্র:নং	কর্মকর্তাবৃন্দের নাম ও পদবী	দপ্তর	মোবাইল নম্বর, ই-মেইল	স্বাক্ষর
১২	শ্রী: আব্দুল মান্নান পরিচালক	৯৩২ পাবনা সাপাইগঞ্জ, চনা	০১৭৪৪৪৩২৬১৪	 ২২/১০/১৯
১৩	শ্রী: মোহাম্মদ ইমলাজ আল নির্বাহী প্রকৌশলী, আইআরপিও, আইসি, সাপাইগঞ্জ, চনা	Imip	০১৭১৬ ০০৪৩২৯	 ২২/১০/১৯
১৪	শ্রী: মোঃ মোঃ জামাল আল নির্বাহী প্রকৌশলী SAIWRPMP-AF সাপাইগঞ্জ	SAIWRPMP-AF	০১৪১৯৪৪৩৬৫৫	 ২২/১০/১৯
১৫	শ্রী: মোঃ মোঃ আল পরিচালক, পাবনা-২ প্রকৌশলী, পাবনা-২	পরিচালক-৬ সাপাইগঞ্জ	০১৫৫২৩৬০৩৫০	 ২২/১০/১৯
১৬	শ্রী: মোঃ মোঃ আল সাপাইগঞ্জ	সাপাইগঞ্জ	০১৭১০৭৭৫৫৪৪	 ২২/১০/১৯
১৭	শ্রী: জুবাইর আল প্রকৌশলী সাপাইগঞ্জ	সাপাইগঞ্জ	০১৭৫৭২৩২০৬৬	 ২২/১০/১৯
১৮	শ্রী: মোঃ আব্দুল মান্নান সাপাইগঞ্জ	সাপাইগঞ্জ	০১৫৫২-৩২৫২৭৪	 ২২/১০/১৯
১৯	শ্রী: মোঃ আল প্রকৌশলী	CSAWMP সাপাইগঞ্জ	০১৭১২০৬৫৫০৩	 ২২/১০/১৯
২০	শ্রী: মোঃ আল প্রকৌশলী সাপাইগঞ্জ	Chief Engineer Hydrology BWDB	০১৫৫২৪০৭২১৯	 ২২/১০/১৯
২১	শ্রী: মোঃ আল PCD, CDS P-IV BWDB	Director PMU-BSPP	০১৭১৪-০২৪২৯৭ cdsppd@yahoo.com	 ২২/১০/১৯
২২	শ্রী: মোঃ আল সাপাইগঞ্জ	সাপাইগঞ্জ	০১৫৩৫৭১৬৩৪ afsaorbill@yaho.com	 ২২/১০/১৯
২৩	শ্রী: মোঃ আল সাপাইগঞ্জ	RRI	০১৭২৯৭৩০৩৯৬ m2k197382@hotmail.com	 ২২/১০/১৯
২৪	শ্রী: মোঃ আল সাপাইগঞ্জ	সাপাইগঞ্জ		 ২২/১০/১৯



বিষয়	: মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভা।
তারিখ	: ২৯/১০/২০১৭, রবিবার।
সময়	: সকাল ১১.০০ ঘটিকা।
স্থান	: পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষ (কক্ষ নং-৪০৬, ভবন নং-০৬, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা)।

উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকাঃ

ক্র:নং	কর্মকর্তাবৃন্দের নাম ও পদবী	দপ্তর	মোবাইল নম্বর, ই-মেইল	স্বাক্ষর
১।	মোঃ হুমায়ুন কবীর অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	০১৭২৬৪১৩৪৬৮	 ২৯/১০/২০১৭
২।	মোঃ হুমায়ুন হুসেইন সচিব (উন্নয়ন)	সামান্য	০১৭০২২২০০৪১	 ২৯/১০/১৭
৩।	ইন্সপেক্টর জেনারেল খুলনা-সচিব	সামান্য	০১৭২৬৬০৪৪১	 ২৯/১০/১৭
৪।	আসিস্টেন্ট সচিব খুলনা-সচিব	১	০১৫৫২৩১৪৬৫২	 ২৯-১০-২০১৭
৫।	কাজী ওবায়দুল হক সচিব	সামান্য	০১৭১৭-০২২১৭৪	 ২৯/১০/১৭
৬।	মোঃ হুমায়ুন হুসেইন খুলনা-সচিব	সামান্য	০১৫১১৭৩৪৫৪৫	 ২৯/১০/১৭
৭।	হাসিনা হোসেন খুলনা-সচিব	সামান্য	০২৫২২৪১৬৬০৪	 ২৯-১০-১৭
৮।	ইন্সপেক্টর জেনারেল খুলনা-সচিব	১।	০১৭০২২২০০২১	 ২৯/১০/১৭
৯।	মোঃ হুমায়ুন হুসেইন খুলনা-সচিব	আইসিবি	০১২৬৬৭৬	 ২৯/১০/১৭
১০।	মোঃ জামে খান উপসচিব	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	০১৭২৬৭৫৫২২	 29.10.2017
১১।	মোঃ হুমায়ুন হুসেইন (সচিব/সি/সিপি)	সচিব/সি,	০১৭৫৬৬০৪৫৭	 ২৯/১০/২০১৭



ক্র:নং	কর্মকর্তাবৃন্দের নাম ও পদবী	দপ্তর	মোবাইল নম্বর, ই-মেইল	স্বাক্ষর
২৭	শ্রীমতী সুনীতি রায় প্রকল্প পরিচালক/ECRRP	সম্পদ	০১৭১২০০৬৬২২	শ্রীমতী সুনীতি রায় ২৯/১০/১৭
২৮	শ্রীমতী সুনীতি রায় আই: প্রধান প্রকল্প পরিচালক: সম্পদ	সম্পদ	০১৭১২০১১২২৬৮	শ্রীমতী সুনীতি রায় ২৯/১০/১৭
২৯	শ্রীমতী সুনীতি রায় আই: প্রধান প্রকল্প পরিচালক: সম্পদ	সম্পদ	০১৭৫১৬৭৫৩৪৫	শ্রীমতী সুনীতি রায় ২৯/১০/১৭
৩০	শ্রীমতী সুনীতি রায় আই: প্রধান প্রকল্প পরিচালক: সম্পদ	সম্পদ	০১৫৫২৬২০০২৮	শ্রীমতী সুনীতি রায় ২৯/১০/১৭
৩১	শ্রীমতী সুনীতি রায় আই: প্রধান প্রকল্প পরিচালক: সম্পদ	সম্পদ	০১৭১২১২১৬৭১	শ্রীমতী সুনীতি রায় ২৯/১০/১৭
৩২	শ্রীমতী সুনীতি রায় আই: প্রধান প্রকল্প পরিচালক: সম্পদ	সম্পদ	০১৭১১৩৩০৬৫১	শ্রীমতী সুনীতি রায় ২৯-১০-১৭
৩৩	শ্রীমতী সুনীতি রায় আই: প্রধান প্রকল্প পরিচালক: সম্পদ	সম্পদ	০১৭১৪৮৯২৭৩৮	শ্রীমতী সুনীতি রায় ২৯/১০/১৭
৩৪	শ্রীমতী সুনীতি রায় আই: প্রধান প্রকল্প পরিচালক: সম্পদ	সম্পদ	০১৫০৮৬৩৬৫৭৮	শ্রীমতী সুনীতি রায় ২৯/১০/১৭
৩৫	শ্রীমতী সুনীতি রায় আই: প্রধান প্রকল্প পরিচালক: সম্পদ	সম্পদ	০১৭০০৭০৮২৬৬	শ্রীমতী সুনীতি রায় ২৯/১০/১৭
৩৬	শ্রীমতী সুনীতি রায় আই: প্রধান প্রকল্প পরিচালক: সম্পদ	সম্পদ	০১৭৪২৬১১১৪৬	শ্রীমতী সুনীতি রায় ২৯/১০/১৭
৩৭	শ্রীমতী সুনীতি রায় আই: প্রধান প্রকল্প পরিচালক: সম্পদ	সম্পদ	০১৭১২২২১২৭৩	শ্রীমতী সুনীতি রায় ২৯/১০/১৭
৩৮	শ্রীমতী সুনীতি রায় আই: প্রধান প্রকল্প পরিচালক: সম্পদ	সম্পদ	০১৭১২৮৫১৫১১	শ্রীমতী সুনীতি রায় ২৯.১০.১৭
৩৯	শ্রীমতী সুনীতি রায় আই: প্রধান প্রকল্প পরিচালক: সম্পদ	সম্পদ	০১৭১১৪৫৭৯০৬	শ্রীমতী সুনীতি রায় ২৯/১০/১৭

