

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

পরিকল্পনা শাখা-৩

নং-৪২.০০.০০০০.০৪।.০৬.০১।.১৮-৫৩

তারিখ: ২২ আগস্ট, ১৪২৬
০৭ অক্টোবর, ২০১৯

বিষয়: গত ২২-০৯-২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাসিক আরএডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী
প্রেরণ।

গত ২২-০৯-২০১৯ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জাহিদ ফারুক, এমপি -এর
সভাপতিত্বে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির উপর
আরএডিপি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য
নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে।

Rasel ৭/১৩/২০১৯
(আবু ইউসুফ মোহাম্মদ রাসেল)
সিনিয়র সহকারী প্রধান
ফোন ৯৫৭৭২৩৮

বিতরণ (জ্যোষ্ঠার ভিত্তিতে নথে):

- ১। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২। সিনিয়র সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৩। প্রধান, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর,
ঢাকা (দ্র. আ.-যুগ্ম প্রধান, সেচ উইং)।
- ৪। সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
(দ্র. আ. মহাপরিচালক, কৃষি)।
- ৫। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৬। প্রধান, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৭। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ওয়াগদা ভবন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
- ৮। যুগ্মসচিব (প্রশাসন/উন্নয়ন-১/ উন্নয়ন-২)/ যুগ্মপ্রধান, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৯। মহাপরিচালক, ওয়ারপো, ৭২ গ্রীণ রোড, ঢাকা।
- ১০। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর, ৭২ গ্রীণ রোড, ঢাকা।
- ১১। প্রধান মনিটরিং, বাপাউবো, ওয়াগদা ভবন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
- ১২। প্রকল্প পরিচালক (সকল), বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।
- ১৩। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১৪। মাননীয় উপমন্ত্রীর একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১৫। পরিচালক-১১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ১৬। উপপ্রধান-১/২, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১৭। সিনিয়র সহকারী প্রধান/ সহকারী প্রধান-১/৪/৫/২, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১৮। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১৯। পরিচালক, কার্যক্রম পরিদপ্তর, পাউবো, ওয়াগদা ভবন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
- ২০। সিস্টেম এনালিস্ট, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (কার্যবিবরণীটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে
প্রচারের অনুরোধসহ)।
- ২১। সংশ্লিষ্ট নথি/মাস্টার নথি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা শাখা-০৩

বিষয়: ২০১৯-২০ অর্থবছরের এডিপি-তে অন্তর্ভুক্ত পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের
 ১৬ সেপ্টেম্বর/২০১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জাহিদ ফারুক, এডিপি-র সভাপতিতে মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ২০১৯-২০
 অর্থবছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের মাসিক পর্যালোচনা সভা গত ২২-০৯-২০১৯ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে
 অনুষ্ঠিত হয়। সভায় চলতি অর্থবছরের ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। মন্ত্রণালয়ের
 মাননীয় উপমন্ত্রী, মচিব এবং মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন সংস্থাসমূহের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত
 কর্মকর্তাবুদ্দের তালিকা ‘পরিশিষ্ট ক’-তে সংযুক্ত করা হলো।

১। উপস্থাপনা:

মন্ত্রণালয়ের যুগ্মধান সভাপতির অনুমতিক্রমে সভার আলোচ্যসূচি উপস্থাপন করেন। তিনি জানান যে, ২০১৯-২০
 অর্থবছরের এডিপি-তে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় ৯৪টি (২টি সমীক্ষা প্রকল্পসহ) চলমান প্রকল্পের অনুকূলে ৫৯৮৩.৫৯ কোটি
 টাকা বরাদ্দ রয়েছে, তন্মধ্যে জিওবি ৪৫২৬.৯৬ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ১৪৫৬.৬৩ কোটি টাকা। ১ জুলাই, ২০১৯ হতে ১৬
 সেপ্টেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত উক্ত বরাদ্দ হতে অবযুক্তকৃত অর্থের পরিমাণ মোট ৯৬৬.২৯ কোটি (জিওবি ৯৩২.১৯ কোটি, প্রকল্প সাহায্য
 ৩৪.১০ কোটি ও টাকাংশ ২৯.৭০ কোটি) টাকা যা মোট বরাদ্দের ১৬.১৫%। একই সময় পর্যন্ত অর্থব্যয়ের পরিমাণ মোট ১৯৫.৯৭
 কোটি (জিওবি ১৮৪.৩৬ কোটি, প্রকল্প সাহায্য ১১.৬১ কোটি ও টাকাংশ ৭.২১ কোটি) টাকা যা মোট বরাদ্দের ৩.২৮%।

২। আলোচনা ও সিদ্ধান্ত:

২০১৯-২০ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের উপর আলোচনা ও তার পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরূপ:

ক্র.	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী (সময়সীমা)
১.	সভায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিভিন্ন জোনে বাস্তবায়নাধীন বিনিয়োগ, কারিগরি সহায়তা ও বিশেষ প্রকল্পসমূহের দরপত্র আহ্বান সংক্রান্ত তথ্যাদি আলোচিত হয়। বিস্তারিত আলোচনার পর ‘ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও উপজেলাধীন চর আলগী ইউনিয়নের চতুর্দিকে বেড়িবাঁধ নির্মাণ’ শীর্ষক প্রকল্পের অনুকূলে ৫টি প্যাকেজের দরপত্র, ‘চাঁদপুর সেচ প্রকল্পের চর বাগানী পাঞ্চ হাউস ও হাজিমারা রেগুলেটর পুনর্বাসন’ শীর্ষক প্রকল্পের অনুকূলে ১০টি প্যাকেজের দরপত্র, ‘বাগেরহাট জেলার পোক্ষার নং- ৩৬/১ এর পুনর্বাসন (১ম সংশোধিত)’ শীর্ষক প্রকল্পের অনুকূলে ২টি প্যাকেজের দরপত্র, ‘যশোর জেলার মনিরামপুর ও কেশবপুর উপজেলাধীন আগার ভদ্রা নদী, হরিহর নদী, বুড়িভদ্রা নদী ও পাৰ্শ্ববর্তী খালগুলির জলাবদ্ধতা দূরীকরণ’ শীর্ষক প্রকল্পের অনুকূলে ২টি প্যাকেজের দরপত্র, ‘Bangladesh Weather and Climate Services Regional Project (BWCSR) Component-B: Strengthening Hydrological Information Services and Early Warning Systems (SHISEWS) (১ম সংশোধিত)’ শীর্ষক প্রকল্পের অনুকূলে ৩টি প্যাকেজের দরপত্র, ‘Haor Flood Management and Livelihood Improvement <td>‘ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও উপজেলাধীন চর আলগী ইউনিয়নের চতুর্দিকে বেড়িবাঁধ নির্মাণ’ শীর্ষক প্রকল্পের অনুকূলে ৫টি প্যাকেজের দরপত্র, ‘চাঁদপুর সেচ প্রকল্পের চর বাগানী পাঞ্চ হাউস ও হাজিমারা রেগুলেটর পুনর্বাসন’ শীর্ষক প্রকল্পের অনুকূলে ১০টি প্যাকেজের দরপত্র, ‘বাগেরহাট জেলার পোক্ষার নং-৩৬/১ এর পুনর্বাসন (১ম সংশোধিত)’ শীর্ষক প্রকল্পের অনুকূলে ২টি প্যাকেজের দরপত্র, ‘যশোর জেলার মনিরামপুর ও কেশবপুর উপজেলাধীন আগার ভদ্রা নদী, হরিহর নদী, বুড়িভদ্রা নদী ও পাৰ্শ্ববর্তী খালগুলির জলাবদ্ধতা দূরীকরণ’ শীর্ষক প্রকল্পের অনুকূলে ২টি প্যাকেজের দরপত্র, ‘Bangladesh Weather and Climate Services Regional Project (BWCSR) Component-B: Strengthening Hydrological Information Services and Early Warning Systems (SHISEWS) (১ম সংশোধিত)’ শীর্ষক প্রকল্পের অনুকূলে ৩টি প্যাকেজের দরপত্র, ‘Haor Flood Management and Livelihood Improvement</td> <td>সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক</td>	‘ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও উপজেলাধীন চর আলগী ইউনিয়নের চতুর্দিকে বেড়িবাঁধ নির্মাণ’ শীর্ষক প্রকল্পের অনুকূলে ৫টি প্যাকেজের দরপত্র, ‘চাঁদপুর সেচ প্রকল্পের চর বাগানী পাঞ্চ হাউস ও হাজিমারা রেগুলেটর পুনর্বাসন’ শীর্ষক প্রকল্পের অনুকূলে ১০টি প্যাকেজের দরপত্র, ‘বাগেরহাট জেলার পোক্ষার নং-৩৬/১ এর পুনর্বাসন (১ম সংশোধিত)’ শীর্ষক প্রকল্পের অনুকূলে ২টি প্যাকেজের দরপত্র, ‘যশোর জেলার মনিরামপুর ও কেশবপুর উপজেলাধীন আগার ভদ্রা নদী, হরিহর নদী, বুড়িভদ্রা নদী ও পাৰ্শ্ববর্তী খালগুলির জলাবদ্ধতা দূরীকরণ’ শীর্ষক প্রকল্পের অনুকূলে ২টি প্যাকেজের দরপত্র, ‘Bangladesh Weather and Climate Services Regional Project (BWCSR) Component-B: Strengthening Hydrological Information Services and Early Warning Systems (SHISEWS) (১ম সংশোধিত)’ শীর্ষক প্রকল্পের অনুকূলে ৩টি প্যাকেজের দরপত্র, ‘Haor Flood Management and Livelihood Improvement	সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক

ক্র.	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী (সময়সীমা)
	Project (BWDB Part) (১ম সংশোধিত)’ শীর্ষক প্রকল্পের অনুকূলে অবশিষ্ট ৪টি প্যাকেজের মধ্যে ঢটির দরপত্র, ‘চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়া ও বোয়ালখালী উপজেলা এবং রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার কাষ্টাই উপজেলায় কর্ণফুলী ও ইছামতি নদী এবং শিলক খালসহ অন্যান্য খালের উভয় তীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা’ শীর্ষক প্রকল্পের অনুকূলে ১৬টি প্যাকেজের দরপত্র আগামী ২১-১০-২০১৯ তারিখের মধ্যে এবং ‘South-West Area Integrated Water Resources Planning & Management Project (Phase-2)’ শীর্ষক প্রকল্পের অনুকূলে অবশিষ্ট ২০টির মধ্যে ৬টি প্যাকেজের দরপত্র আগামী ১৪-১০-২০১৯ তারিখের মধ্যে সভাপতি আহ্বান করার বিষয়ে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	Management and Livelihood Improvement Project (BWDB Part) (১ম সংশোধিত)’ শীর্ষক প্রকল্পের অনুকূলে অবশিষ্ট ৪টি প্যাকেজের মধ্যে ঢটির দরপত্র, ‘চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়া ও বোয়ালখালী উপজেলা এবং রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার কাষ্টাই উপজেলায় কর্ণফুলী ও ইছামতি নদী এবং শিলক খালসহ অন্যান্য খালের উভয় তীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা’ শীর্ষক প্রকল্পের অনুকূলে ১৬টি প্যাকেজের দরপত্র আগামী ২০-১০-২০১৯ তারিখের মধ্যে এবং ‘South-West Area Integrated Water Resources Planning & Management Project (Phase-2)’ শীর্ষক প্রকল্পের অনুকূলে অবশিষ্ট ২০টির মধ্যে ৬টি প্যাকেজের দরপত্র আগামী ১৪-১০-২০১৯ তারিখের মধ্যে আহ্বান করতে হবে।	
২.	‘ব্রাঞ্ছণবাড়িয়া জেলার অন্তর্গত তিতাস নদী (আগার) পুনঃখনন’ শীর্ষক প্রকল্পটি গত ০৬-১০-২০১৫ তারিখে একনেকে কর্তৃক অনুমোদিত হয়। এ প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নের সময় ডেজিং এর মাটি ব্যবস্থাপনা নিয়ে স্থানীয় জনগণের সাথে সমস্যা সৃষ্টি হয়। সভাপতি স্থানীয় জেলা প্রশাসকের সাথে সভা করে এ সমস্যা সমাধানের নির্দেশ প্রদান করেন।	‘ব্রাঞ্ছণবাড়িয়া জেলার অন্তর্গত তিতাস নদী (আগার) পুনঃখনন’ শীর্ষক প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নের বিষয়ে জেলা প্রশাসকের সাথে সভা করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক (০২-১০-২০১৯ তারিখের মধ্যে)
৩.	‘মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর জেলার হরিণা ফেরিঘাট এলাকা এবং চরভৈরবী এলাকার কাটাখাল বাজার রক্ষা’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ডেজিং কাজের সংস্থান রয়েছে। উক্ত ডেজিং কাজটির প্রয়োজন রয়েছে কি না সে বিষয়ে একটি কারিগরি কমিটির রিপোর্ট প্রদানের সিদ্ধান্ত ছিল এখনও উক্ত রিপোর্ট পাওয়া যায়নি। সভাপতি ১-১০-২০১৯ তারিখের মধ্যে কারিগরি কমিটির রিপোর্ট দাখিলের নির্দেশ প্রদান করেন।	‘মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর জেলার হরিণা ফেরিঘাট এলাকা এবং চরভৈরবী এলাকার কাটাখাল বাজার রক্ষা’ শীর্ষক প্রকল্পের ডেজিং কাজের রিপোর্ট ০১-১০-২০১৯ তারিখের মধ্যে স্থাহের মধ্যে দাখিল করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক (০১-১০-২০১৯ তারিখের মধ্যে)
৪.	‘কিশোরগঞ্জ জেলার হোসেনপুর উপজেলাধীন সাহেবের চর গ্রাম ও তৎসংলগ্ন এলাকা পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের বামতীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা’ শীর্ষক প্রকল্পটির ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত প্যাকেজের সংখ্যা ৬টি। চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৫টি প্যাকেজের দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৩টি প্যাকেজের দরপত্র গৃহীত হয়েছে। সভাপতি দুটি মূল্যায়ন সমাপ্ত করে গৃহীত প্যাকেজের কার্যাদেশ প্রদানের নির্দেশ প্রদান করেন।	‘কিশোরগঞ্জ জেলার হোসেনপুর উপজেলাধীন সাহেবের চর গ্রাম ও তৎসংলগ্ন এলাকা পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের বামতীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা’ শীর্ষক প্রকল্পের দুটি মূল্যায়ন সমাপ্ত করে গৃহীত প্যাকেজের কার্যাদেশ প্রদান করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক (যথাসীমা)
৫.	সভায় জানানো হয় ‘চট্টগ্রাম জেলার বৌশখালী উপজেলাধীন পুইছড়ি ইউনিয়নের পোক্তার নং ৬৪/২এ (পুইছড়ি পার্ট) এর পুনর্বাসন ও নিষ্কাশন’	‘চট্টগ্রাম জেলার বৌশখালী উপজেলাধীন পুইছড়ি ইউনিয়নের পোক্তার নং ৬৪/২এ (পুইছড়ি পার্ট) এর পুনর্বাসন ও নিষ্কাশন’	প্রকল্প পরিচালক (যথাসময়ে)

ক্র.	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী (সময়সীমা)
	শীর্ষক প্রকল্পটি জুন ২০২০ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। কিন্তু প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি হয়েছে মাত্র ৫%। সভাপতি নির্ধারিত সময়ে প্রকল্পটি সমাপ্তির জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।	শীর্ষক প্রকল্পটি নির্ধারিত সময়ে সমাপ্ত করতে হবে।	
৬.	‘চট্টগ্রাম জেলার উপকূলীয় এলাকায় পোক্তার নং-৬২ (পতেঙ্গা), পোক্তার নং-৬৩/এ (আনোয়ারা), পোক্তার নং-৬৩/১বি (আনোয়ারা ও পটিয়া) পুনর্বাসন’ শীর্ষক প্রকল্পের ২য় সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ৪২টি প্যাকেজের মধ্যে জুন ২০১৯ পর্যন্ত ৩৮টি প্যাকেজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদনের পর অবশিষ্ট প্যাকেজসমূহের কার্যাদেশ প্রদান করা যাবে মর্মে সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রকৌশলী সভাকে জানান। সভাপতি দুটি ডিপিপি সংশোধনের নির্দেশ প্রদান করেন।	‘চট্টগ্রাম জেলার উপকূলীয় এলাকায় পোক্তার নং-৬২ (পতেঙ্গা), পোক্তার নং-৬৩/এ (আনোয়ারা), পোক্তার নং-৬৩/১বি (আনোয়ারা ও পটিয়া) পুনর্বাসন’ শীর্ষক প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি দ্রুত অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক (যথাশীঘ্ৰ)
৭.	‘কক্সবাজার জেলার বাংলাদেশ-মায়ানমার এ সীমান্ত নিরাপত্তা উন্নত করার জন্য উত্থিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় নাফ নদী বরাবর পোক্তারসমূহ (৬৭/এ, ৬৭, ৬৭/বি এবং ৬৮) পুনর্বাসন’ শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি-তে অন্তর্ভুক্ত ৮টি প্যাকেজের মধ্যে জুন ২০১৯ পর্যন্ত ৪টি প্যাকেজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। চলতি অর্থ বছরে নির্ধারিত ৪টি প্যাকেজের মধ্যে ১টি প্যাকেজের দরপত্র গৃহীত হয়েছে। অবশিষ্ট ৩টি প্যাকেজের কাজের বিষয়ে কারিগরি কমিটির মতামত গ্রহণ এবং সে অনুযায়ী ডিপিপি সংশোধনের প্রয়োজন হবে। সভাপতি দুটি কারিগরি কমিটির মতামত গ্রহণাত্মে সংশোধিত ডিপিপি দাখিলের নির্দেশ প্রদান করেন।	‘কক্সবাজার জেলার বাংলাদেশ-মায়ানমার এ সীমান্ত নিরাপত্তা উন্নত করার জন্য উত্থিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় নাফ নদী বরাবর পোক্তারসমূহ (৬৭/এ, ৬৭, ৬৭/বি এবং ৬৮) পুনর্বাসন’ শীর্ষক প্রকল্পের কারিগরি কমিটির মতামত গ্রহণাত্মে সংশোধিত ডিপিপি দ্রুত দাখিল করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক (যথাশীঘ্ৰ)
৮.	‘টাঙ্গাইল জেলার ভুঞ্চাপুর উপজেলার অর্জুনা নামক এলাকাকে যমুনা নদীর ভাঙ্গান হতে রক্ষার্থে নদীতীর সংরক্ষণ’ শীর্ষক প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত ১৮টি প্যাকেজের মধ্যে জুন ২০১৯ পর্যন্ত ১৪টি প্যাকেজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। চলতি অর্থ বছরে নির্ধারিত ৪টি প্যাকেজের জন্য বারবার পুনঃদরপত্র আহ্বান করেও দরদাতা পাওয়া না যাওয়ায় হালনাগাদ রেট সিডিউল অনুযায়ী প্রাক্কলন প্রস্তুত করে দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। সংশোধিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় সাশ্রয়কৃত অর্থ দ্বারা অতিরিক্ত তীর প্রতিরক্ষা বা ড্রেজিং কাজের প্রস্তাব কারিগরি কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত হওয়া বাঞ্ছনীয় মর্মে সভায় মত প্রকাশ করা হয়। দুটি কারিগরি কমিটির মতামত পেশের জন্য সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়।	‘টাঙ্গাইল জেলার ভুঞ্চাপুর উপজেলার অর্জুনা নামক এলাকাকে যমুনা নদীর ভাঙ্গান হতে রক্ষার্থে নদীতীর সংরক্ষণ’ শীর্ষক প্রকল্পের সংশোধিত কর্মপরিধি নির্ধারণের জন্য কারিগরি কমিটির মতামত দ্রুত মন্ত্রণালয়ে পেশ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক (যথাশীঘ্ৰ)
৯.	‘লক্ষ্মীপুর জেলার সদর উপজেলায় রহমতখালী খাল এবং রায়পুর উপজেলায় ডাকাতিয়া নদীর ভাঙ্গান	‘লক্ষ্মীপুর জেলার সদর উপজেলায় রহমতখালী খাল এবং রায়পুর উপজেলায়	প্রকল্প পরিচালক (যথাশীঘ্ৰ)

ক্র.	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী (সময়সীমা)
	<p>রক্ষাকল্পে তীর সংরক্ষণ' শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত ৬টি প্যাকেজের মধ্যে জুন ২০১৯ পর্যন্ত ২টি প্যাকেজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরে নির্ধারিত ৪টি প্যাকেজের মধ্যে ১টি প্যাকেজের কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে। স্টিয়ারিং কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অবশিষ্ট ৩ টি প্যাকেজের কাজের বিষয়ে কারিগরি কমিটির মতামত গ্রহণ করা আবশ্যিক। সভাপতি দ্রুত কারিগরি কমিটির মতামত গ্রহণ করে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করেন।</p>	<p>ডাকাতিয়া নদীর ভাঙান রক্ষাকল্পে তীর সংরক্ষণ' শীর্ষক প্রকল্পের কারিগরি কমিটির মতামত গ্রহণপূর্বক দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</p>	

- ৩। আর কোনো আলোচনা না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত
(০৭-১০-২০১৯)
(জাহিদ ফারুক, এমপি)
প্রতিমন্ত্রী