

**গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা শাখা-৩**

নং-৪২.০০.০০০০.০৮১.০১৪.০২.১৫ (অংশ-১)-২২৪

০১ ভদ্র, ১৪২৩
তারিখ :-----
১৬ আগস্ট, ২০১৬

বিষয় : গত ২৫-০৭-২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাসিক আরএডিপি পর্যালোচনা সভার
কার্যবিবরণী প্রেরণ।

গত ২৫-০৭-২০১৬ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনিসুল ইসলাম মাহমুদ-এর
সভাপতিত্বে ২০১৫-২০১৬ অর্থ-বছরের ৩০ জুন, ২০১৬ পর্যন্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি পর্যালোচনা
সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসংগে
প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি : বর্ণনামতে।

Rasel ১৬/৮/১৬
(আবু ইউসুফ মোহাম্মদ রাসেল)
সহকারী প্রধান
ফোন ৯৫৭৭২৩৪

বিতরণ (জ্যোষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে) :

- ১। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২। সিনিয়র সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৩। প্রধান, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর,
ঢাকা (দ্রঃ আঃ-যুগ্ম-প্রধান, সেচ উইং)।
- ৪। সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
(দ্রঃ আঃ মহাপরিচালক, কৃষি)।
- ৫। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৬। প্রধান, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৭। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
- ৮। যুগ্ম-প্রধান/যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন/উন্নয়ন-১/উন্নয়ন-২/বাজেট ও অডিট), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ
সচিবালয়, ঢাকা।
- ৯। মহাপরিচালক, ওয়ারপো, ৭২ গ্রীণ রোড, ঢাকা।
- ১০। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর, ৭২ গ্রীণ রোড, ঢাকা।
- ১১। প্রধান মনিটরিং, পাউবো, ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
- ১২। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১৩। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১৪। পরিচালক-৫, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ১৫। উপ-প্রধান-১/২, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১৬। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১৭। পরিচালক, কার্যক্রম পরিদপ্তর, পাউবো, ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
- ১৮। সিস্টেম এনালিস্ট, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (কার্যবিবরণীটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে
প্রচারের অনুরোধসহ)।
- ১৯। সহকারী প্রধান, পরিকল্পনা শাখা-১/২/৪/৫, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২০। সংশ্লিষ্ট নথি/মাস্টার নথি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়

পরিকল্পনা শাখা-৩

বিষয় : ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের আরএডিপি-তে অন্তর্ভুক্ত পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের ৩০ জুন, ২০১৬
পর্যন্ত অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

গত ২৫-০৭-২০১৬ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনিসুল ইসলাম মাহমুদ এম.পি-র
সভাপতিত্বে মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের মাসিক পর্যালোচনা সভা পানি
উন্নয়ন বোর্ডের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় চলতি অর্থবছরের ৩০ জুন, ২০১৬ পর্যন্ত আরএডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি
পর্যালোচনা করা হয়। মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, সিনিয়র সচিব এবং মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন সংস্থাসমূহের সংশ্লিষ্ট
কর্মকর্তাগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক' তে সংযুক্ত করা হলো।

২। উপস্থাপনা:

সভাপতি সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-প্রধান সভাপতির অনুমতিক্রমে সভার
আলোচ্যসূচি উপস্থাপন করেন। তিনি জানান যে, ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের আরএডিপি-তে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায়
৬৯টি (১টি কারিগরী সহায়তা প্রকল্পসহ) প্রকল্পের অনুকূলে মোট ২৪৫৮.৯০ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে, তন্মধ্যে জিওবি
২১৪৫.৯১ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৭১২.৯৯ কোটি টাকা। ১ জুলাই, ২০১৫ হতে ৩০ জুন, ২০১৬ পর্যন্ত অবযুক্তিকৃত
অর্থের পরিমাণ মোট ২৮৩৭.২০ কোটি (জিওবি ২১৩৯.১৮ কোটি ও প্রকল্প সাহায্য ৬৯৮.০২ কোটি) টাকা যা মোট বরাদ্দের
৯৯.২৪%। একই সময় পর্যন্ত অর্থ ব্যয়ের পরিমাণ মোট ২৭২৫.৮২ কোটি (জিওবি ২১০১.৬৫ কোটি ও প্রকল্প সাহায্য
৬২৪.১৭ কোটি) টাকা যা মোট বরাদ্দের ৯৫.৩৫%। সভাকে আরো জানানো হয় যে, বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের চলতি
অর্থবছরে এ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে ৯৭.২১%।

৩। আলোচনা ও সিদ্ধান্ত :

সভায় গত ১৬/০৬/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক আরএডিপি পর্যালোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন
অগ্রগতি, আরএডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের দরপত্র প্রক্রিয়াকরণের বর্তমান অবস্থা, আরএডিপি-তে প্রাপ্ত বরাদ্দের ব্যয়
অগ্রগতি ইত্যাদির উপর আলোচনা করা হয়। উক্ত আলোচনা ও তার পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

ক্রমিক নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
			সময়সীমা
১.	কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী 'বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার (১ম সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় পানি উন্নয়ন বোর্ডের ড্রেজারের মাধ্যমে silt basin এলাকায় এবং অফটেকে ড্রেজিং কাজ বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত আছে। সভাপতি প্রধান প্রকৌশলী, ড্রেজার পরিদণ্ডকে আগামী ১ সপ্তাহের মধ্যে যাতে পাইপ লাইনসহ দুইটি ড্রেজার silt basin ও অফটেকে পোঁচায় সে লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।	'বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার (১ম সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ড্রেজিং কাজের জন্য ০২/০৮/২০১৬ তারিখের মধ্যে পাইপ লাইনসহ দুইটি ড্রেজার silt basin ও অফটেকে পোঁচাতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, ড্রেজার পরিদণ্ডক। (০২/০৮/১৬ তারিখের মধ্যে)।
২.	গত ৩০/০৫/২০১৬ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে 'কুড়িগাম জেলার ভূরঙ্গামারী উপজেলাধীন সোনাহাট ব্রীজের সন্নিকটে দুখকুমার নদীর ভাঙন হতে ভূরঙ্গামারী-মাদারগঞ্জ সড়ক পথকে রক্ষা এবং উলিপুর উপজেলার গুনাইগাছ হতে বজরা সিনিয়র মাদ্রাসা পর্যন্ত তিস্তা নদীর বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পের আরএডিপিপি-র উপর পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড হতে সংশোধিত ডিপিপি এখনও মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়নি। সভাপতি আগামী ১ সপ্তাহের মধ্যে পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে দাখিলের নির্দেশ প্রদান করেন।	'কুড়িগাম জেলার ভূরঙ্গামারী উপজেলাধীন সোনাহাট ব্রীজের সন্নিকটে দুখকুমার নদীর ভাঙন হতে ভূরঙ্গামারী- মাদারগঞ্জ সড়ক পথকে রক্ষা এবং উলিপুর উপজেলার গুনাইগাছ হতে বজরা সিনিয়র মাদ্রাসা পর্যন্ত তিস্তা নদীর বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পের আরএডিপিপি ০২/০৮/২০১৬ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক। (০২/০৮/১৬ তারিখের মধ্যে)।

৩.	<p>‘Irrigation Management Improvement Project (IMIP) for Muhuri Irrigation Project’ শীর্ষক প্রকল্পের প্রাকলিত ব্যয় ৪৫৭.৩৫ কোটি টাকা। তমধ্যে প্রায় ১০০ কোটি টাকা কনসালটেন্সি ব্যাবস্থা প্রদান করা হবে। সভাপতি এ ব্যাবস্থা অধিক পরিমাণ ব্যাবস্থা প্রদান করায় উচ্চ প্রকাশ করেন এবং উক্ত প্রকল্পের loan negotiation এ যারা যুক্ত ছিলেন তাদের দুর্বলতাকে দায়ী করেন। তিনি এই প্রকল্পটি নিয়ে একটি বিশেষ সভা আয়োজনের জন্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-প্রধানকে নির্দেশ প্রদান করেন।</p>	<p>‘Irrigation Management Improvement Project (IMIP) for Muhuri Irrigation Project’ শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্পটির বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জসমূহ এবং ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের বিষয়ে একটি বিশেষ সভা আয়োজন করতে হবে।</p>	যুগ্ম-প্রধান, পাসম। (যথাশীঘ্ৰ)।
৪.	<p>‘Irrigation Management Improvement Project (IMIP) for Muhuri Irrigation Project’ শীর্ষক প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে প্রকল্প সাহায্য হিসেবে ৭৭.২৮ কোটি টাকা ব্যাবস্থা প্রদান করার প্রস্তাৱ আনন্দকৃত সম্পূর্ণ অর্থ ব্যয় করা সম্ভব হবে না। সভাপতি এই প্রকল্পের অনুকূলে ব্যাবস্থা প্রদান করতে হবে।</p>	<p>‘Irrigation Management Improvement Project (IMIP) for Muhuri Irrigation Project’ শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্পটি প্রকল্প সাহায্য ব্যাবস্থা পুনঃনির্ধারণ করতে হবে।</p>	মহাপরিচালক, বাপাউবো/ যুগ্ম-প্রধান, পাসম।
৫.	<p>ইতৎপূর্বের একটি এডিপি পর্যালোচনা সভায় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রতিটি প্রকল্পের ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে দাখিলের সিদ্ধান্ত ছিল। সভাপতি পুনরায় উক্ত নির্দেশ প্রদান করে বলেন যে, আগামী ৭ কর্মদিবসের মধ্যে প্রতিটি প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের স্বাক্ষরযুক্ত ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।</p>	<p>০২/০৮/২০১৬ তারিখের মধ্যে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থাসমূহের সকল প্রকল্পের ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।</p>	মহাপরিচালক, বাপাউবো (০২/০৮/১৬ তারিখের মধ্যে)।
৬.	<p>‘বাংলাদেশের নদী ড্রেজিং-এর জন্য ড্রেজার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় (১ম সংশোধিত)’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২৬ ইঞ্জিনিয়ারিং একারের ৭টি ড্রেজার ক্রয়ের সংস্থান রয়েছে। ইতোমধ্যে তিনি ড্রেজার ক্রয় করা হয়েছে এবং তা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান (কর্ণফুলি) হতে গ্রহণ করা হয়েছে। অন্য সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান (আনন্দ শীপইয়ার্ড) হতে ৪টি ড্রেজার সরবরাহ করার কথা থাকলেও এখন পর্যন্ত তা সরবরাহ করা হয়নি। সভাপতি উক্ত ৪টি ড্রেজার ক্রয়ের বিপরীতে যে performance guarantee গ্রহণ করা হয়েছে তা হালনাগাদ করার নির্দেশ প্রদান করেন।</p>	<p>‘বাংলাদেশের নদী ড্রেজিং-এর জন্য ড্রেজার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় (১ম সংশোধিত)’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ড্রেজার সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান আনন্দ শীপইয়ার্ড হতে যে ৪টি ড্রেজার সরবরাহ করার কথা রয়েছে তার বিপরীতে গৃহীত performance guarantee গ্রহণ করে হালনাগাদ করে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে।</p>	প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশের নদী ড্রেজিং-এর জন্য ড্রেজার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় (১ম সংশোধিত) প্রকল্প। (০২/০৮/১৬ তারিখের মধ্যে)।
৭.	<p>‘পানি ভবন নির্মাণ (১ম পর্যায়) (১ম সংশোধিত)’ শীর্ষক প্রকল্পটি গত ২৬/০৮/২০১৬ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ৪৮ তলা হতে ১২শ তলা পর্যন্ত কাজের টেক্নো আহ্বানপূর্বক দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। সভাপতি পানি ভবন নির্মাণের যে চূড়ান্ত ডিজাইন করা হয়েছে তা পরীক্ষা-নিরীক্ষার লক্ষ্যে পুনরায় মন্ত্রণালয়ে পেশ করার নির্দেশ প্রদান করেন।</p>	<p>‘পানি ভবন নির্মাণ (১ম পর্যায়) (১ম সংশোধিত)’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নির্মিতব্য ভবনের ডিজাইন মাননীয় মন্ত্রীর নিকট পরীক্ষা-নিরীক্ষার লক্ষ্যে পেশ করতে হবে।</p>	প্রকল্প পরিচালক, পানি ভবন নির্মাণ (১ম পর্যায়) (১ম সংশোধিত) প্রকল্প।
৮.	<p>২০১৫-১৬ অর্থ বছরের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন ৯টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-প্রধান সমাপ্ত প্রকল্পের প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) আগস্ট/২০১৬ মাসের মধ্যে দাখিলের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরলে সভাপতি উক্ত সময়ের মধ্যে পিসিআর দাখিলের নির্দেশ দেন।</p>	<p>২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সমাপ্তকৃত প্রকল্পসমূহের প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) আগস্ট/২০১৬ মাসের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।</p>	সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকগণ (আগস্ট/ ২০১৬ মাসের মধ্যে)।

৯.	<p>‘ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলাধীন বেমালিয়া, লংগন এবং বলভদ্র নদী পুনর্খনন (১ম সংশোধিত)’ শীর্ষক প্রকল্পটি ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ছিল। কিন্তু ড্রেজিং কাজ সম্পাদিত না হওয়ায় তা সমাপ্ত করা যায়নি। বর্তমানে প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রতিক্রিয়াধীন রয়েছে। সভাপতি বলেন, প্রকল্পটি যথাসময়ে সমাপ্তির লক্ষ্যে প্রতি সপ্তাহে ড্রেজিং কাজের অংগতির প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।</p>	<p>‘ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলাধীন বেমালিয়া, লংগন এবং বলভদ্র নদী পুনর্খনন (১ম সংশোধিত)’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় পানি উন্নয়ন বোর্ডের ড্রেজার পরিদণ্ডের কর্তৃক ড্রেজিং কার্যক্রমের হালনাগাদ প্রতিবেদন প্রতি সপ্তাহে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।</p>	<p>প্রধান প্রকৌশলী, ড্রেজার পরিদণ্ডের।</p>
১০.	<p>গত বছর মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে sick প্রকল্পসমূহ নিয়ে একটি বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত এবং নির্দেশের আলোকে ‘তিঙ্গা ব্যারেজ প্রকল্প, ফেজ-২ (ইউনিট-১) (৩য় সংশোধিত)’, ‘হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)’ এবং ‘পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, নেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)’- এ প্রকল্প তটির কাজে গতি আসে এবং সম্মতজনক অংগতি সাধিত হয়। সভাপতি বর্তমান অর্থবছরে এরকম sick প্রকল্পসমূহ চিহ্নিত করে সেগুলোর উপর পুনরায় একটি সভা আয়োজনের নির্দেশ প্রদান করেন।</p>	<p>বর্তমান অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন sick প্রকল্পসমূহ চিহ্নিত করে একটি সভা আয়োজন করতে হবে।</p>	<p>মহাপরিচালক, বাপাউরো/ যুগ্ম-প্রধান, পাসম।</p>
১১.	<p>২৫টি ড্রেজার ক্রয়ের জন্য ড্রেজার পরিদণ্ডের হতে ডিপিপি প্রস্তুত করে তা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে যার উপর মন্ত্রণালয়ে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভাপতি জিওবি উৎসের পাশাপাশি বৈদেশিক উৎস হতে অর্থায়নের জন্য প্রকল্পটির পিডিপিপি প্রস্তুত করে তা ইআরডিভে প্রেরণের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ে দাখিলের নির্দেশ প্রদান করেন।</p>	<p>২৫টি ড্রেজার ক্রয়ের লক্ষ্যে পিডিপিপি প্রণয়নপূর্বক আগামী ০৮/০৮/২০১৬ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।</p>	<p>প্রধান প্রকৌশলী, ড্রেজার পরিদণ্ডের। (আগামী ০৮/০৮/১৬ তারিখের মধ্যে)।</p>
১২.	<p>‘বাংলাদেশের নদী ড্রেজিং এর জন্য ড্রেজার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় (১ম সংশোধিত)’ শীর্ষক প্রকল্পটির মেয়াদ ডিসেম্বর/ ২০১৬ তে সমাপ্ত হবে। কিন্তু প্রকল্পটির প্রকল্প পরিচালক জানান যে, ডিপিপি আনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে প্রকল্প সমাপ্ত করা যাবে না। মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-প্রধান প্রকল্পটির ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব অতিবিলম্বে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের অনুরোধ করেন।</p>	<p>‘বাংলাদেশের নদী ড্রেজিং এর জন্য ড্রেজার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় (১ম সংশোধিত)’ শীর্ষক প্রকল্পের ড্রেজার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয়ের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব অতিবিলম্বে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।</p>	<p>সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক।</p>
১৩.	<p>সভায় পরিকল্পনা কমিশনের যুগ্ম-প্রধান বলেন, ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে প্রায় ২৮টি প্রকল্পের বরাদ্ব উপযোজন করা হয় এবং জুন মাসেও উপযোজনের প্রস্তাব পাওয়া যায়। তিনি প্রকল্পের বাস্তবায়ন অংগতির গতিবিধি পর্যবেক্ষণপূর্বক উপযোজনের প্রস্তাব প্রেরণের অনুরোধ করেন। তিনি আরও বলেন, প্রকল্পসমূহ সময়মত সমাপ্তির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রথমে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে এবং পরবর্তীতে অর্থ ছাড়ের প্রস্তাব করতে হবে। সভাপতি পরিকল্পনা কমিশনের উক্ত মতামতসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালনের জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ প্রদান করেন।</p>	<p>কোন প্রকল্পের বাস্তবায়ন অংগতির গতিবিধি যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণ করে উক্ত প্রকল্পের উপযোজনের প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে। এছাড়া, প্রকল্পসমূহ সময়মত সমাপ্তির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রথমে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে এবং পরবর্তীতে অর্থ ছাড়ের প্রস্তাব করতে হবে।</p>	<p>মহাপরিচালক, বাপাউরো।</p>

১৪.	<p>আইএমইডি-র মহাপরিচালক সভায় বেশ কিছু মতামত তুলে ধরেন। তিনি বলেন, প্রকল্পের বিদেশী পরামর্শক নিয়োগের সময় উক্ত পরামর্শকের প্রয়োজন আছে কি-না তা যাচাই করে নিতে হবে। তিনি আরও বলেন, প্রকল্পসমূহের প্রায়শই ডিজাইন পরিবর্তন করতে হয়। ফলে ডিপিপি সংশোধন করতে হয়। এক্ষেত্রে, একটি টেকসই ডিজাইন করা হলে বার বার সংশোধন আবশ্যক হবে না। সভাপতি আইএমইডি-র উক্ত মতামতসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালনের জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ প্রদান করেন।</p>	<p>প্রকল্পের বিদেশী পরামর্শক নিয়োগের সময় উক্ত পরামর্শকের প্রয়োজন আছে কি-না তা যাচাই করে নিতে হবে। তাছাড়া, ডিজাইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে তা যাতে টেকসই হয় সে বিষয়ে মনোযোগী হতে হবে।</p>	<p>মহাপরিচালক, বাপাউবো।</p>
-----	--	--	---------------------------------














৪। আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত
১০/০৮/২০১৬
আনিসুল ইসলাম মাহমুদ এম.পি
মন্ত্রী।



বিষয়	:	মাসিক আরএডিপি পর্যালোচনা সভা।
তারিখ	:	২৫/০৭/২০১৬, সোমবার।
সময়	:	দুপুর ২.০০ ঘটিকা।
স্থান	:	পানি উন্নয়ন বোর্ডের সম্মেলন কক্ষ।

উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকা :

ক্রং নং	কর্মকর্তাবৃন্দের নাম, পদবী ও দণ্ডন	ফোন/মোবাইল নম্বর	স্বাক্ষর
১.	শ্রী আব্দুল হামিদ গোপনীয় মন্ত্রী, এনআইডি	০১৭১৩৪৫০০৩	
২.	শ্রী মনিবুর রহমান বিদ্যুৎ বৃক্ষ ও পর্যবেক্ষণ বোর্ডের প্রাচীন পর্যবেক্ষণ কর্মকর্তা	০১৭১২৭৬৮৫৭	
৩.	শ্রী : ইসমাইল ইসমাইল বিদ্যুৎ বৃক্ষ ও পর্যবেক্ষণ বোর্ডের প্রাচীন পর্যবেক্ষণ কর্মকর্তা	০১৭১৫০৩৮৫১৯	
৪.	শ্রী : জাফর চৌধুরী আব্দুল জাফর, পৌর কর্মী অফিস, এনআইডি	০১৭১৫০৪৫৯৪১	
৫.	শ্রী মালেক খান প্রিন্সিপাল প্রিচার্স, ইন্ডি	০২৬৪১৯৭০০০২	
৬.	শ্রী : বুর্জুল আল-মু বিদ্যুৎ বৃক্ষ ও পর্যবেক্ষণ বোর্ডের প্রাচীন পর্যবেক্ষণ কর্মকর্তা	০৬৩১-৬৩০০৭ ০১৭১৫-৫৬৭১২	
৭.	শ্রী : মুবারক রহমান জাতি: প্রযোজন প্রকল্প, বালাইগঞ্জ	০১৭২০ ২৪৫ ৭৭	
৮.	শ্রী মুক্তির বুরজান কেবিন্যুন্নিরিচান (প্রাচীন) বালাইগঞ্জ	০১৭১৩৭৭৪৭৯৪	
৯.	(শ্রী: মুন্তাফির রহমান জাতি: মহাপরিষদ (পার্টি প্রকল্প)	০১৭৪১-৩৮ ২৭৯২	
১০.	শ্রী : কেবি কেবি বুরজান বিদ্যুৎ বৃক্ষ ও পর্যবেক্ষণ বোর্ডের প্রাচীন পর্যবেক্ষণ কর্মকর্তা	০১৮১৭ ৬০১৬০০	
১১.	শ্রীমতি শেখ আব্দুল ইসমাইল জাতি: মহাপরিষদ (পার্টি প্রকল্প) বালাইগঞ্জ	০১৭৩১০১৫২৫৭	
১২.	শ্রী : মিসতুর রহমান জাতি: প্রযোজন প্রকল্প বালাইগঞ্জ	০১৩১১৮১৯১৩	
১৩.	শ্রী, কে, মুন্তাফির রহমান জাতি: মহাপরিষদ (পার্টি প্রকল্প) বালাইগঞ্জ	০১৭১১ ৭৫৪৭৭	
১৪.	শ্রী মুন্তাফির রহমান জাতি: মহাপরিষদ (পার্টি প্রকল্প), বালাইগঞ্জ	০১৮২২৮২২০৬২	
১৫.	শ্রী, কে, মুন্তাফির রহমান জাতি: মহাপরিষদ (পার্টি প্রকল্প) বালাইগঞ্জ	০১৭১০২৬২৩০	

বিষয়	:	মাসিক আরএডিপি পর্যালোচনা সভা।
তারিখ	:	২৫/০৭/২০১৬, সোমবার।
সময়	:	দুপুর ২.০০ ঘটিকা।
স্থান	:	পানি উন্নয়ন বোর্ডের সম্মেলন কক্ষ।

উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকা :

ক্রঃ নং	কর্মকর্তাবৃন্দের নাম, পদবী ও দণ্ডন	ফোন/মোবাইল নম্বর	স্বাক্ষর
১.			
২.	মোঃ ইমামুল কর্ণীর অটোডিজ সচিব (অগ্রজন), পাঞ্জৰ।	০১৭২৬৪১৩৪৬৮ ৯৮৭৩৭৯৮৬	✓ ২৫/৭/২০১৬
৩.	ও. মেহেমদ ফাতেমী পুর মুসলিম ইন্ডিস (প্রিয়), পাঞ্জৰ	০১৭৪৩ ৮৪১৪৮০	✓ ২৫. ৭. ১৪৩
৪.	মুস্ত ফাতেম ফুরু - ফাতেম, পাঞ্জৰ	০১৭৭ ২৬৯৩৪৪	✓ ২১. ৭. ১৩
৫.	মেহেন আর্তুর চৌধুরী ফুরুম এন্ড, পরিবেশপ্রকল্প	০১৭১৪২৯৯৯৩৭	✓ ২৫/৭/১৩
৬।	কাশী ওবান্নুর রহমান কুমুকচির, পাঞ্জৰ	০১৭১৪-০২২১৭৮	✓ ২৫/৭/২০১৬
৭।	কাজী মান্যতাত্ত্ব হেম্পস্ট ফুরুম মিটিং (ডঃ ২), পাঞ্জৰ	০১৯৯৩৩৪৩৭৩০	✓ ২৫/৭/১৪
৮।	মোঃ মিদিল হুস্তান হেম্পস্টেট, মৈল মুর্জু	০১৭১১৭৮৭৩৬৭	✓ ২৫/৭/১৫
৯।	হেমানে আর্তুর আর্তুর ডেভেলপ্মেন্ট, পাঞ্জৰ পুর্মা	০১৭২২১০৭৪৫৪	✓ ২৫/৭/১৬
১০।	নবিন প্রকাশ ওপ্পোচি-পান্তি পুর্মা পুর	০১৭ ১১৪৩৯২৬৫	✓ ২০০৮
১১।	ইউনিয়ন প্রাইভেট ইয়েন কুমুকচির, পাঞ্জৰ	০১৭ ১২২৫ ১৩২৬	✓ ২৫/৭/১৭
১২।	মোঃ মিদিল হুস্তান পুরুষ পুর্মা, পাঞ্জৰ	০১৭ ১৮-১৪৮২০৯	✓ ২৫/৭/১৮
১৩।	মোঃ জানে আলম পুরুষ পুর্মা, পাঞ্জৰ	০১৭ ২৬- ৯৫৫৫২২	✓ ২৫.০৭.২০১৬
১৪।	মুমুক্ষুন বাহুড় কুমুকচির পুর্মা, পাঞ্জৰ	৯৮২৩৩০৭ ০৯৭৩৮৮৮১০৬	✓ ২৫/৭/১৩
১৫।	জেনু ইউনিয়ন মোঃ রামেন পুরুষ পুর্মা-৬, পাঞ্জৰ পুর	০১৯১৪৮৯২৭৩৮-	✓ ২৫/৭/২৫

উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকা :

ক্রং নং	কর্মকর্তাবৃন্দের নাম, পদবী ও দণ্ডন	ফোন/মোবাইল নম্বর	স্বাক্ষর
১৬.	জেডি কান্ট্রি প্রোগ্রাম প্রশাসন প্রযোজনী এন্ড ইন্ডিউ সামাজিক, চট্টগ্রাম	০১৭২৭-২২৭৮৬৬	০১৩৯ ২৫/৭/২৫
১৭.	CE (কেসিই) কান্ট্রি (কেসিই) CE/Eastern Zone Council	০১৫৫৭৫৬৬৫২২	স্বাক্ষর
১৮.	কে. এস, অসম প্রদেশ প্রযোজন কর্তৃত: প্রবন্ধন প্রযোজনী প্রিসেন - প্রশাসন প্রযোজন, রাষ্ট্রপ্রকল্প, প্রযোজন	০১৭৭৭২৪৮৪৬৭	স্বাক্ষর ২৫/৭/২৫
১৯.	(মাধুব্রত শোণি, অধি: প্রশাসন প্রিসেন, গুৱাহাটী, দিল্লি মুঠো)	০১৭১৩২০৪৩২	১০১০১ ২৫/৭/২৫
২০.	৩. কে. এস, স্বাস্থ্য কর্বিটি অধি: প্রশাসন প্রযোজন, বাণিজ্য, কেসিই	০১৭১১৮৫৮৫৪৭	১০১০১ ২৫/৭/২৫
২১.	২০১০ কেন্দ্রীয় প্রযোজন কর্তৃত: প্রযোজন প্রযোজনী চৰকাৰ-প্ৰযোজন, সমাজীয়, কেন্দ্ৰীয়	০১৭১৬০২৪০৬	১০১০১ ২৫/৭/২৫
২২.	কেন্দ্ৰীয় আলী অধি: প্রযোজন প্রযোজনী পৰি. কে. এস	০১৭১১২২১১৫৯	প্রযোজনী ২৫/৭/২৫
২৩.	২০১৩ কেন্দ্ৰীয় প্রযোজন প্রযোজন প্ৰযোজন প্রযোজন, কেন্দ্ৰীয়	০১৭১১৩৯৪৫৫২	প্রযোজন ২৫/৭/২৫
২৪.	মো: মোজিবুল হুসেন স্যাহু প্ৰশাসন প্রযোজনী, কেন্দ্ৰীয়	০১৭৫০৭০৪২৮৩	প্ৰযোজন ২৫/৭/২৫
২৫.	কে. এস একাডেমি কৰ্বিটি প্ৰকল্প প্রযোজনী/অধি: প্ৰযোজনী কেন্দ্ৰীয় প্রযোজন কেন্দ্ৰীয়	০১৭১১-৪৫৭৯০৬	১০১০১ ২৫/৭/২৫
২৬.	২০১৪ শাস্ত্ৰীয় প্ৰযোজন PCD, CDSPI-১৫	০১৭১৪-০২৮২৯৭	প্ৰযোজন ২৫/৭/২৫
২৭.	২০১৫: প্ৰযোজন প্ৰযোজন প্ৰকল্প প্ৰযোজন/অধি: প্ৰযোজনী কেন্দ্ৰীয় প্ৰযোজন, প্ৰকল্প - ১৫	০১৭৩২৯৯৯৭১৭	প্ৰযোজন ২৫/৭/২৫
২৮.	২০১৫: প্ৰযোজন প্ৰযোজন প্ৰকল্প - প্ৰযোজন, প্ৰকল্প - ১৫	০১৭৪২১২১৬৯৯	প্ৰযোজন ২৫/৭/২৫
২৯.	২০১৫: প্ৰযোজন প্ৰযোজন প্ৰকল্প প্ৰযোজন/অধি: প্ৰযোজনী কেন্দ্ৰীয় প্ৰযোজন, প্ৰকল্প - ১৫	০১৫৫২৩৬০৩৪০	প্ৰযোজন ২৫/৭/২৫
৩০.	২০১৫: প্ৰযোজন প্ৰযোজন প্ৰকল্প প্ৰযোজন, প্ৰকল্প - ১৫	০১৭৩২৫৬৬৯৯০	প্ৰযোজন ২৫/৭/২৫

উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকা :

ক্রঃ নং	কর্মকর্তাবৃন্দের নাম, পদবী ও দপ্তর	ফোন/মোবাইল নম্বর	স্বাক্ষর
২৫	মুকুল হিন্দুনগু ডেপ সচিব অধীন সচিবস্থান	০১৭১৫০৯৪০১	25/৭/২০১৬
২৭	মোঃ জাফর আলী খান প্রতিষ্ঠান প্রাচীন প্রতিষ্ঠান - কল্পনা সভা	০১৮১৬৩৮৯৮৪৪	27/৭/২০১৩
২৮	জে: মুকুল হিন্দুনগু সহ সচিব - প্রতিষ্ঠান (কল্পনা) সচিব কল্পনা প্রতিষ্ঠান	০১১৯২০৫৭০১২	25.৭.২০১৬
২৯	বিশ্ববিদ্যালয় কল্পনা সচিব - প্রতিষ্ঠান (কল্পনা)	০২৫৫৫৩৪৩০০৬	25/৭/২০১৬
৩০	প্রক. প্রি. বৰুৱা প্রতিষ্ঠান সচিব: মুকুল হিন্দুনগু, প্রতিষ্ঠান সচিব	০১৭৬৭০৬২৮৮২	25/৭/২০১৩
৩১	আবৃল লাজনী এ স্বত্ত্ব অধিকারী, কল্পনা প্রতিষ্ঠান, কল্পনা প্রতিষ্ঠান, ঢাকা	০১৭১৫১০৩৪৩৫	25/৭/১৬
৩২.	কল্পনা প্রতিষ্ঠান সচিব: মুকুল হিন্দুনগু/প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠান, কল্পনা প্রতিষ্ঠান, ঢাকা	০১৭১৬১৪১১৭১	25/৭/১৬
৩৩	এ. এম. আলিহুস্তান ৩৩০ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠান, কল্পনা প্রতিষ্ঠান, ঢাকা	০১৫৫২৩৯৬৭৭৬	25/৭/১৬
৩৪	জেঃ লেখনী প্রতিষ্ঠান সচিব প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠান ৩ প্রতিষ্ঠান কল্পনা প্রতিষ্ঠান	০১৭৪৫৬৫০৮৫৪	25/৭/১৬
৩৫	জেঃ ইতিবৃত্ত প্রতিষ্ঠান সচিব: মুকুল হিন্দুনগু/প্রতিষ্ঠান ECRRP	০১৭১২০০৮৩২২	২৫/৭/১৩
৩৬	এ. এম. প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠান সচিব: প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠান/প্রতিষ্ঠান WMLIP	০১৬৭০- ৭৫৭৩৮৪	25/৭/১৬
৩৭	জেঃ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠান সচিব: প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠান/প্রতিষ্ঠান HFMLIP, BMLDB.	০১৭১৩৩০৬৪১	fled
৩৮	জেঃ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠান, মুকুল হিন্দুনগু	০১৭১১০১৯৫৭০	25/৭/১৩

উপস্থিত কর্মকর্তাবুন্দের তালিকা :